

## Avance de Metas Físicas y Financieras Ejecución mensual - Primer Cuatrimestre 2021

Entidad: **MUNICIPALIDAD DE ZARAGOZA**

Fecha y Hora: 6/05/2021 08:14

Producto/Intervención	Unidad de Medida	Metas física/financiera	Inicial Anual	Vigente	Registro de Reprogramaciones	Ejecución física/financiera	Ejecución Primer Cuatrimestre				% de Avance (Meta Inicial)	
							Enero	Febrero	Marzo	Abril		Total
<b>Eje Katun:</b>												
Estado garante de los derechos humanos y conductor del desarrollo												
<b>Prioridad Nacional de Desarrollo:</b>												
Fortalecimiento institucional, seguridad y justicia												
<b>Meta Estratégica de Desarrollo:</b>												
Fortalecimiento institucional, seguridad y justicia												
Áreas con alumbrado público	Metro	Meta física	5000	5000	0	Ejecución física	0	0	0	0	0	0%
		Meta financiera	737538.91	737538.91	0	Ejecución financiera	51843.28	82139.65	51177.24	56805.35	241965.52	32.81%
AMPLIACION LINEAS ELECTRICAS DE DISTRIBUCION ALDEA MANCHEREN GRANDE ZARAGOZA, CHIMALTENANGO	Metro	Meta física	965	965	0	Ejecución física	0	0	0	0	0	0%
		Meta financiera	220038.91	220038.91	0	Ejecución financiera	0	0	0	0	0	0%
CONSERVACION RED DE ALUMBRADO PUBLICO DEL MUNICIPIO DE ZARAGOZA, CHIMALTENANGO	Evento	Meta física	12	12	0	Ejecución física	1	1	1	1	4	33.33%
		Meta financiera	517500	517500	0	Ejecución financiera	51843.28	82139.65	51177.24	56805.35	241965.52	46.76%
<b>Eje Katun:</b>												
Recursos naturales para hoy y para el futuro												
<b>Prioridad Nacional de Desarrollo:</b>												
Acceso al agua y gestión de RRNN												
<b>Meta Estratégica de Desarrollo:</b>												
Para 2020, promover la ordenación sostenible de todos los tipos de bosques, poner fin a la deforestación, recuperar los bosques degradados e incrementar la forestación y la reforestación a nivel de país												
Áreas municipales reforestadas o conservadas	Evento	Meta física	5	5	0	Ejecución física	0	0	0	0	0	0%
		Meta financiera	195000	195000	0	Ejecución financiera	16800	18700	22277	18163.79	75940.79	38.94%
CONSERVACION BOSQUES NATURALES Y MEDIO AMBIENTE DEL MUNICIPIO DE ZARAGOZA, CHIMALTENANGO	Evento	Meta física	12	12	0	Ejecución física	1	1	1	1	4	33.33%
		Meta financiera	195000	195000	0	Ejecución financiera	16800	18700	22277	18163.79	75940.79	38.94%
<b>Eje Katun:</b>												
Bienestar para la gente												
<b>Prioridad Nacional de Desarrollo:</b>												
Reducción de la pobreza y protección social												
<b>Meta Estratégica de Desarrollo:</b>												
Para 2030, potenciar y promover la inclusión social, económica y política de todos, independientemente de su edad, sexo, discapacidad, raza, etnia, origen, religión o situación económica u otra condición												
Carreteras y caminos terciarios	Metro	Meta física	500	500	0	Ejecución física	0	0	0	0	0	0%
		Meta financiera	9159151.41	9159151.41	0	Ejecución financiera	15644.15	185336.18	456710.87	51862.56	709553.76	7.75%
MEJORAMIENTO CAMINO RURAL ALDEA RINCON CHIQUITO SECTOR IGLESIA PRINCIPE DE PAZ ZARAGOZA, CHIMALTENANGO	Metro	Meta física	1	1	0	Ejecución física	0	1	0	1	1	100%
		Meta financiera	42772.28	42772.28	0	Ejecución financiera	0	42772.28	0	0	42772.28	100%

**Avance de Metas Físicas y Financieras**  
**Ejecución mensual - Primer Cuatrimestre 2021**

Entidad: **MUNICIPALIDAD DE ZARAGOZA**

Fecha y Hora: 6/05/2021 08:14

Producto/Intervención	Unidad de Medida	Metas física/financiera	Inicial Anual	Vigente	Registro de Reprogramaciones	Ejecución física/financiera	Ejecución Primer Cuatrimestre				% de Avance (Meta inicial)	
							Enero	Febrero	Marzo	Abril		Total
MEJORAMIENTO CAMINO RURAL ALDEA PUERTABAJO ZARAGOZA, CHIMALTENANGO	Metro	Meta física	1	1	0	Ejecución física	1	1	0	0	1	100%
MEJORAMIENTO CAMINO RURAL ALDEA RINCON GRANDE ZARAGOZA, CHIMALTENANGO	Metro cuadrado	Meta financiera	19934.34	19934.34	0	Ejecución financiera	19934.34	0	0	0	19934.34	100%
MEJORAMIENTO CAMINO RURAL ALDEA AGUA DULCE ZARAGOZA, CHIMALTENANGO	Metro cuadrado	Meta física	2054	2054	0	Ejecución física	513.50	513.50	513.50	513.50	2054	100%
MEJORAMIENTO CAMINO RURAL ALDEA MANCHEREN ZARAGOZA, CHIMALTENANGO	Metro cuadrado	Meta financiera	922800.50	922800.50	0	Ejecución financiera	0	0	0	0	0	0%
MEJORAMIENTO CAMINO RURAL ALDEA MANCHEREN ZARAGOZA, CHIMALTENANGO	Metro cuadrado	Meta física	2150	2150	0	Ejecución física	0	0	0	0	0	0%
MEJORAMIENTO CAMINO RURAL ALDEA MANCHEREN ZARAGOZA, CHIMALTENANGO	Metro cuadrado	Meta financiera	875000	875000	0	Ejecución financiera	0	0	0	0	0	0%
MEJORAMIENTO CAMINO RURAL ALDEA MANCHEREN ZARAGOZA, CHIMALTENANGO	Metro cuadrado	Meta física	1080	1080	0	Ejecución física	0	0	0	0	0	0%
MEJORAMIENTO CAMINO RURAL ALDEA MANCHEREN ZARAGOZA, CHIMALTENANGO	Metro cuadrado	Meta financiera	582505	582505	0	Ejecución financiera	0	0	0	0	0	0%
MEJORAMIENTO CAMINO RURAL ALDEA MANCHEREN ZARAGOZA, CHIMALTENANGO	Centrimetro cuadrado	Meta física	1332	1332	0	Ejecución física	0	0	0	0	0	0%
MEJORAMIENTO CAMINO RURAL ALDEA MANCHEREN ZARAGOZA, CHIMALTENANGO	Metro cuadrado	Meta financiera	500000	500000	0	Ejecución financiera	0	0	0	0	0	0%
MEJORAMIENTO CAMINO RURAL ALDEA MANCHEREN ZARAGOZA, CHIMALTENANGO	Metro cuadrado	Meta física	623	623	0	Ejecución física	0	0	0	0	0	0%
MEJORAMIENTO CAMINO RURAL ALDEA MANCHEREN ZARAGOZA, CHIMALTENANGO	Metro cuadrado	Meta financiera	290000	290000	0	Ejecución financiera	0	0	0	0	0	0%
MEJORAMIENTO CAMINO RURAL ALDEA MANCHEREN ZARAGOZA, CHIMALTENANGO	Metro cuadrado	Meta física	1885	1885	0	Ejecución física	0	0	0	0	0	0%
MEJORAMIENTO CAMINO RURAL ALDEA MANCHEREN ZARAGOZA, CHIMALTENANGO	Metro cuadrado	Meta financiera	900000	900000	0	Ejecución financiera	0	0	0	0	0	0%
MEJORAMIENTO CAMINO RURAL ALDEA MANCHEREN ZARAGOZA, CHIMALTENANGO	Evento	Meta física	12	12	0	Ejecución física	1	1	1	1	4	33.33%
MEJORAMIENTO CAMINO RURAL ALDEA MANCHEREN ZARAGOZA, CHIMALTENANGO	Metro cuadrado	Meta financiera	115500	115500	0	Ejecución financiera	1500	8900	54982.42	23149	88531.42	76.65%
MEJORAMIENTO CAMINO RURAL ALDEA MANCHEREN ZARAGOZA, CHIMALTENANGO	Metro cuadrado	Meta física	4500	4500	0	Ejecución física	0	0	0	0	0	0%
MEJORAMIENTO CAMINO RURAL ALDEA MANCHEREN ZARAGOZA, CHIMALTENANGO	Metro cuadrado	Meta financiera	400000	400000	0	Ejecución financiera	0	0	0	0	0	0%
MEJORAMIENTO CAMINO RURAL ALDEA MANCHEREN ZARAGOZA, CHIMALTENANGO	Metro cuadrado	Meta física	3200	3200	0	Ejecución física	70	720	720	720	2230	69.69%
MEJORAMIENTO CAMINO RURAL ALDEA MANCHEREN ZARAGOZA, CHIMALTENANGO	Metro cuadrado	Meta financiera	1184830	1184830	0	Ejecución financiera	0	0	0	0	0	0%
MEJORAMIENTO CAMINO RURAL ALDEA MANCHEREN ZARAGOZA, CHIMALTENANGO	Metro cuadrado	Meta física	680	680	0	Ejecución física	0	0	0	0	0	0%
MEJORAMIENTO CAMINO RURAL ALDEA MANCHEREN ZARAGOZA, CHIMALTENANGO	Metro cuadrado	Meta financiera	275000	275000	0	Ejecución financiera	0	0	0	0	0	0%
MEJORAMIENTO CAMINO RURAL ALDEA MANCHEREN ZARAGOZA, CHIMALTENANGO	Metro	Meta física	1	1	0	Ejecución física	1	1	1	1	1	100%

## Avance de Metas Físicas y Financieras Ejecución mensual - Primer Cuatrimestre 2021

Entidad: **MUNICIPALIDAD DE ZARAGOZA**

Fecha y Hora: 6/05/2021 08:14

Producto/Intervención	Unidad de Medida	Metas física/financiera	Inicial Anual	Vigente	Registro de Reprogramaciones	Ejecución física/financiera	Ejecución Primer Cuatrimestre				% de Avance (Meta vigente)	% de Avance (Meta inicial)
							Enero	Febrero	Marzo	Abril		
MEJORAMIENTO CAMINO RURAL ALDEA EL LLANO ZARAGOZA, C	Metro	Meta financiera	44021.78	44021.78	0	Ejecución financiera	0	44021.78	0	0	44021.78	100%
MEJORAMIENTO CAMINO RURAL ALDEA LAS COLMENAS ZARAGOZA, CHIMALTENANGO	Metro	Meta física	1	1	0	Ejecución física	0	1	1	0	1	100%
MEJORAMIENTO CAMINO RURAL ALDEA LOS POTRERILLOS ZARAGOZA, CHIMALTENANGO	Metro	Meta financiera	358897.99	358897.99	0	Ejecución financiera	0	358897.99	0	0	358897.99	100%
MEJORAMIENTO CAMINO RURAL ALDEA LOS POTRERILLOS ZARAGOZA, CHIMALTENANGO	Metro	Meta física	1	1	0	Ejecución física	0	1	1	0	1	100%
MEJORAMIENTO CAMINO RURAL HACIA CASERIO EL PLAN ZARAGOZA, CHIMALTENANGO	Metro cuadrado	Meta financiera	30933.90	30933.90	0	Ejecución financiera	0	30933.90	0	0	30933.90	100%
MEJORAMIENTO CAMINO RURAL HACIA CASERIO EL PLAN ZARAGOZA, CHIMALTENANGO	Metro cuadrado	Meta física	1760	1760	0	Ejecución física	440	440	440	0	1760	100%
CONSERVACION CALLE (S) DEL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE ZARAGOZA, CHIMALTENANGO	Evento	Meta financiera	810282.60	810282.60	0	Ejecución financiera	0	0	0	0	0	0%
CONSERVACION CALLE (S) DEL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE ZARAGOZA, CHIMALTENANGO	Evento	Meta física	12	12	0	Ejecución física	1	1	1	1	4	33.33%
MEJORAMIENTO CALLE PEATONAL (COLOCACION DE ADOQUIN DECORATIVO) PRIMERA ENTRADA PRINCIPAL ZONA 2 CASCO URBANO ZARAGOZA, CHIMALTENANGO	Metro cuadrado	Meta financiera	408897.27	408897.27	0	Ejecución financiera	14144.15	38773.88	42830.46	28713.56	124462.05	30.44%
MEJORAMIENTO CALLE PEATONAL (COLOCACION DE ADOQUIN DECORATIVO) PRIMERA ENTRADA PRINCIPAL ZONA 2 CASCO URBANO ZARAGOZA, CHIMALTENANGO	Metro cuadrado	Meta física	2000	2000	0	Ejecución física	0	0	0	0	0	0%
MEJORAMIENTO CALLE PEATONAL (COLOCACION DE ADOQUIN DECORATIVO) PRIMERA ENTRADA PRINCIPAL ZONA 2 CASCO URBANO ZARAGOZA, CHIMALTENANGO	Metro cuadrado	Meta financiera	1500000	1500000	0	Ejecución financiera	0	0	0	0	0	0%
MEJORAMIENTO CALLE 9A CALLE Y 2DA AVENIDA ZONA 1 CASCO URBANO ZARAGOZA, CHIMALTENANGO	Metro cuadrado	Meta física	300	300	0	Ejecución física	0	0	0	0	0	0%
MEJORAMIENTO CALLE 9A CALLE Y 2DA AVENIDA ZONA 1 CASCO URBANO ZARAGOZA, CHIMALTENANGO	Metro cuadrado	Meta financiera	130000	130000	0	Ejecución financiera	0	0	0	0	0	0%
MEJORAMIENTO CALLE 4TA CALLE Y 5TA AVENIDA ZONA 2 CASCO URBANO ZARAGOZA, CHIMALTENANGO	Metro cuadrado	Meta física	1500	1500	0	Ejecución física	0	0	0	0	0	0%
MEJORAMIENTO CALLE 4TA CALLE Y 5TA AVENIDA ZONA 2 CASCO URBANO ZARAGOZA, CHIMALTENANGO	Metro cuadrado	Meta financiera	1000000	1000000	0	Ejecución financiera	0	0	0	0	0	0%
<b>Eje Katun:</b>												
<b>Prioridad Nacional de Desarrollo:</b>												
<b>Meta Estratégica de Desarrollo:</b>												
Dirección y Coordinación	Documento	Meta física	6212489.45	6212489.45	0	Ejecución física	428911.07	596002.89	453490.42	519787.02	1998191.40	32.16%
Dirección y Coordinación	Documento	Meta financiera	12	12	0	Ejecución financiera	1	1	1	1	4	33.33%
Dirección y Coordinación	Documento	Meta física	6212489.45	6212489.45	0	Ejecución física	428911.07	596002.89	453490.42	519787.02	1998191.40	32.16%
Dirección y Coordinación	Documento	Meta financiera	12	12	0	Ejecución financiera	1	1	1	1	4	33.33%



**Avance de Metas Físicas y Financieras  
Ejecución mensual - Primer Cuatrimestre 2021**



**Entidad:** MUNICIPALIDAD DE ZARAGOZA

Fecha y Hora: 6/05/2021 08:14

Producto/Intervención	Unidad de Medida	Metas física/financiera	Inicial Anual	Vigente	Registro de Reprogramaciones	Ejecución física/financiera	Ejecución Primer Cuatrimestre				% de Avance (Meta vigente)	% de Avance (Meta inicial)
							Enero	Febrero	Marzo	Abril		
<b>Eje Katun:</b>												
Bienestar para la gente												
Educación												
<b>Prioridad Nacional de Desarrollo:</b>												
<b>Meta Estratégica de Desarrollo:</b>												
No Aplica												
Estudiantes del Programa Centros Municipales de Capacitación y Formación Humana (CEMUCAF), atendidos en áreas técnico-laborales	Evento	Meta física	300	300	0	Ejecución física	0				0	0%
		Meta financiera	143000	143000	0	Ejecución financiera	3300	4305.42	3300	12074	22979.42	16.07%
APOYO A LA EDUCACION TECNICA Y DESARROLLO INTEGRAL DE LA MUJER DEL MUNICIPIO DE ZARAGOZA, CHIMALTENANGO	Evento	Meta física	12	12	0	Ejecución física	1	1	1	4	33.33%	33.33%
		Meta financiera	143000	143000	0	Ejecución financiera	3300	4305.42	3300	12074	22979.42	16.07%

## Avance de Metas Físicas y Financieras Ejecución mensual - Primer Cuatrimestre 2021

Fecha y Hora: 6/05/2021 08:14

Entidad: MUNICIPALIDAD DE ZARAGOZA

Producto/Intervención	Unidad de Medida	Metas física/financiera	Inicial Anual	Vigente	Registro de Reprogramaciones	Ejecución física/financiera	Ejecución Primer Cuatrimestre				% de Avance (Meta Inicial)	
							Enero	Febrero	Marzo	Abril		Total
Eje Katun:												
Recursos naturales para hoy y para el futuro												
Acceso al agua y gestión de RRNN												
Para 2030, lograr la ordenación sostenible y el uso eficiente de los recursos naturales												
<b>Meta Estratégica de Desarrollo:</b>	Evento	Meta física	968	968	0	Ejecución física	0	0	0	0	0	0%
Familias con servicios de agua apta para consumo humano		Meta financiera	7091468.81	7091468.81	0	Ejecución financiera	1097264.18	798725.77	360896.44	2578934.66	36.37%	36.37%
<b>CONSERVACION SISTEMA DE AGUA POTABLE DEL MUNICIPIO DE ZARAGOZA CHIMALTENANGO</b>	Evento	Meta física	12	12	0	Ejecución física	1	1	1	4	33.33%	33.33%
		Meta financiera	5202921.09	5202921.09	0	Ejecución financiera	482420.11	391434.76	356185.14	1552088.28	29.83%	29.83%
<b>CONSERVACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO DEL MUNICIPIO DE ZARAGOZA, CHIMALTENANGO</b>	Evento	Meta física	10	10	0	Ejecución física	0	1	1	2	20%	20%
		Meta financiera	100000	100000	0	Ejecución financiera	0	311.85	4711.30	5023.15	5.02%	5.02%
<b>MEJORAMIENTO POZO(S) MECANICO SECTOR LOS CORNEJOS ZONA 1 CASCO URBANO ZARAGOZA, CHIMALTENANGO</b>	Metro	Meta física	166	166	0	Ejecución física	100	66	0	166	100%	100%
		Meta financiera	501677	501677	0	Ejecución financiera	0	421408.71	80268.29	501677	100%	100%
<b>AMPLIACION LINEAS ELECTRICAS DE DISTRIBUCION SECTOR LOS BALANES HACIA TANQUE DE CAPTACION DE AGUA POTABLE ALDEA JOYA GANDE ZARAGOZA, CHIMALTENANGO</b>	Metro	Meta física	1700	1700	0	Ejecución física	0	850	646	1496	88%	88%
		Meta financiera	386870.72	386870.72	0	Ejecución financiera	0	193435.36	147010.87	340446.23	88%	88%
<b>CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUAS PLUVIALES 3RA. AVENIDA FINAL ZONA 4 ZARAGOZA, CHIMALTENANGO</b>	Metro cuadrado	Meta física	345	345	0	Ejecución física	0	0	155.94	155.94	45.2%	45.2%
		Meta financiera	900000	900000	0	Ejecución financiera	0	179700	0	179700	19.97%	19.97%

**Avance de Metas Físicas y Financieras**  
**Ejecución mensual - Primer Cuatrimestre 2021**

Entidad: **MUNICIPALIDAD DE ZARAGOZA**

Producto/Intervención	Unidad de Medida	Metas física/financiera	Inicial Anual	Vigente	Registro de Reprogramaciones	Ejecución física/financiera	Ejecución Primer Cuatrimestre				% de Avance (Meta inicial)	
							Enero	Febrero	Marzo	Abril		Total
<b>Eje Katun:</b>												
Recursos naturales para hoy y para el futuro												
<b>Prioridad Nacional de Desarrollo:</b>												
Acceso al agua y gestión de RRNN												
<b>Meta Estratégica de Desarrollo:</b>												
Para 2030, lograr la ordenación sostenible y el uso eficiente de los recursos naturales												
Familias con servicios de recolección, tratamiento y disposición final de desechos y residuos sólidos	Evento	Meta física	625	625	0	Ejecución física	0				0	0%
		Meta financiera	559000	559000	0	Ejecución financiera	45097	52178.17	43959.89	38570	179805.06	32.17%
MANEJO SERVICIOS DE RECOLECCION DE DESECHOS SOLIDOS DEL MUNICIPIO DE ZARAGOZA, CHIMALTENANGO	Evento	Meta física	12	12	0	Ejecución física	1	1	1	1	4	33.33%
		Meta financiera	559000	559000	0	Ejecución financiera	45097	52178.17	43959.89	38570	179805.06	32.17%
<b>Eje Katun:</b>												
Recursos naturales para hoy y para el futuro												
<b>Prioridad Nacional de Desarrollo:</b>												
Acceso al agua y gestión de RRNN												
<b>Meta Estratégica de Desarrollo:</b>												
Para 2030, lograr la ordenación sostenible y el uso eficiente de los recursos naturales												
Familias que reciben otros servicios de saneamiento (mercados, rastros, cementerios)	Metro cuadrado	Meta física	500	500	0	Ejecución física	0				0	0%
		Meta financiera	733575	733575	0	Ejecución financiera	10870	26328.62	39572.81	19729.64	96501.07	13.15%
MEJORAMIENTO CEMENTERIO MUNICIPAL (COLOCACION DE ADOQUIN DECORATIVO)	Metro cuadrado	Meta física	500	500	0	Ejecución física	0				0	0%
		Meta financiera	350000	350000	0	Ejecución financiera	0				0	0%
CONSERVACION CEMENTERIO MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE ZARAGOZA, CHIMALTENANGO	Evento	Meta física	12	12	0	Ejecución física	1	1	1	1	4	33.33%
		Meta financiera	133575	133575	0	Ejecución financiera	10870	15200	11995	10600	48665	36.43%
CONSERVACION PARQUE Y EDIFICIOS PUBLICOS MUNICIPALES DEL MUNICIPIO DE ZARAGOZA, CHIMALTENANGO	Evento	Meta física	11	11	0	Ejecución física	0	1	1	1	3	27.27%
		Meta financiera	250000	250000	0	Ejecución financiera	0	1128.62	27577.81	9129.64	47836.07	19.13%


Avance de Metas Físicas y Financieras  
Ejecución mensual - Primer Cuatrimestre 2021

Entidad: MUNICIPALIDAD DE ZARAGOZA

Fecha y Hora: 6/05/2021 08:14

Producto/Intervención	Unidad de Medida	Metas física/financiera	Inicial Anual	Vigente	Registro de Reprogramaciones	Ejecución física/financiera	Ejecución Primer Cuatrimestre				% de Avance (Meta vigente)	% de Avance (Meta inicial)
							Enero	Febrero	Marzo	Abril		
<b>Eje Katun:</b>												
Estado garante de los derechos humanos y conductor del desarrollo												
<b>Prioridad Nacional de Desarrollo:</b>												
Fortalecimiento institucional, seguridad y justicia												
<b>Meta Estratégica de Desarrollo:</b>												
Fortalecimiento institucional, seguridad y justicia												
Jóvenes con participación en actividades de prevención de la violencia (MINGOB)	Metro cuadrado	Meta física	100	100	0	Ejecución física	0	0	0	0	0	0%
		Meta financiera	1725400	1725400	0	Ejecución financiera	20681.20	562948.85	49964.65	27259.51	660854.21	38.3%
MEJORAMIENTO INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS (TECHADO DE GRADERO) ESTADIO MUNICIPAL ZARAGOZA, CHIMALTENANGO	Metro cuadrado	Meta física	421	421	0	Ejecución física	100	150	76	50	376	89.31%
		Meta financiera	1038400	1038400	0	Ejecución financiera	0	519200	0	0	519200	50%
APOYO A LA CULTURA, DEPORTE Y RECREACION DEL MUNICIPIO DE ZARAGOZA, CHIMALTENANGO	Evento	Meta física	12	12	0	Ejecución física	1	1	1	1	4	33.33%
		Meta financiera	687000	687000	0	Ejecución financiera	20681.20	43748.85	49964.65	27259.51	141654.21	20.62%
<b>Eje Katun:</b>												
Bienestar para la gente												
<b>Prioridad Nacional de Desarrollo:</b>												
Acceso a servicios de salud												
<b>Meta Estratégica de Desarrollo:</b>												
Lograr la cobertura sanitaria universal, en particular la protección contra los riesgos financieros, el acceso a servicios de salud, esenciales de calidad y el acceso a medicamentos y vacunas seguras, eficaces, asequibles y de calidad para todos												
Madre de niño y niña menor de 5 años, que recibe consejería sobre prácticas del cuidado infantil. (MSPAS)	Evento	Meta física	300	300	0	Ejecución física	0	0	0	0	0	0%
		Meta financiera	1392000	1392000	0	Ejecución financiera	23906	46301.30	42969	58733.64	171909.94	12.35%
APOYO A LA SALUD PREVENTIVA Y ASISTENCIA SOCIAL DEL MUNICIPIO DE ZARAGOZA, CHIMALTENANGO	Evento	Meta física	12	12	0	Ejecución física	1	1	1	1	4	33.33%
		Meta financiera	492000	492000	0	Ejecución financiera	23906	46301.30	42969	58733.64	171909.94	34.94%
CONSTRUCCION PUESTO DE SALUD ALDEA AGUA DULCE ZARAGOZA, CHIMALTENANGO	Metro cuadrado	Meta física	235	235	0	Ejecución física	0	0	0	0	0	0%
		Meta financiera	900000	900000	0	Ejecución financiera	0	0	0	0	0	0%

**Avance de Metas Físicas y Financieras  
Ejecución mensual - Primer Cuatrimestre 2021**



**Entidad: MUNICIPALIDAD DE ZARAGOZA**

Fecha y Hora: 6/05/2021 08:14

Producto/Intervención	Unidad de Medida	Metas física/financiera	Inicial Anual	Vigente	Registro de Reprogramaciones	Ejecución física/financiera	Ejecución Primer Cuatrimestre				% de Avance (Meta inicial)	
							Enero	Febrero	Marzo	Abril		Total
<b>Eje Katun:</b>												
Bienestar para la gente												
<b>Prioridad Nacional de Desarrollo:</b>												
Reducción de la pobreza y protección social												
<b>Meta Estratégica de Desarrollo:</b>												
Para 2030, potenciar y promover la inclusión social, económica y política de todos, independientemente de su edad, sexo, discapacidad, raza, etnia, origen, religión o situación económica u otra condición												
Niños, niñas y adolescentes representados, atendidos y/o referenciados para la protección de sus derechos.	Evento	Meta física	100	100	0	Ejecución física	0	0	0	0	0	0%
		Meta financiera	304000	304000	0	Ejecución financiera	15366.38	16816.38	15783.50	15978.50	63944.76	21.03%
APOYO SERVICIOS DE ASISTENCIA INTEGRAL A LA NIÑEZ, JUVENTUD Y ADOLESCENCIA DEL MUNICIPIO DE ZARAGOZA, CHIMALTENANGO	Evento	Meta física	12	12	0	Ejecución física	1	1	1	1	4	33.33%
		Meta financiera	304000	304000	0	Ejecución financiera	15366.38	16816.38	15783.50	15978.50	63944.76	21.03%
<b>Eje Katun:</b>												
Estado garante de los derechos humanos y conductor del desarrollo												
<b>Prioridad Nacional de Desarrollo:</b>												
Fortalecimiento institucional, seguridad y justicia												
<b>Meta Estratégica de Desarrollo:</b>												
Fortalecimiento institucional, seguridad y justicia												
Seguridad preventiva y del delito en áreas de mayor incidencia criminal (MINGOB)	Evento	Meta física	1000	1000	0	Ejecución física	0	0	0	0	0	0%
		Meta financiera	785000	785000	0	Ejecución financiera	47370.86	70589.86	80137.38	87344.36	285442.46	36.36%
APOYO SERVICIOS DE SEGURIDAD CIUDADANA DEL MUNICIPIO DE ZARAGOZA, CHIMALTENANGO	Evento	Meta física	12	12	0	Ejecución física	1	1	1	1	4	33.33%
		Meta financiera	785000	785000	0	Ejecución financiera	47370.86	70589.86	80137.38	87344.36	285442.46	36.36%



F:   
Alcalde Municipal