

Avance de Metas Físicas y Financieras

Ejecución mensual - Segundo Cuatrimestre 2021

Entidad: MUNICIPALIDAD DE ZARAGOZA

Fecha y Hora: 2/09/2021 17:27

Producto/Intervención	Unidad de Medida	Metas física/financie ra	Inicial Anual	Vigente	Repro grama ciones	Ejecución física/financie ra	Ejecución Segundo Cuatrimestre					% Avance 2do. Cuatrimestre (Meta Vigente)	Acumulado al 2do. Cuatrimestre	% Avance Acumulado al 2do. Cuatrim. (Meta Vigente)	% de Avance 2do. Cuatrimestre (Meta Inicial)	% Avance Acumulado al 2do. Cuatrim. (Meta Inicial)
							Mayo	Junio	Julio	Agosto	Total					
Eje Katun:	Estado garante de los derechos humanos y conductor del desarrollo															
Proridad Nacional de Desarrollo:	Fortalecimiento institucional, seguridad y justicia															
Meta Estratégica de Desarrollo:	Fortalecimiento institucional, seguridad y justicia															
Áreas con alumbrado público	Metro	Meta física	5000	5000	0	Ejecución físic					0	0%	0	0%	0%	0%
		Meta financier	737538.91	737538.91		Ejecución fina	56271.28	76849.54	61984.68	57380.89	252486.39	34.23%	494451.91	0%	34.23%	0%
AMPLIACION LINEAS ELECTRICAS DE DISTRIBUCION ALDEA MANCHEREN GRANDE ZARAGOZA, CHIMALTENANGO	Metro	Meta física	965	965	0	Ejecución física					0	0%	0	0%	0%	0%
		Meta financiera	220038.91	220038.91	0	Ejecución financiera					0	0%	0	0%	0%	0%
CONSERVACION RED DE ALUMBRADO PUBLICO DEL MUNICIPIO DE ZARAGOZA, CHIMALTENANGO	Evento	Meta física	12	12	0	Ejecución física	1	1	1	1	4	33.33%	8	66.67%	33.33%	66.67%
		Meta financiera	517500	517500	0	Ejecución financiera	56271.28	76849.54	61984.68	57380.89	252486.39	48.79%	494451.91	95.55%	48.79%	95.55%
Eje Katun:	Recursos naturales para hoy y para el futuro															
Proridad Nacional de Desarrollo:	Acceso al agua y gestión de RRNN															
Meta Estratégica de Desarrollo:	Para 2020, promover la ordenación sostenible de todos los tipos de bosques, poner fin a la deforestación, recuperar los bosques degradados e incrementar la forestación y la reforestación a nivel de país															
Áreas municipales reforestadas o conservadas	Evento	Meta física	5	5	0	Ejecución físic					0	0%	0	0%	0%	0%
		Meta financier	195000	195000		Ejecución fina	18650	16800	17195	29830	82475	42.29%	158415.79	81.24%	42.29%	81.24%
CONSERVACION BOSQUES NATURALES Y MEDIO AMBIENTE DEL MUNICIPIO DE ZARAGOZA, CHIMALTENANGO	Evento	Meta física	12	12	0	Ejecución física	1	1	1	1	4	33.33%	8	66.67%	33.33%	66.67%
		Meta financiera	195000	195000	0	Ejecución financiera	18650	16800	17195	29830	82475	42.29%	158415.79	81.24%	42.29%	81.24%
Eje Katun:	Bienestar para la gente															
Proridad Nacional de Desarrollo:	Reducción de la pobreza y protección social															
Meta Estratégica de Desarrollo:	Para 2030, potenciar y promover la inclusión social, económica y política de todos, independientemente de su edad, sexo, discapacidad, raza, etnia, origen, religión o situación económica u otra condición															
Carreteras y caminos terciarios	Metro cuadrado	Meta física	500	500	0	Ejecución físic					0	0%	0	0%	0%	0%
		Meta financier	10323966.40	10323966.40		Ejecución fina	471945.13	3342129.6	786451.74	1089987.0	5690513.53	55.12%	6400067.29	41.78%	55.12%	41.78%
MEJORAMIENTO CALLE ALDEA EL CUNTIC, ZARAGOZA, CHIMALTENANGO	Metro cuadrado	Meta física	623	623	0	Ejecución física			323	237.70	560.70	90%	560.70	90%	90%	90%
		Meta financiera	346771.50	346771.50	0	Ejecución financiera	0	57800	0	87093.04	144893.04	41.78%	144893.04	41.78%	41.78%	41.78%
MEJORAMIENTO CALLE 9A CALLE Y 2DA AVENIDA ZONA 1	Metro cuadrado	Meta física	300	300	0	Ejecución física					0	0%	0	0%	0%	0%

Entidad: MUNICIPALIDAD DE ZARAGOZA

Fecha y Hora: 2/09/2021 17:27

Producto/Intervención	Unidad de Medida	Metas física/financiera	Inicial Anual	Vigente	Reprogramaciones	Ejecución física/financiera	Ejecución Segundo Cuatrimestre					% Avance 2do. Cuatrimestre (Meta Vigente)	Acumulado al 2do. Cuatrimestre	% Avance Acumulado al 2do. Cuatrim. (Meta Vigente)	% de Avance 2do. Cuatrimestre (Meta Inicial)	% Avance Acumulado al 2do. Cuatrim. (Meta Inicial)
							Mayo	Junio	Julio	Agosto	Total					
MEJORAMIENTO CALLE 9A CALLE Y 2DA AVENIDA ZONA 1	Metro cuadrado	Meta financiera	130000	130000	0	Ejecución financiera					0	0%	0	0%	0%	0%
MEJORAMIENTO CALLE 2DA AVENIDA FINAL ZONA 4 CASCO URBANO ZARAGOZA, CHIMALTENANGO	Metro cuadrado	Meta física	680	680	0	Ejecución física					0	0%	0	0%	0%	0%
		Meta financiera	275000	275000	0	Ejecución financiera					0	0%	0	0%	0%	0%
MEJORAMIENTO CALLE SECTOR IGLESIA CATOLICA ALDEA LAS LOMAS ZARAGOZA, CHIMALTENANGO	Metro cuadrado	Meta física	1885	1885	0	Ejecución física			1500	196.50	1696.50	90%	1696.50	90%	90%	90%
		Meta financiera	899874.30	899874.30	0	Ejecución financiera	0	179974.86	343895.96	0	523870.82	58.22%	523870.82	58.22%	58.22%	58.22%
CONSERVACION CAMINO RURAL (S) (BALASTADO) DEL MUNICIPIO DE ZARAGOZA, CHIMALTENANGO	Metro cuadrado	Meta física	13304	13304	0	Ejecución física				13304	13304	100%	13304	100%	100%	100%
		Meta financiera	567101.10	567101.10	0	Ejecución financiera	0	0	0	484803.10	484803.10	85.49%	484803.10	85.49%	85.49%	85.49%
MEJORAMIENTO CALLE PEATONAL (COLOCACION DE ADOQUIN DECORATIVO) PRIMERA ENTRADA PRINCIPAL ZONA 2 CASCO URBANO ZARAGOZA, CHIMALTENANGO	Metro cuadrado	Meta física	2000	2000	0	Ejecución física					0	0%	0	0%	0%	0%
		Meta financiera	1500000	1500000	0	Ejecución financiera					0	0%	0	0%	0%	0%
MEJORAMIENTO CALLE 4TA CALLE Y 5TA AVENIDA ZONA 2 CASCO URBANO ZARAGOZA, CHIMALTENANGO	Metro cuadrado	Meta física	1500	1500	0	Ejecución física					0	0%	0	0%	0%	0%
		Meta financiera	1000000	1000000	0	Ejecución financiera					0	0%	0	0%	0%	0%
MEJORAMIENTO CAMINO RURAL QUE CONDUCE DE LA ESCUELA PRIMARIA HACIA EL PUESTO DE SALUD ALDEA LAS LOMAS ZARAGOZA, CHIMALTENANGO	Metro cuadrado	Meta física	3200	3200	0	Ejecución física		320			320	10%	2550	79.69%	10%	79.69%
		Meta financiera	1184830	1184830	0	Ejecución financiera	0	941799.14	0	0	941799.14	79.49%	941799.14	79.49%	79.49%	79.49%
MEJORAMIENTO CAMINO RURAL HACIA CASERIO EL PLAN ZARAGOZA, CHIMALTENANGO	Metro cuadrado	Meta física	1760	1760	0	Ejecución física					0	0%	1760	100%	0%	100%
		Meta financiera	810282.60	810282.60	0	Ejecución financiera	0	810282.60	0	0	810282.60	100%	810282.60	100%	100%	100%
MEJORAMIENTO CALLE SECTOR NORTE ALDEA RINCON GRANDE ZARAGOZA, CHIMALTENANGO	Metro cuadrado	Meta física	2054	2054	0	Ejecución física					0	0%	2054	100%	0%	100%
		Meta financiera	922800.50	922800.50	0	Ejecución financiera	0	922800.50	0	0	922800.50	100%	922800.50	100%	100%	100%
277080-MEJORAMIENTO CALLE ALDEA AGUA DULCE ZARAGOZA, CHIMALTENANGO	Metro cuadrado	Meta física	330	330	0	Ejecución física	130	200			330	100%	330	100%	100%	100%
		Meta financiera	215564.75	215564.75	0	Ejecución financiera	38920.13	0	0	176644.62	215564.75	100%	215564.75	100%	100%	100%
MEJORAMIENTO CAMINO RURAL ALDEA EL LLANO ZARAG	Metro	Meta física	1	1	0	Ejecución física					0	0%	1	100%	0%	100%

Entidad:

MUNICIPALIDAD DE ZARAGOZA

Fecha y Hora:

2/09/2021 17:27

Producto/Intervención	Unidad de Medida	Metas física/financiera	Inicial Anual	Vigente	Reprogramaciones	Ejecución física/financiera	Ejecución Segundo Cuatrimestre					% Avance 2do. Cuatrimestre (Meta Vigente)	Acumulado al 2do. Cuatrimestre	% Avance Acumulado al 2do. Cuatrim. (Meta Vigente)	% de Avance 2do. Cuatrimestre (Meta Inicial)	% Avance Acumulado al 2do. Cuatrim. (Meta Inicial)
							Mayo	Junio	Julio	Agosto	Total					
MEJORAMIENTO CAMINO RURAL ALDEA EL LLANO ZARAG	Metro	Meta financiera	44021.78	44021.78	0	Ejecución financiera	0	0	0	0	0	0%	44021.78	100%	0%	100%
MEJORAMIENTO CAMINO RURAL ALDEA LAS COLMENAS ZARAGOZA, CHIMALTENANGO	Metro	Meta física	1	1	0	Ejecución física					0	0%	1	100%	0%	100%
		Meta financiera	358897.99	358897.99	0	Ejecución financiera	0	0	0	0	0	0%	358897.99	100%	0%	100%
MEJORAMIENTO CAMINO RURAL ALDEA RINCON CHIQUITO SECTOR IGLESIA PRINCIPE DE PAZ ZARAGOZA, CHIMALTENANGO	Metro	Meta física	1	1	0	Ejecución física					0	0%	1	100%	0%	100%
		Meta financiera	42772.28	42772.28	0	Ejecución financiera	0	0	0	0	0	0%	42772.28	100%	0%	100%
MEJORAMIENTO CAMINO RURAL ALDEA LOS POTRERILLOS ZARAGOZA, CHIMALTENANGO	Metro	Meta física	1	1	0	Ejecución física					0	0%	1	100%	0%	100%
		Meta financiera	30933.90	30933.90	0	Ejecución financiera	0	0	0	0	0	0%	30933.90	100%	0%	100%
MEJORAMIENTO CAMINO RURAL ALDEA PUERTABAJO ZARAGOZA, CHIMALTENANGO	Metro	Meta física	1	1	0	Ejecución física					0	0%	1	100%	0%	100%
		Meta financiera	19934.34	19934.34	0	Ejecución financiera	0	0	0	0	0	0%	19934.34	100%	0%	100%
MEJORAMIENTO CALLE ALDEA JOYA GRANDE ZARAGOZA, CHIMALTENANGO	Metro cuadrado	Meta física	1080	1080	0	Ejecución física			500	472	972	90%	972	90%	90%	90%
		Meta financiera	582000	582000	0	Ejecución financiera	0	116400	0	297704.64	414104.64	71.15%	414104.64	71.15%	71.15%	71.15%
MEJORAMIENTO CAMINO RURAL ALDEA AGUA DULCE ZARAGOZA, CHIMALTENANGO	Metro cuadrado	Meta física	2150	2150	0	Ejecución física			1000	933.20	1933.20	89.92%	1933.20	89.92%	89.92%	89.92%
		Meta financiera	899611.36	899611.36	0	Ejecución financiera	0	179922.27	225514.08	0	405436.35	45.07%	405436.35	45.07%	45.07%	45.07%
MEJORAMIENTO CAMINO RURAL ALDEA MANCHEREN ZARAGOZA, CHIMALTENANGO	Centrimetro cuadrado	Meta física	1332	1332	0	Ejecución física			200	600	800	60.06%	800	60.06%	60.06%	60.06%
		Meta financiera	499725	499725	0	Ejecución financiera	0	99945	0	0	99945	20%	99945	20%	20%	20%
274847-CONSTRUCCION MURO DE CONTENCIÓN SECTOR LOS CORNEJOS ZONA 1 CASCO URBANO ZARAGOZA, CHIMALTENANGO	Centrimetro cuadrado	Meta física	41.50	41.50	0	Ejecución física	5	20	13	3.50	41.50	100%	41.50	100%	100%	100%
		Meta financiera	294401.65	294401.65	0	Ejecución financiera	48101.06	0	173163.82	0	221264.88	75.16%	221264.88	75.16%	75.16%	75.16%
CONSERVACION CAMINO RURAL (S) DEL MUNICIPIO DE ZARAGOZA, CHIMALTENANGO	Evento	Meta física	12	12	0	Ejecución física	1	1	1	1	4	33.33%	8	66.67%	33.33%	66.67%
		Meta financiera	115500	115500	0	Ejecución financiera	6955.63	1493.11	5501.58	7119.25	21069.57	18.24%	109600.99	94.89%	18.24%	94.89%
CONSERVACION CALLE (S) DEL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE ZARAGOZA, CHIMALTENANGO	Evento	Meta física	12	12	0	Ejecución física	1	1	1	1	4	33.33%	8	66.67%	33.33%	66.67%
		Meta financiera	714743.35	714743.35	0	Ejecución financiera	377968.31	31712.17	38376.30	36622.36	484679.14	67.81%	609141.19	85.23%	67.81%	85.23%

Avance de Metas Físicas y Financieras

Ejecución mensual - Segundo Cuatrimestre 2021

Entidad: MUNICIPALIDAD DE ZARAGOZA

Fecha y Hora: 2/09/2021 17:27

Producto/Intervención	Unidad de Medida	Metas física/financie ra	Inicial Anual	Vigente	Repro grama ciones	Ejecución física/financie ra	Ejecución Segundo Cuatrimestre					% Avance 2do. Cuatrimestre (Meta Vigente)	Acumulado al 2do. Cuatrimestre	% Avance Acumulado al 2do. Cuatrim. (Meta Vigente)	% de Avance 2do. Cuatrimestre (Meta Inicial)	% Avance Acumulado al 2do. Cuatrim. (Meta Inicial)
							Mayo	Junio	Julio	Agosto	Total					
Eje Katun:																
Proridad Nacional de Desarrollo:																
Meta Estratégica de Desarrollo:																
Dirección y Coordinación	Documento	Meta física			0	Ejecución físic	1	1	1	1	4	0%	8	0%	0%	0%
		Meta financier	6212489.45	6212489.45		Ejecución fina	516996.09	461174.62	662036.19	486083.22	2126290.12	34.23%	4124481.52	66.39%	34.23%	66.39%
Dirección y Coordinación	Documento	Meta física	12	12	0	Ejecución física	1	1	1	1	4	33.33%	8	66.67%	33.33%	66.67%
		Meta financiera	6212489.45	6212489.45	0	Ejecución financiera	516996.09	461174.62	662036.19	486083.22	2126290.12	34.23%	4124481.52	66.39%	34.23%	66.39%
Eje Katun:	Bienestar para la gente															
Proridad Nacional de Desarrollo:	Educación															
Meta Estratégica de Desarrollo:	Para 2030, velar porque todas las niñas y todos los niños tengan una enseñanza primaria y secundaria completa, gratuita, equitativa y de calidad que produzca resultados de aprendizajes pertinentes y efectivos															
Estudiantes de primaria monolingue atendidos en el sistema escolar	Metro cuadrado	Meta física			0	Ejecución físic					0	0%	0	0%	0%	0%
		Meta financier	1671993.83	1671993.83		Ejecución fina	1331.10	374915.21	15247.72	604894.85	996388.88	59.59%	1029063.66	39.3%	59.59%	39.3%
MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA RINCON CHIQUITO ZARAGOZA, CHIMALTENANGO	Metro cuadrado	Meta física	98	98	0	Ejecución física			30	33.70	63.70	65%	63.70	65%	65%	65%
		Meta financiera	819441.13	819441.13	0	Ejecución financiera	0	163888.23	0	158119.36	322007.59	39.3%	322007.59	39.3%	39.3%	39.3%
MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA RINCON GRANDE ZARAGOZA, CHIMALTENANGO	Metro cuadrado	Meta física	144	144	0	Ejecución física			75	40.20	115.20	80%	115.20	80%	80%	80%
		Meta financiera	694552.70	694552.70	0	Ejecución financiera	0	138910.54	0	439457.39	578367.93	83.27%	578367.93	83.27%	83.27%	83.27%
APOYO A LA EDUCACION PRIMARIA DEL MUNICIPIO DE ZARAGOZA, CHIMALTENANGO	Evento	Meta física	12	12	0	Ejecución física	1	1	1	1	4	33.33%	8	66.67%	33.33%	66.67%
		Meta financiera	158000	158000	0	Ejecución financiera	1331.10	72116.44	15247.72	7318.10	96013.36	60.77%	128688.14	81.45%	60.77%	81.45%

Avance de Metas Físicas y Financieras

Ejecución mensual - Segundo Cuatrimestre 2021

Entidad: MUNICIPALIDAD DE ZARAGOZA

Fecha y Hora: 2/09/2021 17:27

Producto/Intervención	Unidad de Medida	Metas física/financie ra	Inicial Anual	Vigente	Repro gramaciones	Ejecución física/financie ra	Ejecución Segundo Cuatrimestre					% Avance 2do. Cuatrimestre (Meta Vigente)	Acumulado al 2do. Cuatrimestre	% Avance Acumulado al 2do. Cuatrim. (Meta Vigente)	% de Avance 2do. Cuatrimestre (Meta Inicial)	% Avance Acumulado al 2do. Cuatrim. (Meta Inicial)
							Mayo	Junio	Julio	Agosto	Total					
Eje Katun:	Bienestar para la gente															
Proridad Nacional de Desarrollo:	Educación															
Meta Estratégica de Desarrollo:	Para 2030, velar porque todas las niñas y todos los niños tengan una enseñanza primaria y secundaria completa, gratuita, equitativa y de calidad que produzca resultados de aprendizajes pertinentes y efectivos															
Estudiantes del ciclo básico atendidos en el sistema escolar	Evento	Meta física	130	130	0	Ejecución físic					0	0%	0	0%	0%	0%
		Meta financier	65000	65000		Ejecución fina	0	0	0	0	0	0%	0	0%	0%	0%
APOYO A LA EDUCACION BASICA DEL MUNICIPIO DE ZARAGOZA, CHIMALTENANGO	Evento	Meta física	12	12	0	Ejecución física	1	1	1	1	4	33.33%	4	33.33%	33.33%	33.33%
		Meta financiera	65000	65000	0	Ejecución financiera	0	0	0	0	0	0%	0	0%	0%	0%
Eje Katun:	Bienestar para la gente															
Proridad Nacional de Desarrollo:	Educación															
Meta Estratégica de Desarrollo:	No Aplica															
Estudiantes del Programa Centros Municipales de Capacitación y Formación Humana (CEMUCAF), a	Evento	Meta física	300	300	0	Ejecución físic					0	0%	0	0%	0%	0%
		Meta financier	143000	143000		Ejecución fina	3300	5033.75	6921	3621	18875.75	13.2%	41855.17	29.27%	13.2%	29.27%
APOYO A LA EDUCACION TECNICA Y DESARROLLO INTEGRAL DE LA MUJER DEL MUNICIPIO DE ZARAGOZA, CHIMALTENANGO	Evento	Meta física	12	12	0	Ejecución física	1	1	1	1	4	33.33%	8	66.67%	33.33%	66.67%
		Meta financiera	143000	143000	0	Ejecución financiera	3300	5033.75	6921	3621	18875.75	13.2%	41855.17	29.27%	13.2%	29.27%

Avance de Metas Físicas y Financieras

Ejecución mensual - Segundo Cuatrimestre 2021

Entidad: MUNICIPALIDAD DE ZARAGOZA

Fecha y Hora: 2/09/2021 17:27

Producto/Intervención	Unidad de Medida	Metas física/financie ra	Inicial Anual	Vigente	Repro grama ciones	Ejecución física/financie ra	Ejecución Segundo Cuatrimestre					% Avance 2do. Cuatrimestre (Meta Vigente)	Acumulado al 2do. Cuatrimestre	% Avance Acumulado al 2do. Cuatrim. (Meta Vigente)	% de Avance 2do. Cuatrimestre (Meta Inicial)	% Avance Acumulado al 2do. Cuatrim. (Meta Inicial)
							Mayo	Junio	Julio	Agosto	Total					
Eje Katun:	Recursos naturales para hoy y para el futuro															
Proridad Nacional de Desarrollo:	Acceso al agua y gestión de RRNN															
Meta Estratégica de Desarrollo:	Para 2030, lograr la ordenación sostenible y el uso eficiente de los recursos naturales															
Familias con servicios de agua apta para consumo humano	Metro cuadrado	Meta física	968	968	0	Ejecución físic					0	0%	0	0%	0%	0%
		Meta financier	7264571.79	7264571.79		Ejecución fina	493291.13	372343.19	370813.66	1439730.4	2676178.43	36.84%	5255113.09	96%	36.84%	96%
CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUAS PLUVIALES 3RA. AVENIDA FINAL ZONA 4 ZARAGOZA, CHIMALTENANGO	Metro cuadrado	Meta física	345	345	0	Ejecución física				173	173	50.14%	328.94	95.34%	50.14%	95.34%
		Meta financiera	898500	898500	0	Ejecución financiera	0	0	0	682860	682860	76%	862560	96%	76%	96%
MEJORAMIENTO POZO(S) MECANICO SECTOR LOS CORNEJOS ZONA 1 CASCO URBANO ZARAGOZA, CHIMALTENANGO	Metro	Meta física	166	166	0	Ejecución física					0	0%	166	100%	0%	100%
		Meta financiera	501677	501677	0	Ejecución financiera	0	0	0	0	0	0%	501677	100%	0%	100%
AMPLIACION LINEAS ELECTRICAS DE DISTRIBUCION SECTOR LOS BALANES HACIA TANQUE DE CAPTACION DE AGUA POTABLE ALDEA JOYA GANDE ZARAGOZA, CHIMALTENANGO	Metro	Meta física	1700	1700	0	Ejecución física				200	200	11.76%	1696	99.76%	11.76%	99.76%
		Meta financiera	486035.88	486035.88	0	Ejecución financiera	0	0	0	145589.65	145589.65	29.95%	486035.88	100%	29.95%	100%
CONSERVACION SISTEMA DE AGUA POTABLE DEL MUNICIPIO DE ZARAGOZA CHIMALTENANGO	Evento	Meta física	12	12	0	Ejecución física	1	1	1	1	4	33.33%	8	66.67%	33.33%	66.67%
		Meta financiera	5202921.09	5202921.09	0	Ejecución financiera	476026.79	370308.91	366851.35	512582.05	1725769.10	33.17%	3277857.38	63%	33.17%	63%
CONSERVACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO DEL MUNICIPIO DE ZARAGOZA, CHIMALTENANGO	Evento	Meta física	10	10	0	Ejecución física	1	1	1	1	4	40%	6	60%	40%	60%
		Meta financiera	175437.82	175437.82	0	Ejecución financiera	17264.34	2034.28	3962.31	98698.75	121959.68	69.52%	126982.83	72.38%	69.52%	72.38%

Avance de Metas Físicas y Financieras

Ejecución mensual - Segundo Cuatrimestre 2021

Entidad: MUNICIPALIDAD DE ZARAGOZA

Fecha y Hora: 2/09/2021 17:27

Producto/Intervención	Unidad de Medida	Metas física/financie ra	Inicial Anual	Vigente	Repro grama ciones	Ejecución física/financie ra	Ejecución Segundo Cuatrimestre					% Avance 2do. Cuatrimestre (Meta Vigente)	Acumulado al 2do. Cuatrimestre	% Avance Acumulado al 2do. Cuatrim. (Meta Vigente)	% de Avance 2do. Cuatrimestre (Meta Inicial)	% Avance Acumulado al 2do. Cuatrim. (Meta Inicial)
							Mayo	Junio	Julio	Agosto	Total					
Eje Katun:	Recursos naturales para hoy y para el futuro															
Proridad Nacional de Desarrollo:	Acceso al agua y gestión de RRNN															
Meta Estratégica de Desarrollo:	Para 2030, lograr la ordenación sostenible y el uso eficiente de los recursos naturales															
Familias con servicios de recolección, tratamiento y disposición final de desechos y resi	Evento	Meta física	625	625	0	Ejecución físic					0	0%	0	0%	0%	0%
		Meta financier	559000	559000		Ejecución fina	14115	37200	37289.96	34650	123254.96	22.05%	303060.02	54.21%	22.05%	54.21%
MANEJO SERVICIOS DE RECOLECCION DE DESECHOS SOLIDOS DEL MUNICIPIO DE ZARAGOZA, CHIMALTENANGO	Evento	Meta física	12	12	0	Ejecución física	1	1	1	1	4	33.33%	8	66.67%	33.33%	66.67%
		Meta financiera	559000	559000	0	Ejecución financiera	14115	37200	37289.96	34650	123254.96	22.05%	303060.02	54.21%	22.05%	54.21%
Eje Katun:	Recursos naturales para hoy y para el futuro															
Proridad Nacional de Desarrollo:	Acceso al agua y gestión de RRNN															
Meta Estratégica de Desarrollo:	Para 2030, lograr la ordenación sostenible y el uso eficiente de los recursos naturales															
Familias que reciben otros servicios de saneamiento (mercados, rastros, cementerios)	Metro cuadrado	Meta física	500	500	0	Ejecución físic					0	0%	0	0%	0%	0%
		Meta financier	1348832.73	1348832.73		Ejecución fina	22392.55	36838.38	630940.18	50377.16	740548.27	54.9%	837049.34	0%	54.9%	0%
MEJORAMIENTO CEMENTERIO MUNICIPAL (COLOCACION DE ADOQUIN DECORATIVO) ZARAGOZA, CHIMALTENANGO	Metro cuadrado	Meta física	500	500	0	Ejecución física					0	0%	0	0%	0%	0%
		Meta financiera	350000	350000	0	Ejecución financiera					0	0%	0	0%	0%	0%
CONSERVACION CEMENTERIO MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE ZARAGOZA, CHIMALTENANGO	Evento	Meta física	12	12	0	Ejecución física	1	1	1	1	4	33.33%	8	66.67%	33.33%	66.67%
		Meta financiera	748832.73	748832.73	0	Ejecución financiera	11245.55	10600	621797.06	17700	661342.61	88.32%	710007.61	94.82%	88.32%	94.82%
CONSERVACION PARQUE Y EDIFICIOS PUBLICOS MUNICIPALES DEL MUNICIPIO DE ZARAGOZA, CHIMALTENANGO	Evento	Meta física	11	11	0	Ejecución física	1	1	1	1	4	36.36%	7	63.64%	36.36%	63.64%
		Meta financiera	250000	250000	0	Ejecución financiera	11147	26238.38	9143.12	32677.16	79205.66	31.68%	127041.73	50.82%	31.68%	50.82%

Avance de Metas Físicas y Financieras

Ejecución mensual - Segundo Cuatrimestre 2021

Entidad: MUNICIPALIDAD DE ZARAGOZA

Fecha y Hora: 2/09/2021 17:27

Producto/Intervención	Unidad de Medida	Metas física/financie ra	Inicial Anual	Vigente	Repro grama ciones	Ejecución física/financie ra	Ejecución Segundo Cuatrimestre					% Avance 2do. Cuatrimestre (Meta Vigente)	Acumulado al 2do. Cuatrimestre	% Avance Acumulado al 2do. Cuatrim. (Meta Vigente)	% de Avance 2do. Cuatrimestre (Meta Inicial)	% Avance Acumulado al 2do. Cuatrim. (Meta Inicial)
							Mayo	Junio	Julio	Agosto	Total					
Eje Katun:	Estado garante de los derechos humanos y conductor del desarrollo															
Proridad Nacional de Desarrollo:	Fortalecimiento institucional, seguridad y justicia															
Meta Estratégica de Desarrollo:	Fortalecimiento institucional, seguridad y justicia															
Jóvenes con participación en actividades de prevención de la violencia (MINGOB)	Metro cuadrado	Meta física	100	100	0	Ejecución físic					0	0%	0	0%	0%	0%
		Meta financier	1206601.9510	1206601.9510		Ejecución fina	22139	40691.53	427457.28	37174	527461.81	43.71%	1188316.02	68.31%	43.71%	68.31%
MEJORAMIENTO INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS (TECHADO DE GRADERIO) ESTADIO MUNICIPAL ZARAGOZA, CHIMALTENANGO	Metro cuadrado	Meta física	421	421	0	Ejecución física	15	25	5		45	10.69%	421	100%	10.69%	100%
		Meta financiera	1348431	1348431	0	Ejecución financiera	0	0	401951	0	401951	29.81%	921151	68.31%	29.81%	68.31%
APOYO A LA CULTURA , DEPORTE Y RECREACION DEL MUNICIPIO DE ZARAGOZA, CHIMALTENANGO	Evento	Meta física	12	12	0	Ejecución física	1	1	1	1	4	33.33%	8	66.67%	33.33%	66.67%
		Meta financiera	687000	687000	0	Ejecución financiera	22139	40691.53	25506.28	37174	125510.81	18.27%	267165.02	38.89%	18.27%	38.89%
Eje Katun:	Bienestar para la gente															
Proridad Nacional de Desarrollo:	Acceso a servicios de salud															
Meta Estratégica de Desarrollo:	Lograr la cobertura sanitaria universal, en particular la protección contra los riesgos financieros, el acceso a servicios de salud, esenciales de calidad y el acceso a medicamentos y vacunas seguras, eficaces, asequibles y de calidad															
Madre de niño y niña menor de 5 años, que recibe consejería sobre prácticas del cuidado infantil. (MS	Metro cuadrado	Meta física	300	300	0	Ejecución físic					0	0%	0	0%	0%	0%
		Meta financier	1391500	1391500		Ejecución fina	53596.99	247123.78	231086.84	76899.75	608707.36	43.74%	780617.30	42.15%	43.74%	42.15%
CONSTRUCCION PUESTO DE SALUD ALDEA AGUA DULCE ZARAGOZA, CHIMALTENANGO	Metro cuadrado	Meta física	235	235	0	Ejecución física			90	49.50	139.50	59.36%	139.50	59.36%	59.36%	59.36%
		Meta financiera	899500	899500	0	Ejecución financiera	0	179900	199257.24	0	379157.24	42.15%	379157.24	42.15%	42.15%	42.15%
APOYO A LA SALUD PREVENTIVA Y ASISTENCIA SOCIAL DEL MUNICIPIO DE ZARAGOZA, CHIMALTENANGO	Evento	Meta física	12	12	0	Ejecución física	1	1	1	1	4	33.33%	8	66.67%	33.33%	66.67%
		Meta financiera	492000	492000	0	Ejecución financiera	53596.99	67223.78	31829.60	76899.75	229550.12	46.66%	401460.06	81.6%	46.66%	81.6%

Avance de Metas Físicas y Financieras

Ejecución mensual - Segundo Cuatrimestre 2021

Entidad: MUNICIPALIDAD DE ZARAGOZA

Fecha y Hora: 2/09/2021 17:27

Producto/Intervención	Unidad de Medida	Metas física/financie ra	Inicial Anual	Vigente	Repro grama ciones	Ejecución física/financie ra	Ejecución Segundo Cuatrimestre					% Avance 2do. Cuatrimestre (Meta Vigente)	Acumulado al 2do. Cuatrimestre	% Avance Acumulado al 2do. Cuatrim. (Meta Vigente)	% de Avance 2do. Cuatrimestre (Meta Inicial)	% Avance Acumulado al 2do. Cuatrim. (Meta Inicial)
							Mayo	Junio	Julio	Agosto	Total					
Eje Katun:	Bienestar para la gente															
Proridad Nacional de Desarrollo:	Reducción de la pobreza y protección social															
Meta Estratégica de Desarrollo:	Para 2030, potenciar y promover la inclusión social, económica y política de todos, independientemente de su edad, sexo, discapacidad, raza, etnia, origen, religión o situación económica u otra condición															
Niños , niñas y adolescentes representados, atendidos y/o referenciados para la protección de	Evento	Meta física	100	100	0	Ejecución físic					0	0%	0	0%	0%	0%
		Meta financier	304000	304000		Ejecución fina	19805.38	14453.50	10300.01	10000	54558.89	17.95%	118503.65	38.98%	17.95%	38.98%
APOYO SERVICIOS DE ASISTENCIA INTEGRAL A LA NIÑEZ, JUVENTUD Y ADOLESCENCIA DEL MUNICIPIO DE ZARAGOZA, CHIMALTENANGO	Evento	Meta física	12	12	0	Ejecución física	1	1	1	1	4	33.33%	8	66.67%	33.33%	66.67%
		Meta financiera	304000	304000	0	Ejecución financiera	19805.38	14453.50	10300.01	10000	54558.89	17.95%	118503.65	38.98%	17.95%	38.98%
Eje Katun:	Estado garante de los derechos humanos y conductor del desarrollo															
Proridad Nacional de Desarrollo:	Fortalecimiento institucional, seguridad y justicia															
Meta Estratégica de Desarrollo:	Fortalecimiento institucional, seguridad y justicia															
Seguridad preventiva y del delito en áreas de mayor incidencia criminal (MINGOB)	Evento	Meta física	1000	1000	0	Ejecución físic					0	0%	0	0%	0%	0%
		Meta financier	785000	785000		Ejecución fina	90382.96	64189.46	68808.13	66131.52	289512.07	36.88%	574954.53	73.24%	36.88%	73.24%
APOYO SERVICIOS DE SEGURIDAD CIUDADANA DEL MUNICIPIO DE ZARAGOZA, CHIMALTENANGO	Evento	Meta física	12	12	0	Ejecución física	1	1	1	1	4	33.33%	8	66.67%	33.33%	66.67%
		Meta financiera	785000	785000	0	Ejecución financiera	90382.96	64189.46	68808.13	66131.52	289512.07	36.88%	574954.53	73.24%	36.88%	73.24%

F: _____

Alcalde Municipal