

Avance de Metas Físicas y Financieras
Ejecución mensual - Segundo Cuatrimestre 2022

Entidad: MUNICIPALIDAD DE ZARAGOZA

Fecha y Hora: 7/09/2022 10:54

Producto/Intervención	Unidad de Medida	Metas físicas/financiera	Inicial Anual	Vigente	Reprogramaciones	Ejecución física/financiera	Ejecución Segundo Cuatrimestre					% Avance 2do. Cuatrimestre (Meta Vigente)	Acumulado al 2do. Cuatrimestre	% Avance acumulado al 2do. Cuatrimestre (Meta Vigente)	% de Avance 2do. Cuatrimestre (Meta Inicial)	% Avance acumulado al 2do. Cuatrimestre (Meta Inicial)
							Mayo	Junio	Julio	Agosto	Total					
Eje Katun:																
Estado garante de los derechos humanos y conductor del desarrollo																
Prioridad Nacional de Desarrollo:																
Fortalecimiento institucional, seguridad y justicia																
Meta Estratégica de Desarrollo:																
Fortalecimiento institucional, seguridad y justicia																
Áreas con alumbrado público																
	Evento	Meta física	5000	5000	0	Ejecución física					0	0%	0	0%	0%	0%
		Meta financiero	1010000	1010000		Ejecución fina	71190.88	89276.77	68749.82	67529.98	296747.45	29.38%	577789.83	81.38%	29.38%	81.38%
292281-CONSERVACION RED DE ALUMBRADO PUBLICO DEL MUNICIPIO DE ZARAGOZA, CHIMALTENANGO																
		Meta física	12	12	0	Ejecución física	1	1	1	1	4	33.33%	8	66.67%	33.33%	66.67%
		Meta financiera	710000	710000	0	Ejecución financiera	71190.88	89276.77	68749.82	67529.98	296747.45	41.8%	577789.83	81.38%	41.8%	81.38%
261939-AMPLIACION LINEAS ELECTRICAS DE DISTRIBUCION ALDEA MANCHEREN GRANDE ZARAGOZA, CHIMALTENANGO																
	Metro lineal	Meta física	350	350	0	Ejecución física					0	0%	0	0%	0%	0%
		Meta financiera	300000	300000	0	Ejecución financiera					0	0%	0	0%	0%	0%
Eje Katun:																
Guatemala Urbana y Rural																
Prioridad Nacional de Desarrollo:																
Ordenamiento Territorial																
Meta Estratégica de Desarrollo:																
El 100.0% de los municipios cuentan con planes de ordenamiento territorial integral que se implementan satisfactoriamente																
Áreas con ordenamiento vial																
	Metro cuadrado	Meta física	2000	2000	0	Ejecución física					0	0%	0	0%	0%	0%
		Meta financiero	2870415	2870415		Ejecución fina	36611.64	88588.42	42905.78	834110.96	1002216.80	34.92%	2687898.89	90%	34.92%	104.59%
262905-MEJORAMIENTO CALLE 4TA CALLE Y 5TA AVENIDA ZONA 2 CASCO URBANO ZARAGOZA, CHIMALTENANGO																
	Metro cuadrado	Meta física	1740	1860	1	Ejecución física	200	200	200	216	816	43.87%	1860	100%	46.9%	106.9%
		Meta financiera	1599445	1858672.40	1	Ejecución financiera	0	0	0	713138.16	713138.16	38.37%	1672805.16	90%	44.59%	104.59%
292362-MEJORAMIENTO CALLE 3ERA AVENIDA ENTRE 4TA Y 5TA CALLE DE LA ZONA 1 CASCO URBANO ZARAGOZA, CHIMALTENANGO																
	Metro cuadrado	Meta física	250	250	0	Ejecución física					0	0%	0	0%	0%	0%
		Meta financiera	140000	140000	0	Ejecución financiera					0	0%	0	0%	0%	0%
294843-MEJORAMIENTO CALLE 3ERA AVENIDA FINAL ZONA 3 CASCO URBANO ZARAGOZA, CHIMALTENANGO																
	Metro cuadrado	Meta física	233.50	233.50	1	Ejecución física			233.50		233.50	100%	233.50	100%	100%	100%
		Meta financiera	218152.50	218152.50	1	Ejecución financiera	0	36662.60	0	0	36662.60	16.81%	36662.60	16.81%	16.81%	16.81%
298554-MEJORAMIENTO CALLE 4TA CALLE A Y 4TA AVENIDA A E																
	Metro cuadrado	Meta física	475.40	475.40	1	Ejecución física					0	0%	0	0%	0%	0%

Avance de Metas Fisicas y Financieras
Ejecución mensual - Segundo Cuatrimestre 2022

Entidad: MUNICIPALIDAD DE ZARAGOZA

Fecha y Hora: 7/09/2022 10:54

Producto/Intervención	Unidad de Medida	Metas física/financiera	Inicial Anual	Vigente	Repro gramaciones	Ejecución física/financiera	Ejecución Segundo Cuatrimestre					% Avance 2do. Cuatrimestre (Meta Vigente)	Acumulado al 2do. Cuatrimestre	% Avance Acumulado al 2do. Cuatrím. (Meta Vigente)	% de Avance 2do. Cuatrimestre (Meta Inicial)	% Avance Acumulado al 2do. Cuatrím. (Meta Inicial)
							Mayo	Junio	Julio	Agosto	Total					
299554-MEJORAMIENTO CALLE 4TA CALLE A Y 4TA AVENIDA A ENTRE 4TA. CALLE Y LOTIFICACION VILLAS DE ZARA	Metro cuadrado	Meta financiera	399800	399800	1	Ejecución financiera	0	0	0	79960	79960	20%	79960	20%	20%	20%
292300-CONSERVACION CALLE (S) DEL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE ZARAGOZA, CHIMALTENANGO	Evento	Meta física	12	12	0	Ejecución física	1	1	1	1	4	33.33%	8	66.67%	33.33%	66.67%
292354-MEJORAMIENTO CALLE 4TA AVENIDA FINAL ZONA 2 CASCO URBANO ZARAGOZA, CHIMALTENANGO	Metro cuadrado	Meta física	375000	375000	0	Ejecución financiera	36611.64	51925.82	42905.78	41012.80	172456.04	45.99%	280561.13	74.82%	45.99%	74.82%
292363-MEJORAMIENTO CALLE 4TA CALLE A Y 5TA AVENIDA SECTOR LOS CORNEJOS ZONA 1 ZARAGOZA, CHIMALTENANGO	Metro cuadrado	Meta física	350	350	0	Ejecución física					0	0%	322	92%	0%	92%
292363-MEJORAMIENTO CALLE 4TA CALLE A Y 5TA AVENIDA SECTOR LOS CORNEJOS ZONA 1 ZARAGOZA, CHIMALTENANGO	Metro cuadrado	Meta física	550	550	0	Ejecución física					0	0%	0	0%	0%	0%
272125-MEJORAMIENTO CALLE 9A CALLE Y 2DA AVENIDA ZONA 1 CASCO URBANO ZARAGOZA, CHIMALTENANGO	Metro cuadrado	Meta física	300000	300000	0	Ejecución financiera	0	0	0	0	0	0%	205970	68.66%	0%	68.66%
	Metro cuadrado	Meta física	322	322	0	Ejecución física					0	0%	322	100%	0%	100%
		Meta financiera	205970	205970	0	Ejecución financiera	0	0	0	0	0	0%	205970	100%	0%	100%
Recursos naturales para hoy y para el futuro																
Eje Katun:																
Prioridad Nacional de Desarrollo: Acceso al agua y gestión de RRNN																
Meta Estratégica de Desarrollo: Para 2020, promover la ordenación sostenible de todos los tipos de bosques, poner fin a la deforestación, recuperar los bosques degradados e incrementar la forestación y la reforestación a nivel de país																
Áreas municipales reforestadas o conservadas	Evento	Meta física	5	5	0	Ejecución física					0	0%	0	0%	0%	0%
		Meta financiera	312000	312000		Ejecución fina	13550	19865	12000	14145	59560	19.09%	115085	36.89%	19.09%	36.89%
292296-CONSERVACION BOSQUES NATURALES Y MEDIO AMBIENTE DEL MUNICIPIO DE ZARAGOZA, CHIMALTENANGO	Evento	Meta física	12	12	0	Ejecución física	1	1	1	1	4	33.33%	8	66.67%	33.33%	66.67%
		Meta financiera	312000	312000	0	Ejecución financiera	13550	19865	12000	14145	59560	19.09%	115085	36.89%	19.09%	36.89%

Avance de Metas Físicas y Financieras
Ejecución mensual - Segundo Cuatrimestre 2022

Entidad: MUNICIPALIDAD DE ZARAGOZA

Fecha y Hora: 7/09/2022 10:54

Producto/Intervención	Unidad de Medida	Metas físicas/financiera	Inicial Anual	Vigente	Reprogramaciones	Ejecución física/financiera	Ejecución Segundo Cuatrimestre					% Avance 2do. Cuatrimestre (Meta Vigente)	Acumulado al 2do. Cuatrimestre	% Avance Acumulado al 2do. Cuatrím. (Meta Vigente)	% de Avance 2do. Cuatrimestre (Meta Inicial)	% Avance Acumulado al 2do. Cuatrím. (Meta Inicial)
Eje Katun:																
Bienestar para la gente																
Prioridad Nacional de Desarrollo:																
Reducción de la pobreza y protección social																
Meta Estratégica de Desarrollo:																
Para 2030, potenciar y promover la inclusión social, económica y política de todos, independientemente de su edad, sexo, discapacidad, raza, etnia, origen, religión o situación económica u otra condición																
Carreteras y caminos terciarios	Metro cuadrado	Meta física Meta financiero	500 4842904.50	500 4842904.50	0 Ejecución física	Ejecución física	14749	2536305.0	23350.04	1017829.4	3592233.57	0 74.18%	0 3939858.07	0% 0%	0% 74.18%	0% 0%
292346-MEJORAMIENTO CALLE SECTOR LOS CUXIL ALDEA JOYA GRANDE ZARAGOZA, CHIMALTENANGO	Metro cuadrado	Meta física Meta financiera	550 280000	550 280000	0 Ejecución física	Ejecución física						0 0%	0 0	0% 0%	0% 0%	0% 0%
292351-MEJORAMIENTO CALLE SECTOR CANCHA DE BASQUETBOL ALDEA RINCON CHICUITO ZARAGOZA, CHIMALTENANGO	Metro cuadrado	Meta física Meta financiera	700 360000	700 360000	0 Ejecución física	Ejecución física	0	0	0	71956	71956	0 19.99%	0 71956	0% 19.99%	0% 19.99%	0% 19.99%
292358-MEJORAMIENTO CALLE SECTOR LOS BUSTITOS ALDEA LAS LOMAS ZARAGOZA, CHIMALTENANGO	Metro cuadrado	Meta física Meta financiera	950 485000	950 485000	0 Ejecución física	Ejecución física						0 0%	0 0	0% 0%	0% 0%	0% 0%
27278566-MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR LA LAGUNA SECA ALDEA RINCON CHICUITO ZARAGOZA, CHIMALTENANGO	Metro cuadrado	Meta física Meta financiera	836 512591	836 512591	0 Ejecución física	Ejecución física						0 100%	836 512591	100% 100%	0% 100%	100% 100%
292360-MEJORAMIENTO CALLE SECTOR ESCUELA PRIMARIA ALDEA EL LLANO ZARAGOZA, CHIMALTENANGO	Metro cuadrado	Meta física Meta financiera	950 510000	950 510000	0 Ejecución física	Ejecución física	0	0	0	0	0	0 0%	0 0	0% 0%	0% 0%	0% 0%
276772-MEJORAMIENTO CALLE SECTOR LA LOMA ALDEA LOS POTRERILLOS ZARAGOZA, CHIMALTENANGO	Metro cuadrado	Meta física Meta financiera	488 287850.40	475 285024.90	1 Ejecución física	Ejecución física	0	0	0	0	0	0 0%	475 285024.90	100% 100%	0% 0%	97.34% 99.02%
292162-CONSERVACION CAMINO RURAL (S) DEL MUNICIPIO DE ZARAGOZA, CHIMALTENANGO	Evento	Meta física Meta financiera	12 282000	12 282000	0 Ejecución física	Ejecución física	1	1	1	1	4	33.33% 44.78%	8 188870.10	66.67% 66.98%	33.33% 44.78%	66.67% 66.98%
292342-MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR DON PEDRO CHUY ALDEA MANCHEREN ZARAGOZA, CHIMALTENANGO	Metro cuadrado	Meta física Meta financiera	700 330000	700 330000	0 Ejecución física	Ejecución física						0 19.97%	488 65907	69.71% 19.97%	0% 19.97%	69.71% 19.97%

Entidad: MUNICIPALIDAD DE ZARAGOZA

Fecha y Hora: 7/09/2022 10:54

Producto/Intervención	Unidad de Medida	Metas físicas/financiera	Inicial Anual	Vigente	Reprogr. gram.	Ejecución física/financiera	Ejecución Segundo Cuatrimestre					% Avance 2do. Cuatrimestre (Meta Vigente)	Acumulado al 2do. Cuatrimestre	% Avance Acumulado al 2do. Cuatrimestre (Meta Vigente)	% de Avance 2do. Cuatrimestre (Meta Inicial)	% Avance Acumulado al 2do. Cuatrimestre (Meta Inicial)
							Mayo	Junio	Julio	Agosto	Total					
281834-MEJORAMIENTO CALLE SECTOR EL POTRERO, ALDEA RINCON GRANDE ZARAGOZA, CHIMALTENANGO	Metro cuadrado	Meta física Meta financiera	1370 897478.85	1399 925401.25	1 1	Ejecución física Ejecución financiera	98 0	 843630.12	 0	 0	98 843630.12	7.01% 91.16%	1399 843630.12	100% 91.16%	7.15% 94%	102.12% 94%
281937-MEJORAMIENTO CALLE SECTOR LOS ROQUELES ALDEA LAS LOMAS ZARAGOZA, CHIMALTENANGO	Metro cuadrado	Meta física Meta financiera	2150 897984.25	2329 957762.50	1 1	Ejecución física Ejecución financiera	 0	430 674924.96	 0	 0	430 674924.96	18.46% 70.47%	2150 674924.96	92.31% 70.47%	20% 75.16%	100% 75.16%
278664-MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR LOS CHILARES ALDEA LAS LOMAS ZARAGOZA, CHIMALTENANGO	Metro cuadrado	Meta física Meta financiera	1308 899900	1308 899900	1 1	Ejecución física Ejecución financiera	 0	 179980	1046 0	208 495541.25	1254 675521.25	95.87% 75.07%	1254 675521.25	95.87% 75.07%	95.87% 75.07%	95.87% 75.07%
278671-MEJORAMIENTO CAMINO RURAL ALDEA LAS COLMENAS ZARAGOZA, CHIMALTENANGO	Metro cuadrado	Meta física Meta financiera	1400 599449	1400 599449	1 1	Ejecución física Ejecución financiera	 0	 119689.80	840 0	425 242177.40	1265 362067.20	90.36% 60.4%	1265 362067.20	90.36% 60.4%	90.36% 60.4%	90.36% 60.4%
278673-MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR LA LOMA ALDEA MANCHEREN ZARAGOZA, CHIMALTENANGO	Metro cuadrado	Meta física Meta financiera	1140 646861.38	1140 646861.38	1 1	Ejecución física Ejecución financiera	 0	 129372.28	456 0	353 129993.26	809 259365.54	70.96% 40.1%	809 259365.54	70.96% 40.1%	70.96% 40.1%	70.96% 40.1%
Eje Katun:																
Prioridad Nacional de Desarrollo:																
Meta Estratégica de Desarrollo:																
Dirección y Coordinación	Documento	Meta física Meta financier	 6918009.81	 6918009.81	0 0	Ejecución físic Ejecución fina	1 527381.94	1 591049.14	1 713354.82	1 606508.79	4 2438294.69	0% 35.25%	8 4724590.56	0% 68.29%	0% 35.25%	0% 68.29%
Dirección y Coordinación	Documento	Meta física Meta financiera	12 6918009.81	12 6918009.81	0 0	Ejecución física Ejecución financiera	1 527381.94	1 591049.14	1 713354.82	1 606508.79	4 2438294.69	33.33% 35.25%	8 4724590.56	66.67% 68.29%	33.33% 35.25%	66.67% 68.29%

Avance de Metas Físicas y Financieras
Ejecución mensual - Segundo Cuatrimestre 2022

Entidad: MUNICIPALIDAD DE ZARAGOZA

Fecha y Hora: 7/09/2022 10:54

Producto/Intervención	Unidad de Medida	Metas física/financiera	Inicial Anual	Vigente	Reprogramaciones	Ejecución física/financiera	Ejecución Segundo Cuatrimestre					% Avance 2do. Cuatrimestre (Meta Vigente)	Acumulado al 2do. Cuatrimestre	% Avance Acumulado al 2do. Cuatrimestre (Meta Vigente)	% de Avance 2do. Cuatrimestre (Meta Inicial)	% Avance Acumulado al 2do. Cuatrimestre (Meta Inicial)
							Mayo	Junio	Julio	Agosto	Total					
Eje Katun:																
Bienestar para la gente																
Prioridad Nacional de Desarrollo:																
Educación																
Meta Estratégica de Desarrollo:																
Para 2030, velar porque todas las niñas y todos los niños tengan una enseñanza primaria y secundaria completa, gratuita, equitativa y de calidad que produzca resultados de aprendizajes pertinentes y efectivos																
Estudiantes de primaria monolingüe atendidos en el sistema escolar	Metro cuadrado	Meta física			0	Ejecución física						0	0%		0%	0%
		Meta financier	260000	260000		Ejecución fina	14308.66	254193.54	42765.88	252404.87	563672.95	216.8%	615801.19	55.48%	216.8%	55.48%
278661-MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA JOYA GRANDE ZARAGOZA, CHIMALTENANGO	Metro cuadrado	Meta física	393	393	1	Ejecución física			172	80		252	64.12%	252	64.12%	64.12%
		Meta financiera	649600	649600	1	Ejecución financiera	0	129920	0	230478.08	360398.08	55.48%	360398.08	55.48%	55.48%	55.48%
294558-MEJORAMIENTO ESCUELA PREPRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA EL LLANO ZARAGOZA, CHIMALTENANGO	Metro cuadrado	Meta física	98	98	1	Ejecución física				60		60	61.22%	60	61.22%	61.22%
		Meta financiera	576377	576377	1	Ejecución financiera	0	115275	0	0		115275	20%	115275	20%	20%
292164-APOYO A LA EDUCACION PRIMARIA DEL MUNICIPIO DE ZARAGOZA, CHIMALTENANGO	Evento	Meta física	12	12	0	Ejecución física	1	1	1	1		4	33.33%	8	66.67%	33.33%
		Meta financiera	260000	260000	0	Ejecución financiera	14308.66	8998.54	42765.88	21926.79	87999.87	33.85%	140128.11	53.9%	33.85%	53.9%

Entidad: MUNICIPALIDAD DE ZARAGOZA

Fecha y Hora: 7/09/2022 10:54

Producto/Intervención	Unidad de Medida	Metas física/financiera	Inicial Anual	Vigente	Reprogramaciones	Ejecución física/financiera	Ejecución Segundo Cuatrimestre					% Avance 2do. Cuatrimestre (Meta Vigente)	Acumulado al 2do. Cuatrimestre	% Avance Acumulado al 2do. Cuatrím. (Meta Vigente)	% de Avance 2do. Cuatrimestre (Meta Inicial)	% Avance Acumulado al 2do. Cuatrím. (Meta Inicial)
							Mayo	Junio	Julio	Agosto	Total					
Eje Katun:																
Recursos naturales para hoy y para el futuro																
Prioridad Nacional de Desarrollo:																
Acceso al agua y gestión de RRNN																
Meta Estratégica de Desarrollo:																
Para 2030, lograr la ordenación sostenible y el uso eficiente de los recursos naturales																
Familias con servicios de agua apta para consumo humano	Metro	Meta física	968	968	0	Ejecución física					0	0%	0	0%	0%	0%
		Meta financiera	5048753.03	5048753.03		Ejecución fina	654049.77	587977.90	1096339.6	697725.54	3036092.81	60.14%	4864064.26	35.9%	60.14%	35.9%
295865-MEJORAMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO ENTRE 6TA Y 7PTMA CALLE ZONA 1 CASCO URBANO ZARAGOZA, CHIMALTENANGO	Metro	Meta física	178	178	1	Ejecución física				15	15	8.43%	15	8.43%	8.43%	8.43%
		Meta financiera	306000	306000	1	Ejecución financiera	0	109849	0	0	109849	35.9%	109849	35.9%	35.9%	35.9%
278561-CONSTRUCCION POZO (S) MECANICO ALDEA RINCON GRANDE ZARAGOZA, CHIMALTENANGO	Pie	Meta física	1200	1200	1	Ejecución física					0	0%	0	0%	0%	0%
		Meta financiera	2873830	2873830	1	Ejecución financiera	0	0	574766	0	574766	20%	574766	20%	20%	20%
278666-MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA EL CUNTIK ZARAGOZA, CHIMALTENANGO	Metro cuadrado	Meta física	33.90	33.90	1	Ejecución física					0	0%	0	0%	0%	0%
		Meta financiera	590665	590665	1	Ejecución financiera					0	0%	0	0%	0%	0%
292156-CONSERVACION SISTEMA DE AGUA POTABLE DEL MUNICIPIO DE ZARAGOZA, CHIMALTENANGO	Evento	Meta física	12	12	0	Ejecución física	1	1	1	1	4	33.33%	8	66.67%	33.33%	66.67%
		Meta financiera	4578753.03	4578753.03	0	Ejecución financiera	646174.31	461185.49	513425.39	643367.04	2264152.23	49.45%	4030149.24	88.02%	49.45%	88.02%
292161-CONSERVACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO DEL MUNICIPIO DE ZARAGOZA, CHIMALTENANGO	Evento	Meta física	12	12	0	Ejecución física	1	1	1	1	4	33.33%	8	66.67%	33.33%	66.67%
		Meta financiera	190000	190000	0	Ejecución financiera	7875.46	16943.41	8148.21	54358.50	87325.58	45.96%	149300.02	78.58%	45.96%	78.58%
292345-MEJORAMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO ENTRE 6TA. Y 7TA. AVENIDA ZONA 1 CASCO URBANO ZARAGOZA, CHIMALTENANGO	Metro lineal	Meta física	180	180	0	Ejecución física					0	0%	1	.56%	0%	.56%
		Meta financiera	280000	280000	0	Ejecución financiera	0	0	0	0	0	0%	0	0%	0%	0%

Entidad: MUNICIPALIDAD DE ZARAGOZA

Fecha y Hora: 7/09/2022 10:54

Producto/Intervención	Unidad de Medida	Metas físicas/financiera	Inicial Anual	Vigente	Reprogr. trimestre	Ejecución física/financiera	Ejecución Segundo Cuatrimestre					% Avance 2do Cuatrimestre (Meta Vigente)	Acumulado al 2do. Cuatrimestre	% Avance Acumulado al 2do. Cuatr. (Meta Vigente)	% de Avance 2do. Cuatrimestre (Meta Inicial)	% Avance Acumulado al 2do. Cuatr. (Meta Inicial)
Eje Katun:																
Recursos naturales para hoy y para el futuro																
Prioridad Nacional de Desarrollo:																
Acceso al agua y gestión de RRNN																
Meta Estratégica de Desarrollo:																
Para 2030, lograr la ordenación sostenible y el uso eficiente de los recursos naturales																
Familias con servicios de recolección, tratamiento y disposición final de desechos y resi	Evento	Meta física	625	625	0	Ejecución físic						0	0%	0	0%	0%
		Meta financier	650000	650000		Ejecución fina	12200	13856	13856	11000	50912	7.83%	254210.21	39.11%	7.83%	39.11%
292160-SANEAMIENTO CALLE (S) Y RECOLECCION DE DESECHOS Y RESIDUOS SOLIDOS DEL MUNICIPIO DE ZARAGOZA, CHIMALTENANGO	Evento	Meta física	12	12	0	Ejecución física	1	1	1	1	4	33.33%	8	66.67%	33.33%	66.67%
		Meta financiera	650000	650000	0	Ejecución financiera	12200	13856	13856	11000	50912	7.83%	254210.21	39.11%	7.83%	39.11%
Eje Katun:																
Recursos naturales para hoy y para el futuro																
Prioridad Nacional de Desarrollo:																
Acceso al agua y gestión de RRNN																
Meta Estratégica de Desarrollo:																
Para 2030, lograr la ordenación sostenible y el uso eficiente de los recursos naturales																
Familias que reciben otros servicios de saneamiento (mercados, rastro, cementeros)	Metro cuadrado	Meta física	500	500	0	Ejecución físic						0	0%	0	0%	0%
		Meta financier	1730000	1730000		Ejecución fina	12200	13856	13856	11000	50912	2.94%	147522	6.61%	2.94%	6.61%
272540-MEJORAMIENTO CEMENTERIO MUNICIPAL (COLOCACION DE ADOQUIN DECORATIVO) ZARAGOZA, CHIMALTENANGO	Metro cuadrado	Meta física	2500	2500	0	Ejecución física	1	1	1	1	4	0.16%	8	.32%	0.16%	.32%
		Meta financiera	1500000	1500000	0	Ejecución financiera	12200	13856	13856	11000	50912	3.39%	99217	6.61%	3.39%	6.61%
292158-CONSERVACION CEMENTERIO MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE ZARAGOZA, CHIMALTENANGO	Evento	Meta física	12	12	0	Ejecución física						0	0%	4	33.33%	0%
		Meta financiera	230000	230000	0	Ejecución financiera	0	0	0	0	0	0%	48305	21%	0%	21%
Eje Katun:																
Estado garante de los derechos humanos y conductor del desarrollo																
Prioridad Nacional de Desarrollo:																
Fortalecimiento institucional, seguridad y justicia																
Meta Estratégica de Desarrollo:																
Fortalecimiento institucional, seguridad y justicia																
Jóvenes con participación en actividades de prevención de la violencia (MINCOB)	Evento	Meta física	100	100	0	Ejecución físic						0	0%	0	0%	0%
		Meta financier	400000	400000		Ejecución fina	33622.73	64379.50	15810.25	64733.50	178545.98	44.64%	289797.22	72.45%	44.64%	72.45%
292273-CONSERVACION A LA CULTURA, DEPORTE Y RECREACION DEL MUNICIPIO DE ZARAGOZA, CHIMALTENANGO	Evento	Meta física	12	12	0	Ejecución física	1	1	1	1	4	33.33%	8	66.67%	33.33%	66.67%
		Meta financiera	400000	400000	0	Ejecución financiera	33622.73	64379.50	15810.25	64733.50	178545.98	44.64%	289797.22	72.45%	44.64%	72.45%

Entidad: MUNICIPALIDAD DE ZARAGOZA

Fecha y Hora: 7/09/2022 10:54


Producto/Intervención	Unidad de Medida	Metas físicas/financiera	Inicial Anual	Vigente	Reprogramaciones	Ejecución física/financiera	Ejecución Segundo Cuatrimestre					Mayo	Junio	Julio	Agosto	Total	% de Avance Cuatrimestre (Meta Vigente)	Acumulado al 2do. Cuatrimestre	% Avance Acumulado al 2do. Cuatrím. (Meta Vigente)	% de Avance 2do. Cuatrimestre (Meta Inicial)	% Avance Acumulado al 2do. Cuatrím. (Meta Inicial)	
Eje Katun:																						
Bienestar para la gente																						
Prioridad Nacional de Desarrollo:																						
Acceso a servicios de salud																						
Meta Estratégica de Desarrollo:																						
Lograr la cobertura sanitaria universal, en particular la protección contra los riesgos financieros, el acceso a servicios de salud, esenciales de calidad y el acceso a medicamentos y vacunas seguras, eficaces, asequibles y de calidad																						
Madre de niño y niña menor de 5 años, que recibe consejería sobre prácticas del cuidado infantil. (MS)	Evento	Meta física	300	300	0	Ejecución físic											0	0%	0	0%	0%	
		Meta financier	415000	415000		Ejecución fina	50440.01	27018.72	50001.80	57330	184790.53						44.53%	336411.25	81.06%	44.53%	81.06%	
	292306-CONSERVACION A LA SALUD PREVENTIVA Y ASISTENCIA SOCIAL DEL MUNICIPIO DE ZARAGOZA, CHIMALTENANGO	Evento	Meta física	12	12	0	Ejecución física	1	1	1	1	4						33.33%	8	66.67%	33.33%	66.67%
			Meta financiera	415000	415000	0	Ejecución financiera	50440.01	27018.72	50001.80	57330	184790.53						44.53%	336411.25	81.06%	44.53%	81.06%
Eje Katun:																						
Bienestar para la gente																						
Prioridad Nacional de Desarrollo:																						
Reducción de la pobreza y protección social																						
Meta Estratégica de Desarrollo:																						
Implementar sistemas y medidas de protección social para todos nacionalmente apropiadas, incluidos pisos, y para el año 2030 lograr una cobertura sustancial de los pobres y los vulnerables																						
Mujeres beneficiadas con capacitación y asistencia técnica en proyectos productivos	Evento	Meta física	300	300	0	Ejecución físic											0	0%	0	0%	0%	
		Meta financier	140000	140000		Ejecución fina	22750	8535.40	5742.90	4383	41411.30						29.58%	55963.30	39.97%	29.58%	39.97%	
	292165-CAPACITACION Y ASISTENCIA TECNICA Y DESARROLLO INTEGRAL DE LA MUJER DEL MUNICIPIO DE ZARAGOZA, CHIMALTENANGO	Evento	Meta física	12	12	0	Ejecución física	1	1	1	1	4						33.33%	8	66.67%	33.33%	66.67%
			Meta financiera	140000	140000	0	Ejecución financiera	22750	8535.40	5742.90	4383	41411.30						29.58%	55963.30	39.97%	29.58%	39.97%
Eje Katun:																						
Bienestar para la gente																						
Prioridad Nacional de Desarrollo:																						
Reducción de la pobreza y protección social																						
Meta Estratégica de Desarrollo:																						
Para 2030, potenciar y promover la inclusión social, económica y política de todos, independientemente de su edad, sexo, discapacidad, raza, etnia, origen, religión o situación económica u otra condición																						
Niños , niñas y adolescentes representados, atendidos y/o referenciados para la protección de	Evento	Meta física	100	100	0	Ejecución físic											0	0%	0	0%	0%	
		Meta financier	190000	190000		Ejecución fina	26378.30	23462.10	30697.88	25308.09	105846.37						55.71%	235812.45	78.6%	55.71%	124.11%	
	292308-CONSERVACION SERVICIOS A LA NIÑEZ, JUVENTUD Y ADOLESCENCIA DEL MUNICIPIO DE ZARAGOZA, CHIMALTENANGO	Evento	Meta física	12	12	0	Ejecución física	1	1	1	1	4						33.33%	8	66.67%	33.33%	66.67%
			Meta financiera	190000	300000	1	Ejecución financiera	26378.30	23462.10	30697.88	25308.09	105846.37						35.28%	235812.45	78.6%	55.71%	124.11%

Avance de Metas Fisicas y Financieras
Ejecución mensual - Segundo Cuatrimestre 2022

Entidad: MUNICIPALIDAD DE ZARAGOZA

Fecha y Hora: 7/09/2022 10:54

Producto/Intervención	Unidad de Medida	Metas física/financiera	Inicial Anual	Vigente	Reprogramaciones	Ejecución física/financiera	Ejecución Segundo Cuatrimestre					% Avance 2do. Cuatrimestre (Meta Vigente)	Acumulado al 2do. Cuatrimestre	% Avance Acumulado al 2do. Cuatrimestre (Meta Vigente)	% de Avance 2do. Cuatrimestre (Meta Inicial)	% Avance Acumulado al 2do. Cuatrimestre (Meta Inicial)
							Mayo	Junio	Julio	Agosto	Total					
Eje Katun:	Estado garante de los derechos humanos y conductor del desarrollo															
Prioridad Nacional de Desarrollo:	Fortalecimiento institucional, seguridad y justicia															
Meta Estratégica de Desarrollo:	Fortalecimiento institucional, seguridad y justicia															
Seguridad preventiva y del delito en áreas de mayor incidencia criminal (MINGOB)	Evento	Meta física	1000	1000	0	Ejecución física						0	0%	0	0%	0%
		Meta financiero	950000	950000		Ejecución fina	64275.80	88599.78	75058.42	63273.47	291207.47	30.65%	619085.37	65.17%	30.65%	65.17%
292266-APOYO SERVICIOS SEGURIDAD CIUDADANA DEL MUNICIPIO DE ZARAGOZA, CHIMALTENANGO	Evento	Meta física	12	12	0	Ejecución física	1	1	1	1	4	33.33%	8	66.67%	33.33%	66.67%
		Meta financiera	950000	950000	0	Ejecución financiera	64275.80	88599.78	75058.42	63273.47	291207.47	30.65%	619085.37	65.17%	30.65%	65.17%

F: 
Alcalde Municipal

