

Avance de Metas Físicas y Financieras Ejecución mensual - Primer Cuatrimestre 2023

Entidad: MUNICIPALIDAD DE ZARAGOZA

Fecha y Hora: 8/05/2023 08:55

Producto/Intervención	Unidad de Medida	Metas física/financiera	Inicial Anual	Vigente	Registro de Reprogramaciones	Ejecución física/financiera	Ejecución Primer Cuatrimestre					% de Avance (Meta vigente)	% de Avance (Meta inicial)
							Enero	Febrero	Marzo	Abril	Total		
Eje Katun:	Estado garante de los derechos humanos y conductor del desarrollo												
Proridad Nacional de Desarrollo:	Fortalecimiento institucional, seguridad y justicia												
Meta Estratégica de Desarrollo:	Fortalecimiento institucional, seguridad y justicia												
Áreas con alumbrado público	Evento	Meta física	5000	5000	0	Ejecución física					0	0%	0%
		Meta financiera	905100	905100	0	Ejecución financiera	64339.60	101765.56	65289.17	64475.86	295870.19	32.69%	32.69%
310334-CONSERVACION RED DE ALUMBRADO PUBLICO DEL MUNICIPIO DE ZARAGOZA, CHIMALTENANGO	Evento	Meta física	12	12	0	Ejecución física	1	1	1	1	4	33.33%	33.33%
		Meta financiera	905100	905100	0	Ejecución financiera	64339.60	101765.56	65289.17	64475.86	295870.19	32.69%	32.69%
Eje Katun:	Guatemala Urbana y Rural												
Proridad Nacional de Desarrollo:	Ordenamiento Territorial												
Meta Estratégica de Desarrollo:	El 100.0% de los municipios cuentan con planes de ordenamiento territorial integral que se implementan satisfactoriamente												
Áreas con ordenamiento vial	Metro cuadrado	Meta física			0	Ejecución física					0	0%	0%
		Meta financiera	1785055.27	1785055.27	0	Ejecución financiera	43200.65	35449.53	51630.31	139286.53	269567.02	15.1%	15.1%
299554-MEJORAMIENTO CALLE 4TA CALLE A Y 4TA AVENIDA A ENTRE 4TA CALLE Y LOTIFICACION VILLAS DE ZARAGOZA ZONA 3 CASCO URBANO ZARAGOZA CHIMALTENANGO	Metro cuadrado	Meta física	80.64	80.64	0	Ejecución física	80.64				80.64	100%	100%
		Meta financiera	71911.27	59917.27	1	Ejecución financiera	0	0	0	59917.27	59917.27	100%	83.32%
292354-MEJORAMIENTO CALLE 4TA AVENIDA FINAL ZONA 2 CASCO URBANO ZARAGOZA, CHIMALTENANGO	Metro cuadrado	Meta física	300	300	0	Ejecución física					0	0%	0%
		Meta financiera	240644	240644	0	Ejecución financiera					0	0%	0%
310582-CONSERVACION CALLE (S) DEL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE ZARAGOZA, CHIMALTENANGO	Evento	Meta física	12	12	0	Ejecución física	1	1	1	1	4	33.33%	33.33%
		Meta financiera	572500	572500	0	Ejecución financiera	43200.65	35449.53	51630.31	79369.26	209649.75	36.62%	36.62%
310746-MEJORAMIENTO CALLE 9A CALLE FINAL ZONA 4 CASCO URBANO ZARAGOZA, CHIMALTENANGO	Centrimetro cuadrado	Meta física	700	700	0	Ejecución física					0	0%	0%
		Meta financiera	550000	550000	0	Ejecución financiera					0	0%	0%
292363-MEJORAMIENTO CALLE 4TA CALLE A Y 5TA AVENIDA SECTOR LOS CORNEJOS ZONA 1 ZARAGOZA, CHIMALTENANGO	Centrimetro cuadrado	Meta física	450	450	0	Ejecución física					0	0%	0%
		Meta financiera	350000	350000	0	Ejecución financiera					0	0%	0%

Avance de Metas Físicas y Financieras
Ejecución mensual - Primer Cuatrimestre 2023

Entidad: MUNICIPALIDAD DE ZARAGOZA

Fecha y Hora: 8/05/2023 08:55

Producto/Intervención	Unidad de Medida	Metas física/financiera	Inicial Anual	Vigente	Registro de Reprogramaciones	Ejecución física/financiera	Ejecución Primer Cuatrimestre					% de Avance (Meta vigente)	% de Avance (Meta inicial)
							Enero	Febrero	Marzo	Abril	Total		
Eje Katun:	Recursos naturales para hoy y para el futuro												
Proridad Nacional de Desarrollo:	Acceso al agua y gestión de RRNN												
Meta Estratégica de Desarrollo:	Para 2020, promover la ordenación sostenible de todos los tipos de bosques, poner fin a la deforestación, recuperar los bosques degradados e incrementar la forestación y la reforestación a nivel de país												
Áreas municipales reforestadas o conservadas	Evento	Meta física	5	5	0	Ejecución física					0	0%	0%
		Meta financiera	210000	210000	0	Ejecución financiera	31400	27139.80	75479.31	64349.70	198368.81	94.46%	94.46%
310517-CONSERVACION BOSQUES NATURALES DEL MUNICIPIO DE ZARAGOZA, CHIMALTENANGO	Evento	Meta física	12	12	0	Ejecución física	1	1	1	1	4	33.33%	33.33%
		Meta financiera	210000	210000	0	Ejecución financiera	31400	27139.80	75479.31	64349.70	198368.81	94.46%	94.46%

Avance de Metas Físicas y Financieras Ejecución mensual - Primer Cuatrimestre 2023

Entidad: MUNICIPALIDAD DE ZARAGOZA

Fecha y Hora: 8/05/2023 08:55

Producto/Intervención	Unidad de Medida	Metas física/financiera	Inicial Anual	Vigente	Registro de Reprogramaciones	Ejecución física/financiera	Ejecución Primer Cuatrimestre					% de Avance (Meta vigente)	% de Avance (Meta inicial)
							Enero	Febrero	Marzo	Abril	Total		
Eje Katun:	Bienestar para la gente												
Proridad Nacional de Desarrollo:	Reducción de la pobreza y protección social												
Meta Estratégica de Desarrollo:	Para 2030, potenciar y promover la inclusión social, económica y política de todos, independientemente de su edad, sexo, discapacidad, raza, etnia, origen, religión o situación económica u otra condición												
Carreteras y caminos terciarios	Metro cuadrado	Meta física	500	500	0	Ejecución física					0	0%	0%
		Meta financiera	4868989.77	4868989.77	0	Ejecución financiera	390989.79	311341.67	52129.02	171622.75	926083.23	19.02%	19.02%
292346-MEJORAMIENTO CALLE SECTOR LOS CUXIL ALDEA JOYA GRANDE ZARAGOZA, CHIMALTENANGO	Metro cuadrado	Meta física	300	300	0	Ejecución física					0	0%	0%
		Meta financiera	311824	311824	0	Ejecución financiera					0	0%	0%
299555-CONSTRUCCION MURO DE CONTENCION SECTOR LOS ROQUELES ALDEA LAS LOMAS ZARAGOZA CHIMALTENANGO	Metro	Meta física	70	70	0	Ejecución física	50	20			70	100%	100%
		Meta financiera	203652.67	203652.67	0	Ejecución financiera	0	203652.67	0	0	203652.67	100%	100%
310256-CONSERVACION CAMINO RURAL (S) DEL MUNICIPIO DE ZARAGOZA, CHIMALTENANGO	Evento	Meta física	12	12	0	Ejecución física	1	1	1	1	4	33.33%	33.33%
		Meta financiera	310827.47	310827.47	0	Ejecución financiera	5337.24	107689	52129.02	20801.55	185956.81	59.83%	59.83%
292358-MEJORAMIENTO CALLE SECTOR LOS BUSITOS ALDEA LAS LOMAS ZARAGOZA, CHIMALTENANGO	Metro cuadrado	Meta física	838	838	0	Ejecución física				170	170	20.29%	20.29%
		Meta financiera	754106	754106	0	Ejecución financiera	0	0	0	150821.20	150821.20	20%	20%
300860-MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR LA CAPILLA ALDEA LAS LOMAS ZARAGOZA, CHIMALTENANGO	Metro cuadrado	Meta física	1926	1926	0	Ejecución física		308	365	250	923	47.92%	47.92%
		Meta financiera	1977737.63	1977737.63	0	Ejecución financiera	385652.55	0	0	0	385652.55	19.5%	19.5%
297501-MEJORAMIENTO CAMINO RURAL PRINCIPAL ALDEA LAS COLMENAS ZARAGOZA, CHIMALTENANGO	Metro cuadrado	Meta física	1796	1796	0	Ejecución física					0	0%	0%
		Meta financiera	884490	884490	0	Ejecución financiera					0	0%	0%
294243-MEJORAMIENTO CALLE SECTOR LA TORRE ALDEA EL LLANO ZARAGOZA, CHIMALTENANGO	Metro cuadrado	Meta física	645	645	0	Ejecución física					0	0%	0%
		Meta financiera	426352	426352	0	Ejecución financiera					0	0%	0%

Avance de Metas Físicas y Financieras Ejecución mensual - Primer Cuatrimestre 2023

Entidad: MUNICIPALIDAD DE ZARAGOZA

Fecha y Hora: 8/05/2023 08:55

Producto/Intervención	Unidad de Medida	Metas física/financiera	Inicial Anual	Vigente	Registro de Reprogramaciones	Ejecución física/financiera	Ejecución Primer Cuatrimestre					% de Avance (Meta vigente)	% de Avance (Meta inicial)
							Enero	Febrero	Marzo	Abril	Total		
Eje Katun:													
Proridad Nacional de Desarrollo:													
Meta Estratégica de Desarrollo:													
Dirección y Coordinación	Documento	Meta física			0	Ejecución física	1	1	1	1	4	0%	0%
		Meta financiera	7865297.98	7865297.98	0	Ejecución financiera	504784.11	605562	716506.14	646866.06	2473718.31	31.45%	31.45%
Dirección y Coordinación	Documento	Meta física	12	12	0	Ejecución física	1	1	1	1	4	33.33%	33.33%
		Meta financiera	7865297.98	7865297.98	0	Ejecución financiera	504784.11	605562	716506.14	646866.06	2473718.31	31.45%	31.45%
Eje Katun:	Bienestar para la gente												
Proridad Nacional de Desarrollo:	Educación												
Meta Estratégica de Desarrollo:	Para 2030, velar porque todas las niñas y todos los niños tengan una enseñanza primaria y secundaria completa, gratuita, equitativa y de calidad que produzca resultados de aprendizajes pertinentes y efectivos												
Estudiantes de primaria monolingue atendidos en el sistema escolar	Metro cuadrado	Meta física			0	Ejecución física					0	0%	0%
		Meta financiera	5474458.28	5474458.28	0	Ejecución financiera	276423.95	19836.16	27188.09	57457.61	380905.81	6.96%	6.96%
304469-AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA MANCHEREN GRANDE ZARAGOZA, CHIMALTENANGO	Metro cuadrado	Meta física	519	519	0	Ejecución física					0	0%	0%
		Meta financiera	1151210.98	1151210.98	0	Ejecución financiera					0	0%	0%
300853-AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA RICON CHIQUITO ZARAGOZA, CHIMALTENANGO	Metro cuadrado	Meta física	153	153	0	Ejecución física		31.60	64	6	101.60	66.41%	66.41%
		Meta financiera	1159775	1159775	0	Ejecución financiera	231955	0	0	0	231955	20%	20%
310262-APOYO A LA EDUCACION PRIMARIA DEL MUNICIPIO DE ZARAGOZA, CHIMALTENANGO	Evento	Meta física	12	12	0	Ejecución física	1	1	1	1	4	33.33%	33.33%
		Meta financiera	399800	399800	0	Ejecución financiera	44468.95	19836.16	27188.09	57457.61	148950.81	37.26%	37.26%
297497-AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA RINCON GRANDE ZARAGOZA, CHIMALTENANGO	Metro cuadrado	Meta física	568	568	0	Ejecución física					0	0%	0%
		Meta financiera	1547931.50	1547931.50	0	Ejecución financiera					0	0%	0%
297499-AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA LAS LOMAS ZARAGOZA, CHIMALTENANGO	Metro cuadrado	Meta física	520	520	0	Ejecución física					0	0%	0%
		Meta financiera	1215740.80	1215740.80	0	Ejecución financiera					0	0%	0%

Avance de Metas Físicas y Financieras
Ejecución mensual - Primer Cuatrimestre 2023

Entidad: MUNICIPALIDAD DE ZARAGOZA

Fecha y Hora: 8/05/2023 08:55

Producto/Intervención	Unidad de Medida	Metas física/financiera	Inicial Anual	Vigente	Registro de Reprogramaciones	Ejecución física/financiera	Ejecución Primer Cuatrimestre					% de Avance (Meta vigente)	% de Avance (Meta inicial)
							Enero	Febrero	Marzo	Abril	Total		
Eje Katun:	Recursos naturales para hoy y para el futuro												
Proridad Nacional de Desarrollo:	Acceso al agua y gestión de RRNN												
Meta Estratégica de Desarrollo:	Para 2030, lograr la ordenación sostenible y el uso eficiente de los recursos naturales												
Familias con servicios de agua apta para consumo humano	Evento	Meta física	968	968	0	Ejecución física					0	0%	0%
		Meta financiera	5358530	5358530	0	Ejecución financiera	497511.40	550013.40	715795.39	541476.70	2304796.89	43.01%	43.01%
310771-CONSERVACION SISTEMA DE AGUA POTABLE DEL MUNICIPIO DE ZARAGOZA, CHIMALTENANGO	Evento	Meta física	12	12	0	Ejecución física	1	1	1	1	4	33.33%	33.33%
		Meta financiera	5084530	5084530	0	Ejecución financiera	464067.59	529337.33	698227.35	505994.18	2197626.45	43.22%	43.22%
310254-CONSERVACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO DEL MUNICIPIO DE ZARAGOZA, CHIMALTENANGO	Evento	Meta física	12	12	0	Ejecución física	1	1	1	1	4	33.33%	33.33%
		Meta financiera	274000	274000	0	Ejecución financiera	33443.81	20676.07	17568.04	35482.52	107170.44	39.11%	39.11%
Eje Katun:	Recursos naturales para hoy y para el futuro												
Proridad Nacional de Desarrollo:	Acceso al agua y gestión de RRNN												
Meta Estratégica de Desarrollo:	Para 2030, lograr la ordenación sostenible y el uso eficiente de los recursos naturales												
Familias con servicios de recolección, tratamiento y disposición final de desechos y residuos sólidos	Evento	Meta física	625	625	0	Ejecución física					0	0%	0%
		Meta financiera	715500	715500	0	Ejecución financiera	38233.50	35500	44080.66	44394.20	162208.36	22.67%	22.67%
310196-SANEAMIENTO CALLE (S) Y RECOLECCION DE DESECHOS Y RESIDUOS SOLIDOS DEL MUNICIPIO DE ZARAGOZA, CHIMALTENANGO	Evento	Meta física	12	12	0	Ejecución física	1	1	1	1	4	33.33%	33.33%
		Meta financiera	715500	715500	0	Ejecución financiera	38233.50	35500	44080.66	44394.20	162208.36	22.67%	22.67%

Avance de Metas Físicas y Financieras Ejecución mensual - Primer Cuatrimestre 2023

Entidad: MUNICIPALIDAD DE ZARAGOZA

Fecha y Hora: 8/05/2023 08:55

Producto/Intervención	Unidad de Medida	Metas física/financiera	Inicial Anual	Vigente	Registro de Reprogramaciones	Ejecución física/financiera	Ejecución Primer Cuatrimestre					% de Avance (Meta vigente)	% de Avance (Meta inicial)
							Enero	Febrero	Marzo	Abril	Total		
Eje Katun:	Recursos naturales para hoy y para el futuro												
Proridad Nacional de Desarrollo:	Acceso al agua y gestión de RRNN												
Meta Estratégica de Desarrollo:	Para 2030, lograr la ordenación sostenible y el uso eficiente de los recursos naturales												
Familias que reciben otros servicios de saneamiento (mercados, rastros, cementerios)	Metro lineal	Meta física	500	500	0	Ejecución física					0	0%	0%
		Meta financiera	2309180.83	2309180.83	0	Ejecución financiera	8000	15480	230740.40	13043.58	267263.98	11.57%	11.57%
299889-CONSTRUCCION MURO PERIMETRAL A PROPIEDAD MUNICIPAL UBICADA EN ZONA 2 DEL CASCO URBANO ZARAGOZA CHIMALTENANGO	Metro lineal	Meta física	61.21	61.21	0	Ejecución física	30	31.21			61.21	100%	100%
		Meta financiera	71911.27	217892.40	1	Ejecución financiera	0	0	217892.40	0	217892.40	100%	303%
310192-CONSERVACION CEMENTERIO MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE ZARAGOZA, CHIMALTENANGO	Evento	Meta física	12	12	0	Ejecución física	1	1	1	1	4	33.33%	33.33%
		Meta financiera	514323.16	514323.16	0	Ejecución financiera	8000	15480	12848	13043.58	49371.58	9.6%	9.6%
310749-MEJORAMIENTO CALLE (S) INTERIOR CEMENTERIO MUNICIPAL CASCO URBANO ZARAGOZA, CHIMALTENANGO	Metro cuadrado	Meta física	1500	1500	0	Ejecución física					0	0%	0%
		Meta financiera	1722946.40	1722946.40	0	Ejecución financiera					0	0%	0%
Eje Katun:	Estado garante de los derechos humanos y conductor del desarrollo												
Proridad Nacional de Desarrollo:	Fortalecimiento institucional, seguridad y justicia												
Meta Estratégica de Desarrollo:	Fortalecimiento institucional, seguridad y justicia												
Jóvenes con participación en actividades de prevención de la violencia (MINGOB)	Metro cuadrado	Meta física	100	100	0	Ejecución física					0	0%	0%
		Meta financiera	1655839.51	1655839.51	0	Ejecución financiera	14052	28225.95	46543	36947	125767.95	7.6%	7.6%
310742-MEJORAMIENTO CANCHA POLIDEPORTIVA ALDEA RINCON CHIQUITO ZARAGOZA, CHIMALTENANGO	Metro cuadrado	Meta física	584	584	0	Ejecución física					0	0%	0%
		Meta financiera	1070000	1070000	0	Ejecución financiera					0	0%	0%
310330-CONSERVACION A LA CULTURA EL DEPORTE Y LA RECREACION DEL MUNICIPIO DE ZARAGOZA, CHIMALTENANGO	Evento	Meta física	12	12	0	Ejecución física	1	1	1	1	4	33.33%	33.33%
		Meta financiera	585839.51	585839.51	0	Ejecución financiera	14052	28225.95	46543	36947	125767.95	21.47%	21.47%

Avance de Metas Físicas y Financieras Ejecución mensual - Primer Cuatrimestre 2023

Entidad: MUNICIPALIDAD DE ZARAGOZA

Fecha y Hora: 8/05/2023 08:55


Producto/Intervención	Unidad de Medida	Metas física/financiera	Inicial Anual	Vigente	Registro de Reprogramaciones	Ejecución física/financiera	Ejecución Primer Cuatrimestre					% de Avance (Meta vigente)	% de Avance (Meta inicial)
							Enero	Febrero	Marzo	Abril	Total		
Eje Katun:	Bienestar para la gente												
Proridad Nacional de Desarrollo:	Acceso a servicios de salud												
Meta Estratégica de Desarrollo:	Lograr la cobertura sanitaria universal, en particular la protección contra los riesgos financieros, el acceso a servicios de salud, esenciales de calidad y el acceso a medicamentos y vacunas seguras, eficaces, asequibles y de calidad para todos												
Madre de niño y niña menor de 5 años, que recibe consejería sobre prácticas del cuidado infantil. (MSPAS)	Evento	Meta física	300	300	0	Ejecución física					0	0%	0%
		Meta financiera	1199560.50	1199560.50	0	Ejecución financiera	271312.10	27139.80	75479.31	64349.70	438280.91	36.54%	36.54%
310702-CONSERVACION A LA SALUD PREVENTIVA Y ASISTENCIA SOCIAL DEL MUNICIPIO DE ZARAGOZA, CHIMALTENANGO	Evento	Meta física	12	12	1	Ejecución física	1	1	1	1	4	33.33%	33.33%
		Meta financiera	553067	553067	1	Ejecución financiera	31400	27139.80	75479.31	64349.70	198368.81	35.87%	35.87%
300859-CONSTRUCCION PUESTO DE SALUD ALDEA JOYA GRANDE ZARAGOZA, CHIMALTENANGO	Metro cuadrado	Meta física	150	150	0	Ejecución física		41.91	51.87	23.34	117.12	78.08%	78.08%
		Meta financiera	1199560.50	1199560.50	0	Ejecución financiera	239912.10	0	0	0	239912.10	20%	20%
Eje Katun:	Bienestar para la gente												
Proridad Nacional de Desarrollo:	Reducción de la pobreza y protección social												
Meta Estratégica de Desarrollo:	Implementar sistemas y medidas de protección social para todos nacionalmente apropiadas, incluidos pisos, y para el año 2030 lograr una cobertura sustancial de los pobres y los vulnerables												
Mujeres beneficiadas con capacitación y asistencia técnica en proyectos productivos	Evento	Meta física	300	300	0	Ejecución física					0	0%	0%
		Meta financiera	196000	196000	0	Ejecución financiera	4000	4000	4000	4000	16000	8.16%	8.16%
310266-CAPACITACION ASISTENCIA TECNICA Y DESARROLLO INTEGRAL DE LA MUJER DEL MUNICIPIO DE ZARAGOZA, CHIMALTENANGO	Evento	Meta física	12	12	0	Ejecución física	1	1	1	1	4	33.33%	33.33%
		Meta financiera	196000	196000	0	Ejecución financiera	4000	4000	4000	4000	16000	8.16%	8.16%

Avance de Metas Físicas y Financieras Ejecución mensual - Primer Cuatrimestre 2023

Entidad: MUNICIPALIDAD DE ZARAGOZA

Fecha y Hora: 8/05/2023 08:55

Producto/Intervención	Unidad de Medida	Metas física/financiera	Inicial Anual	Vigente	Registro de Reprogramaciones	Ejecución física/financiera	Ejecución Primer Cuatrimestre					% de Avance (Meta vigente)	% de Avance (Meta inicial)
							Enero	Febrero	Marzo	Abril	Total		
Eje Katun:	Bienestar para la gente												
Proridad Nacional de Desarrollo:	Reducción de la pobreza y protección social												
Meta Estratégica de Desarrollo:	Para 2030, potenciar y promover la inclusión social, económica y política de todos, independientemente de su edad, sexo, discapacidad, raza, etnia, origen, religión o situación económica u otra condición												
Niños , niñas y adolescentes representados, atendidos y/o referenciados para la protección de sus derechos.	Evento	Meta física	100	100	0	Ejecución física					0	0%	0%
		Meta financiera	385306.50	385306.50	0	Ejecución financiera	21327.77	31486.89	23195.70	22362.15	98372.51	25.53%	25.53%
310710-CONSERVACION SERVICIOS A LA NIÑEZ JUVENTUD Y ADOLESCENCIA DEL MUNICIPIO DE ZARAGOZA, CHIMALTENANGO	Evento	Meta física	12	12	0	Ejecución física	1	1	1	1	4	33.33%	33.33%
		Meta financiera	385306.50	385306.50	0	Ejecución financiera	21327.77	31486.89	23195.70	22362.15	98372.51	25.53%	25.53%
Eje Katun:	Estado garante de los derechos humanos y conductor del desarrollo												
Proridad Nacional de Desarrollo:	Fortalecimiento institucional, seguridad y justicia												
Meta Estratégica de Desarrollo:	Fortalecimiento institucional, seguridad y justicia												
Seguridad preventiva y del delito en áreas de mayor incidencia criminal (MINGOB)	Evento	Meta física	1000	1000	0	Ejecución física					0	0%	0%
		Meta financiera	1169500	1169500	0	Ejecución financiera	63830.58	71988.16	105653.81	132221.81	373694.36	31.95%	31.95%
310324-APOYO SERVICIOS SEGURIDAD CIUDADANA DEL MUNICIPIO DE ZARAGOZA, CHIMALTENANGO	Evento	Meta física	12	12	0	Ejecución física	1	1	1	1	4	33.33%	33.33%
		Meta financiera	1169500	1169500	0	Ejecución financiera	63830.58	71988.16	105653.81	132221.81	373694.36	31.95%	31.95%

F: 
Alcalde Municipal

