

Avance de Metas Físicas y Financieras
Ejecución mensual - Segundo Cuatrimestre 2023

Entidad: MUNICIPALIDAD DE ZARAGOZA

Fecha y Hora: 7/09/2023 20:43

| Producto/Intervención                                                                                                                              | Unidad de Medida                                                                                                          | Metas física/financiera | Inicial Anual | Vigente    | Reprogramaciones | Ejecución física/financiera | Ejecución Segundo Cuatrimestre |           |          |           |           | % Avance 2do. Cuatrimestre (Meta Vigente) | Acumulado al 2do. Cuatrimestre | % Avance Acumulado al 2do. Cuatrim. (Meta Vigente) | % de Avance 2do. Cuatrimestre (Meta Inicial) | % Avance Acumulado al 2do. Cuatrim. (Meta Inicial) |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|---------------|------------|------------------|-----------------------------|--------------------------------|-----------|----------|-----------|-----------|-------------------------------------------|--------------------------------|----------------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                    |                                                                                                                           |                         |               |            |                  |                             | Mayo                           | Junio     | Julio    | Agosto    | Total     |                                           |                                |                                                    |                                              |                                                    |
| Eje Katun:                                                                                                                                         | Estado garante de los derechos humanos y conductor del desarrollo                                                         |                         |               |            |                  |                             |                                |           |          |           |           |                                           |                                |                                                    |                                              |                                                    |
| Proridad Nacional de Desarrollo:                                                                                                                   | Fortalecimiento institucional, seguridad y justicia                                                                       |                         |               |            |                  |                             |                                |           |          |           |           |                                           |                                |                                                    |                                              |                                                    |
| Meta Estratégica de Desarrollo:                                                                                                                    | Fortalecimiento institucional, seguridad y justicia                                                                       |                         |               |            |                  |                             |                                |           |          |           |           |                                           |                                |                                                    |                                              |                                                    |
| Áreas con alumbrado público                                                                                                                        | Metro cuadrado                                                                                                            | Meta física             | 5000          | 5000       | 0                | Ejecución físic             |                                |           |          |           | 0         | 0%                                        | 0                              | 0%                                                 | 0%                                           | 0%                                                 |
|                                                                                                                                                    |                                                                                                                           | Meta financier          | 905100        | 905100     |                  | Ejecución fina              | 82904.41                       | 57596.09  | 76696.79 | 77268.80  | 294466.09 | 32.53%                                    | 590336.28                      | 65.22%                                             | 32.53%                                       | 65.22%                                             |
| 310334-CONSERVACION RED DE ALUMBRADO PUBLICO DEL MUNICIPIO DE ZARAGOZA, CHIMALTENANGO                                                              | Evento                                                                                                                    | Meta física             | 12            | 12         | 0                | Ejecución física            | 1                              | 1         | 1        | 1         | 4         | 33.33%                                    | 8                              | 66.67%                                             | 33.33%                                       | 66.67%                                             |
|                                                                                                                                                    |                                                                                                                           | Meta financiera         | 905100        | 905100     | 0                | Ejecución financiera        | 82904.41                       | 57596.09  | 76696.79 | 77268.80  | 294466.09 | 32.53%                                    | 590336.28                      | 65.22%                                             | 32.53%                                       | 65.22%                                             |
| Eje Katun:                                                                                                                                         | Guatemala Urbana y Rural                                                                                                  |                         |               |            |                  |                             |                                |           |          |           |           |                                           |                                |                                                    |                                              |                                                    |
| Proridad Nacional de Desarrollo:                                                                                                                   | Ordenamiento Territorial                                                                                                  |                         |               |            |                  |                             |                                |           |          |           |           |                                           |                                |                                                    |                                              |                                                    |
| Meta Estratégica de Desarrollo:                                                                                                                    | El 100.0% de los municipios cuentan con planes de ordenamiento territorial integral que se implementan satisfactoriamente |                         |               |            |                  |                             |                                |           |          |           |           |                                           |                                |                                                    |                                              |                                                    |
| Áreas con ordenamiento vial                                                                                                                        | Metro cuadrado                                                                                                            | Meta física             |               |            | 0                | Ejecución físic             |                                |           |          |           | 0         | 0%                                        | 0                              | 0%                                                 | 0%                                           | 0%                                                 |
|                                                                                                                                                    |                                                                                                                           | Meta financier          | 1785055.27    | 1785055.27 |                  | Ejecución fina              | 34207.83                       | 120817.13 | 50334.24 | 376515.25 | 581874.45 | 32.6%                                     | 851441.47                      | 100%                                               | 32.6%                                        | 83.32%                                             |
| 299554-MEJORAMIENTO CALLE 4TA CALLE A Y 4TA AVENIDA A ENTRE 4TA CALLE Y LOTIFICACION VILLAS DE ZARAGOZA ZONA 3 CASCO URBANO ZARAGOZA CHIMALTENANGO | Metro cuadrado                                                                                                            | Meta física             | 80.64         | 80.64      | 0                | Ejecución física            |                                |           |          |           | 0         | 0%                                        | 80.64                          | 100%                                               | 0%                                           | 100%                                               |
|                                                                                                                                                    |                                                                                                                           | Meta financiera         | 71911.27      | 59917.27   | 1                | Ejecución financiera        | 0                              | 0         | 0        | 0         | 0         | 0%                                        | 59917.27                       | 100%                                               | 0%                                           | 83.32%                                             |
| 292354-MEJORAMIENTO CALLE 4TA AVENIDA FINAL ZONA 2 CASCO URBANO ZARAGOZA, CHIMALTENANGO                                                            | Metro cuadrado                                                                                                            | Meta física             | 300           | 300        | 0                | Ejecución física            |                                |           |          |           | 0         | 0%                                        | 0                              | 0%                                                 | 0%                                           | 0%                                                 |
|                                                                                                                                                    |                                                                                                                           | Meta financiera         | 240644        | 240644     | 0                | Ejecución financiera        |                                |           |          |           | 0         | 0%                                        | 0                              | 0%                                                 | 0%                                           | 0%                                                 |
| 310582-CONSERVACION CALLE (S) DEL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE ZARAGOZA, CHIMALTENANGO                                                            | Evento                                                                                                                    | Meta física             | 12            | 12         | 0                | Ejecución física            | 1                              | 1         | 1        | 1         | 4         | 33.33%                                    | 8                              | 66.67%                                             | 33.33%                                       | 66.67%                                             |
|                                                                                                                                                    |                                                                                                                           | Meta financiera         | 572500        | 572500     | 0                | Ejecución financiera        | 34207.83                       | 58017.13  | 50334.24 | 42648.83  | 185208.03 | 32.35%                                    | 394857.78                      | 68.97%                                             | 32.35%                                       | 68.97%                                             |
| 310746-MEJORAMIENTO CALLE 9A CALLE FINAL ZONA 4 CASCO URBANO ZARAGOZA, CHIMALTENANGO                                                               | Centrimetro cuadrado                                                                                                      | Meta física             | 700           | 599.05     | 1                | Ejecución física            |                                |           |          | 281       | 281       | 46.91%                                    | 281                            | 46.91%                                             | 40.14%                                       | 40.14%                                             |
|                                                                                                                                                    |                                                                                                                           | Meta financiera         | 550000        | 538932.11  | 1                | Ejecución financiera        | 0                              | 0         | 0        | 107786.42 | 107786.42 | 20%                                       | 107786.42                      | 20%                                                | 19.6%                                        | 19.6%                                              |
| 292363-MEJORAMIENTO CALLE 4TA CALLE A Y 5TA AVENIDA SECTOR LOS CORNEJOS ZONA 1 ZARAGOZA, CHIMALTENANGO                                             | Centrimetro cuadrado                                                                                                      | Meta física             | 450           | 470        | 1                | Ejecución física            |                                | 100       | 200      | 124       | 424       | 90.21%                                    | 424                            | 90.21%                                             | 94.22%                                       | 94.22%                                             |
|                                                                                                                                                    |                                                                                                                           | Meta financiera         | 350000        | 314000     | 1                | Ejecución financiera        | 0                              | 62800     | 0        | 226080    | 288880    | 92%                                       | 288880                         | 92%                                                | 82.54%                                       | 82.54%                                             |

Avance de Metas Físicas y Financieras Ejecución mensual - Segundo Cuatrimestre 2023

Entidad: MUNICIPALIDAD DE ZARAGOZA

Fecha y Hora: 7/09/2023 20:43

| Producto/Intervención                                                                                                | Unidad de Medida                                                                                                                                                                                            | Metas física/financiera | Inicial Anual | Vigente    | Reprogramaciones | Ejecución física/financiera | Ejecución Segundo Cuatrimestre |           |           |           |            | % Avance 2do. Cuatrimestre (Meta Vigente) | Acumulado al 2do. Cuatrimestre | % Avance Acumulado al 2do. Cuatrím. (Meta Vigente) | % de Avance 2do. Cuatrimestre (Meta Inicial) | % Avance Acumulado al 2do. Cuatrím. (Meta Inicial) |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|---------------|------------|------------------|-----------------------------|--------------------------------|-----------|-----------|-----------|------------|-------------------------------------------|--------------------------------|----------------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------------|
|                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                             |                         |               |            |                  |                             | Mayo                           | Junio     | Julio     | Agosto    | Total      |                                           |                                |                                                    |                                              |                                                    |
| Eje Katun:                                                                                                           | Recursos naturales para hoy y para el futuro                                                                                                                                                                |                         |               |            |                  |                             |                                |           |           |           |            |                                           |                                |                                                    |                                              |                                                    |
| Proridad Nacional de Desarrollo:                                                                                     | Acceso al agua y gestión de RRNN                                                                                                                                                                            |                         |               |            |                  |                             |                                |           |           |           |            |                                           |                                |                                                    |                                              |                                                    |
| Meta Estratégica de Desarrollo:                                                                                      | Para 2020, promover la ordenación sostenible de todos los tipos de bosques, poner fin a la deforestación, recuperar los bosques degradados e incrementar la forestación y la reforestación a nivel de país  |                         |               |            |                  |                             |                                |           |           |           |            |                                           |                                |                                                    |                                              |                                                    |
| Áreas municipales reforestadas o conservadas                                                                         | Hectarea                                                                                                                                                                                                    | Meta física             | 5             | 5          | 0                | Ejecución físic             |                                |           |           |           | 0          | 0%                                        | 0                              | 0%                                                 | 0%                                           | 0%                                                 |
|                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                             | Meta financier          | 210000        | 210000     |                  | Ejecución fina              | 0                              | 0         | 0         | 0         | 0          | 0%                                        | 198368.81                      | 94.46%                                             | 0%                                           | 94.46%                                             |
| 310517-CONSERVACION BOSQUES NATURALES DEL MUNICIPIO DE ZARAGOZA, CHIMALTENANGO                                       | Evento                                                                                                                                                                                                      | Meta física             | 12            | 12         | 0                | Ejecución física            | 1                              | 1         | 1         | 1         | 4          | 33.33%                                    | 8                              | 66.67%                                             | 33.33%                                       | 66.67%                                             |
|                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                             | Meta financiera         | 210000        | 210000     | 0                | Ejecución financiera        | 0                              | 0         | 0         | 0         | 0          | 0%                                        | 198368.81                      | 94.46%                                             | 0%                                           | 94.46%                                             |
| Eje Katun:                                                                                                           | Bienestar para la gente                                                                                                                                                                                     |                         |               |            |                  |                             |                                |           |           |           |            |                                           |                                |                                                    |                                              |                                                    |
| Proridad Nacional de Desarrollo:                                                                                     | Reducción de la pobreza y protección social                                                                                                                                                                 |                         |               |            |                  |                             |                                |           |           |           |            |                                           |                                |                                                    |                                              |                                                    |
| Meta Estratégica de Desarrollo:                                                                                      | Para 2030, potenciar y promover la inclusión social, económica y política de todos, independientemente de su edad, sexo, discapacidad, raza, etnia, origen, religión o situación económica u otra condición |                         |               |            |                  |                             |                                |           |           |           |            |                                           |                                |                                                    |                                              |                                                    |
| Carreteras y caminos terciarios                                                                                      | Kilometro                                                                                                                                                                                                   | Meta física             | 500           | 500        | 0                | Ejecución físic             |                                |           |           |           | 0          | 0%                                        | 0                              | 0%                                                 | 0%                                           | 0%                                                 |
|                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                             | Meta financier          | 4868989.77    | 4868989.77 |                  | Ejecución fina              | 848517.07                      | 767381.83 | 975801.98 | 981091.91 | 3572792.79 | 73.38%                                    | 4498876.02                     | 20.84%                                             | 73.38%                                       | 20.84%                                             |
| 314752-MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR LOS CUMES ALDEA JOYA GRANDE ZARAGOZA, CHIMALTENANGO                          | Metro cuadrado                                                                                                                                                                                              | Meta física             | 167           | 167        | 1                | Ejecución física            |                                |           |           | 43        | 43         | 25.75%                                    | 43                             | 25.75%                                             | 25.75%                                       | 25.75%                                             |
|                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                             | Meta financiera         | 86178.40      | 86178.40   | 1                | Ejecución financiera        | 0                              | 0         | 0         | 17956     | 17956      | 20.84%                                    | 17956                          | 20.84%                                             | 20.84%                                       | 20.84%                                             |
| 317522-MEJORAMIENTO CALLE LOS MARROQUINES SECTOR II ALDEA PUERTA ABAJO ZARAGOZA, CHIMALTENANGO                       | Metro cuadrado                                                                                                                                                                                              | Meta física             | 585           | 585        | 1                | Ejecución física            |                                |           |           | 108.50    | 108.50     | 18.55%                                    | 108.50                         | 18.55%                                             | 18.55%                                       | 18.55%                                             |
|                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                             | Meta financiera         | 388351.80     | 388351.80  | 1                | Ejecución financiera        | 0                              | 0         | 0         | 64728.12  | 64728.12   | 16.67%                                    | 64728.12                       | 16.67%                                             | 16.67%                                       | 16.67%                                             |
| 317521-MEJORAMIENTO CALLE SECTOR LOS ARRIAGA ALDEA EL CUNTIC ZARAGOZA, CHIMALTENANGO                                 | Metro cuadrado                                                                                                                                                                                              | Meta física             | 415           | 415        | 1                | Ejecución física            |                                |           |           | 166       | 166        | 40%                                       | 166                            | 40%                                                | 40%                                          | 40%                                                |
|                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                             | Meta financiera         | 209404.23     | 209404.23  | 1                | Ejecución financiera        | 0                              | 0         | 0         | 41880.85  | 41880.85   | 20%                                       | 41880.85                       | 20%                                                | 20%                                          | 20%                                                |
| 312818-MEJORAMIENTO CAMINO RURAL QUE CONDUCE AL CEMENTERIO COMUNAL DE LA ALDEA RINCON GRANDE ZARAGOZA, CHIMALTENANGO | Metro cuadrado                                                                                                                                                                                              | Meta física             | 1500          | 1500       | 1                | Ejecución física            |                                |           |           |           | 0          | 0%                                        | 0                              | 0%                                                 | 0%                                           | 0%                                                 |
|                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                             | Meta financiera         | 899623.40     | 899623.40  | 1                | Ejecución financiera        | 0                              | 0         | 0         | 179924.68 | 179924.68  | 20%                                       | 179924.68                      | 20%                                                | 20%                                          | 20%                                                |
| 312816-MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR LA VIRGEN ALDEA LAS LOMAS ZARAGOZA, CHIMALTENANGO                            | Metro cuadrado                                                                                                                                                                                              | Meta física             | 1006          | 1006       | 1                | Ejecución física            |                                |           |           | 119       | 119        | 11.83%                                    | 119                            | 11.83%                                             | 11.83%                                       | 11.83%                                             |
|                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                             | Meta financiera         | 899750        | 899750     | 1                | Ejecución financiera        | 0                              | 0         | 0         | 179950    | 179950     | 20%                                       | 179950                         | 20%                                                | 20%                                          | 20%                                                |
| 292346-MEJORAMIENTO CALLE SECTOR LOS CUXIL ALDEA JOYA                                                                | Metro cuadrado                                                                                                                                                                                              | Meta física             | 300           | 423        | 1                | Ejecución física            |                                |           |           | 380       | 380        | 89.83%                                    | 380                            | 89.83%                                             | 126.67%                                      | 126.67%                                            |

Avance de Metas Físicas y Financieras

Ejecución mensual - Segundo Cuatrimestre 2023

Entidad: MUNICIPALIDAD DE ZARAGOZA

Fecha y Hora: 7/09/2023 20:43

| Producto/Intervención                                                                             | Unidad de Medida | Metas física/financiera | Inicial Anual | Vigente    | Reprogramaciones | Ejecución física/financiera | Ejecución Segundo Cuatrimestre |            |           |           |            | % Avance 2do. Cuatrimestre (Meta Vigente) | Acumulado al 2do. Cuatrimestre | % Avance Acumulado al 2do. Cuatrimestre (Meta Vigente) | % de Avance 2do. Cuatrimestre (Meta Inicial) | % Avance Acumulado al 2do. Cuatrimestre (Meta Inicial) |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------------|---------------|------------|------------------|-----------------------------|--------------------------------|------------|-----------|-----------|------------|-------------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------------------------------|----------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
|                                                                                                   |                  |                         |               |            |                  |                             | Mayo                           | Junio      | Julio     | Agosto    | Total      |                                           |                                |                                                        |                                              |                                                        |
| 292346-MEJORAMIENTO CALLE SECTOR LOS CUXIL ALDEA JOYA                                             | Metro cuadrado   | Meta financiera         | 311824        | 299400     | 1                | Ejecución financiera        | 0                              | 59880      | 0         | 215568    | 275448     | 92%                                       | 275448                         | 92%                                                    | 88.33%                                       | 88.33%                                                 |
| 299555-CONSTRUCCION MURO DE CONTENCIÓN SECTOR LOS ROQUELES ALDEA LAS LOMAS ZARAGOZA CHIMALTENANGO | Metro            | Meta física             | 70            | 70         | 0                | Ejecución física            |                                |            |           |           | 0          | 0%                                        | 70                             | 100%                                                   | 0%                                           | 100%                                                   |
|                                                                                                   |                  | Meta financiera         | 203652.67     | 203652.67  | 0                | Ejecución financiera        | 0                              | 0          | 0         | 0         | 0          | 0%                                        | 203652.67                      | 100%                                                   | 0%                                           | 100%                                                   |
| 310256-CONSERVACION CAMINO RURAL (S) DEL MUNICIPIO DE ZARAGOZA, CHIMALTENANGO                     | Evento           | Meta física             | 12            | 12         | 0                | Ejecución física            | 1                              | 1          | 1         | 1         | 4          | 33.33%                                    | 8                              | 66.67%                                                 | 33.33%                                       | 66.67%                                                 |
|                                                                                                   |                  | Meta financiera         | 310827.47     | 328446.99  | 1                | Ejecución financiera        | 60178.67                       | 23964.60   | 29230.84  | 29116.07  | 142490.18  | 43.38%                                    | 328446.99                      | 100%                                                   | 45.84%                                       | 105.67%                                                |
| 292358-MEJORAMIENTO CALLE SECTOR LOS BUSITOS ALDEA LAS LOMAS ZARAGOZA, CHIMALTENANGO              | Metro cuadrado   | Meta física             | 838           | 939.50     | 1                | Ejecución física            | 300                            | 200        | 200       | 69.50     | 769.50     | 81.91%                                    | 939.50                         | 100%                                                   | 91.83%                                       | 112.11%                                                |
|                                                                                                   |                  | Meta financiera         | 754106        | 803707     | 1                | Ejecución financiera        | 271478.16                      | 0          | 268445.31 | 0         | 539923.47  | 67.18%                                    | 690744.67                      | 85.94%                                                 | 71.6%                                        | 91.6%                                                  |
| 300860-MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR LA CAPILLA ALDEA LAS LOMAS ZARAGOZA, CHIMALTENANGO        | Metro cuadrado   | Meta física             | 1926          | 2254       | 1                | Ejecución física            | 300                            | 700        | 100       | 92        | 1192       | 52.88%                                    | 2115                           | 93.83%                                                 | 61.89%                                       | 109.81%                                                |
|                                                                                                   |                  | Meta financiera         | 1977737.63    | 2005556    | 1                | Ejecución financiera        | 516860.24                      | 683537.23  | 0         | 0         | 1200397.47 | 59.85%                                    | 1586050.02                     | 79.08%                                                 | 60.7%                                        | 80.2%                                                  |
| 297501-MEJORAMIENTO CAMINO RURAL PRINCIPAL ALDEA LAS COLMENAS ZARAGOZA, CHIMALTENANGO             | Metro cuadrado   | Meta física             | 1796          | 1925       | 1                | Ejecución física            | 400                            | 500        | 300       | 538       | 1738       | 90.29%                                    | 1738                           | 90.29%                                                 | 96.77%                                       | 96.77%                                                 |
|                                                                                                   |                  | Meta financiera         | 884490        | 1069468.35 | 1                | Ejecución financiera        | 0                              | 0          | 450084.78 | 179961.96 | 630046.74  | 58.91%                                    | 630046.74                      | 58.91%                                                 | 71.23%                                       | 71.23%                                                 |
| 294243-MEJORAMIENTO CALLE SECTOR LA TORRE ALDEA EL LLANO ZARAGOZA, CHIMALTENANGO                  | Metro cuadrado   | Meta física             | 645           | 772        | 1                | Ejecución física            | 200                            | 300        | 200       | 72        | 772        | 100%                                      | 772                            | 100%                                                   | 119.69%                                      | 119.69%                                                |
|                                                                                                   |                  | Meta financiera         | 426352        | 452380.30  | 1                | Ejecución financiera        | 0                              | 0          | 228041.05 | 72006.23  | 300047.28  | 66.33%                                    | 300047.28                      | 66.33%                                                 | 70.38%                                       | 70.38%                                                 |
| Eje Katun:                                                                                        |                  |                         |               |            |                  |                             |                                |            |           |           |            |                                           |                                |                                                        |                                              |                                                        |
| Proridad Nacional de Desarrollo:                                                                  |                  |                         |               |            |                  |                             |                                |            |           |           |            |                                           |                                |                                                        |                                              |                                                        |
| Meta Estratégica de Desarrollo:                                                                   |                  |                         |               |            |                  |                             |                                |            |           |           |            |                                           |                                |                                                        |                                              |                                                        |
| Dirección y Coordinación                                                                          | Documento        | Meta física             |               |            | 0                | Ejecución físic             | 1                              | 1          | 1         | 1         | 4          | 0%                                        | 8                              | 0%                                                     | 0%                                           | 0%                                                     |
|                                                                                                   |                  | Meta financier          | 7865297.98    | 7865297.98 |                  | Ejecución fina              | 625169.66                      | 1961083.2  | 772860.53 | 547678.24 | 3906791.63 | 49.67%                                    | 6380509.94                     | 81.12%                                                 | 49.67%                                       | 81.12%                                                 |
| Dirección y Coordinación                                                                          | Documento        | Meta física             | 12            | 12         | 0                | Ejecución física            | 1                              | 1          | 1         | 1         | 4          | 33.33%                                    | 8                              | 66.67%                                                 | 33.33%                                       | 66.67%                                                 |
|                                                                                                   |                  | Meta financiera         | 7865297.98    | 7865297.98 | 0                | Ejecución financiera        | 625169.66                      | 1961083.20 | 772860.53 | 547678.24 | 3906791.63 | 49.67%                                    | 6380509.94                     | 81.12%                                                 | 49.67%                                       | 81.12%                                                 |

Avance de Metas Físicas y Financieras
Ejecución mensual - Segundo Cuatrimestre 2023

Entidad: MUNICIPALIDAD DE ZARAGOZA

Fecha y Hora: 7/09/2023 20:43

| Producto/Intervención                                                                                                                              | Unidad de Medida                                                                                                          | Metas física/financiera | Inicial Anual | Vigente    | Reprogramaciones | Ejecución física/financiera | Ejecución Segundo Cuatrimestre |           |          |           |           | % Avance 2do. Cuatrimestre (Meta Vigente) | Acumulado al 2do. Cuatrimestre | % Avance Acumulado al 2do. Cuatrím. (Meta Vigente) | % de Avance 2do. Cuatrimestre (Meta Inicial) | % Avance Acumulado al 2do. Cuatrím. (Meta Inicial) |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|---------------|------------|------------------|-----------------------------|--------------------------------|-----------|----------|-----------|-----------|-------------------------------------------|--------------------------------|----------------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                    |                                                                                                                           |                         |               |            |                  |                             | Mayo                           | Junio     | Julio    | Agosto    | Total     |                                           |                                |                                                    |                                              |                                                    |
| Eje Katun:                                                                                                                                         | Estado garante de los derechos humanos y conductor del desarrollo                                                         |                         |               |            |                  |                             |                                |           |          |           |           |                                           |                                |                                                    |                                              |                                                    |
| Proridad Nacional de Desarrollo:                                                                                                                   | Fortalecimiento institucional, seguridad y justicia                                                                       |                         |               |            |                  |                             |                                |           |          |           |           |                                           |                                |                                                    |                                              |                                                    |
| Meta Estratégica de Desarrollo:                                                                                                                    | Fortalecimiento institucional, seguridad y justicia                                                                       |                         |               |            |                  |                             |                                |           |          |           |           |                                           |                                |                                                    |                                              |                                                    |
| Áreas con alumbrado público                                                                                                                        | Metro cuadrado                                                                                                            | Meta física             | 5000          | 5000       | 0                | Ejecución físic             |                                |           |          |           | 0         | 0%                                        | 0                              | 0%                                                 | 0%                                           | 0%                                                 |
|                                                                                                                                                    |                                                                                                                           | Meta financier          | 905100        | 905100     |                  | Ejecución fina              | 82904.41                       | 57596.09  | 76696.79 | 77268.80  | 294466.09 | 32.53%                                    | 590336.28                      | 65.22%                                             | 32.53%                                       | 65.22%                                             |
| 310334-CONSERVACION RED DE ALUMBRADO PUBLICO DEL MUNICIPIO DE ZARAGOZA, CHIMALTENANGO                                                              | Evento                                                                                                                    | Meta física             | 12            | 12         | 0                | Ejecución física            | 1                              | 1         | 1        | 1         | 4         | 33.33%                                    | 8                              | 66.67%                                             | 33.33%                                       | 66.67%                                             |
|                                                                                                                                                    |                                                                                                                           | Meta financiera         | 905100        | 905100     | 0                | Ejecución financiera        | 82904.41                       | 57596.09  | 76696.79 | 77268.80  | 294466.09 | 32.53%                                    | 590336.28                      | 65.22%                                             | 32.53%                                       | 65.22%                                             |
| Eje Katun:                                                                                                                                         | Guatemala Urbana y Rural                                                                                                  |                         |               |            |                  |                             |                                |           |          |           |           |                                           |                                |                                                    |                                              |                                                    |
| Proridad Nacional de Desarrollo:                                                                                                                   | Ordenamiento Territorial                                                                                                  |                         |               |            |                  |                             |                                |           |          |           |           |                                           |                                |                                                    |                                              |                                                    |
| Meta Estratégica de Desarrollo:                                                                                                                    | El 100.0% de los municipios cuentan con planes de ordenamiento territorial integral que se implementan satisfactoriamente |                         |               |            |                  |                             |                                |           |          |           |           |                                           |                                |                                                    |                                              |                                                    |
| Áreas con ordenamiento vial                                                                                                                        | Metro cuadrado                                                                                                            | Meta física             |               |            | 0                | Ejecución físic             |                                |           |          |           | 0         | 0%                                        | 0                              | 0%                                                 | 0%                                           | 0%                                                 |
|                                                                                                                                                    |                                                                                                                           | Meta financier          | 1785055.27    | 1785055.27 |                  | Ejecución fina              | 34207.83                       | 120817.13 | 50334.24 | 376515.25 | 581874.45 | 32.6%                                     | 851441.47                      | 100%                                               | 32.6%                                        | 83.32%                                             |
| 299554-MEJORAMIENTO CALLE 4TA CALLE A Y 4TA AVENIDA A ENTRE 4TA CALLE Y LOTIFICACION VILLAS DE ZARAGOZA ZONA 3 CASCO URBANO ZARAGOZA CHIMALTENANGO | Metro cuadrado                                                                                                            | Meta física             | 80.64         | 80.64      | 0                | Ejecución física            |                                |           |          |           | 0         | 0%                                        | 80.64                          | 100%                                               | 0%                                           | 100%                                               |
|                                                                                                                                                    |                                                                                                                           | Meta financiera         | 71911.27      | 59917.27   | 1                | Ejecución financiera        | 0                              | 0         | 0        | 0         | 0         | 0%                                        | 59917.27                       | 100%                                               | 0%                                           | 83.32%                                             |
| 292354-MEJORAMIENTO CALLE 4TA AVENIDA FINAL ZONA 2 CASCO URBANO ZARAGOZA, CHIMALTENANGO                                                            | Metro cuadrado                                                                                                            | Meta física             | 300           | 300        | 0                | Ejecución física            |                                |           |          |           | 0         | 0%                                        | 0                              | 0%                                                 | 0%                                           | 0%                                                 |
|                                                                                                                                                    |                                                                                                                           | Meta financiera         | 240644        | 240644     | 0                | Ejecución financiera        |                                |           |          |           | 0         | 0%                                        | 0                              | 0%                                                 | 0%                                           | 0%                                                 |
| 310582-CONSERVACION CALLE (S) DEL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE ZARAGOZA, CHIMALTENANGO                                                            | Evento                                                                                                                    | Meta física             | 12            | 12         | 0                | Ejecución física            | 1                              | 1         | 1        | 1         | 4         | 33.33%                                    | 8                              | 66.67%                                             | 33.33%                                       | 66.67%                                             |
|                                                                                                                                                    |                                                                                                                           | Meta financiera         | 572500        | 572500     | 0                | Ejecución financiera        | 34207.83                       | 58017.13  | 50334.24 | 42648.83  | 185208.03 | 32.35%                                    | 394857.78                      | 68.97%                                             | 32.35%                                       | 68.97%                                             |
| 310746-MEJORAMIENTO CALLE 9A CALLE FINAL ZONA 4 CASCO URBANO ZARAGOZA, CHIMALTENANGO                                                               | Centrimetro cuadrado                                                                                                      | Meta física             | 700           | 599.05     | 1                | Ejecución física            |                                |           |          | 281       | 281       | 46.91%                                    | 281                            | 46.91%                                             | 40.14%                                       | 40.14%                                             |
|                                                                                                                                                    |                                                                                                                           | Meta financiera         | 550000        | 538932.11  | 1                | Ejecución financiera        | 0                              | 0         | 0        | 107786.42 | 107786.42 | 20%                                       | 107786.42                      | 20%                                                | 19.6%                                        | 19.6%                                              |
| 292363-MEJORAMIENTO CALLE 4TA CALLE A Y 5TA AVENIDA SECTOR LOS CORNEJOS ZONA 1 ZARAGOZA, CHIMALTENANGO                                             | Centrimetro cuadrado                                                                                                      | Meta física             | 450           | 470        | 1                | Ejecución física            |                                | 100       | 200      | 124       | 424       | 90.21%                                    | 424                            | 90.21%                                             | 94.22%                                       | 94.22%                                             |
|                                                                                                                                                    |                                                                                                                           | Meta financiera         | 350000        | 314000     | 1                | Ejecución financiera        | 0                              | 62800     | 0        | 226080    | 288880    | 92%                                       | 288880                         | 92%                                                | 82.54%                                       | 82.54%                                             |

Avance de Metas Físicas y Financieras Ejecución mensual - Segundo Cuatrimestre 2023

Entidad: MUNICIPALIDAD DE ZARAGOZA

Fecha y Hora: 7/09/2023 20:43

| Producto/Intervención                                                                                                | Unidad de Medida                                                                                                                                                                                            | Metas física/financiera | Inicial Anual | Vigente    | Reprogramaciones | Ejecución física/financiera | Ejecución Segundo Cuatrimestre |           |           |           |            | % Avance 2do. Cuatrimestre (Meta Vigente) | Acumulado al 2do. Cuatrimestre | % Avance Acumulado al 2do. Cuatrím. (Meta Vigente) | % de Avance 2do. Cuatrimestre (Meta Inicial) | % Avance Acumulado al 2do. Cuatrím. (Meta Inicial) |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|---------------|------------|------------------|-----------------------------|--------------------------------|-----------|-----------|-----------|------------|-------------------------------------------|--------------------------------|----------------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------------|
|                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                             |                         |               |            |                  |                             | Mayo                           | Junio     | Julio     | Agosto    | Total      |                                           |                                |                                                    |                                              |                                                    |
| Eje Katun:                                                                                                           | Recursos naturales para hoy y para el futuro                                                                                                                                                                |                         |               |            |                  |                             |                                |           |           |           |            |                                           |                                |                                                    |                                              |                                                    |
| Proridad Nacional de Desarrollo:                                                                                     | Acceso al agua y gestión de RRNN                                                                                                                                                                            |                         |               |            |                  |                             |                                |           |           |           |            |                                           |                                |                                                    |                                              |                                                    |
| Meta Estratégica de Desarrollo:                                                                                      | Para 2020, promover la ordenación sostenible de todos los tipos de bosques, poner fin a la deforestación, recuperar los bosques degradados e incrementar la forestación y la reforestación a nivel de país  |                         |               |            |                  |                             |                                |           |           |           |            |                                           |                                |                                                    |                                              |                                                    |
| Áreas municipales reforestadas o conservadas                                                                         | Hectarea                                                                                                                                                                                                    | Meta física             | 5             | 5          | 0                | Ejecución físic             |                                |           |           |           | 0          | 0%                                        | 0                              | 0%                                                 | 0%                                           | 0%                                                 |
|                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                             | Meta financier          | 210000        | 210000     |                  | Ejecución fina              | 0                              | 0         | 0         | 0         | 0          | 0%                                        | 198368.81                      | 94.46%                                             | 0%                                           | 94.46%                                             |
| 310517-CONSERVACION BOSQUES NATURALES DEL MUNICIPIO DE ZARAGOZA, CHIMALTENANGO                                       | Evento                                                                                                                                                                                                      | Meta física             | 12            | 12         | 0                | Ejecución física            | 1                              | 1         | 1         | 1         | 4          | 33.33%                                    | 8                              | 66.67%                                             | 33.33%                                       | 66.67%                                             |
|                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                             | Meta financiera         | 210000        | 210000     | 0                | Ejecución financiera        | 0                              | 0         | 0         | 0         | 0          | 0%                                        | 198368.81                      | 94.46%                                             | 0%                                           | 94.46%                                             |
| Eje Katun:                                                                                                           | Bienestar para la gente                                                                                                                                                                                     |                         |               |            |                  |                             |                                |           |           |           |            |                                           |                                |                                                    |                                              |                                                    |
| Proridad Nacional de Desarrollo:                                                                                     | Reducción de la pobreza y protección social                                                                                                                                                                 |                         |               |            |                  |                             |                                |           |           |           |            |                                           |                                |                                                    |                                              |                                                    |
| Meta Estratégica de Desarrollo:                                                                                      | Para 2030, potenciar y promover la inclusión social, económica y política de todos, independientemente de su edad, sexo, discapacidad, raza, etnia, origen, religión o situación económica u otra condición |                         |               |            |                  |                             |                                |           |           |           |            |                                           |                                |                                                    |                                              |                                                    |
| Carreteras y caminos terciarios                                                                                      | Kilometro                                                                                                                                                                                                   | Meta física             | 500           | 500        | 0                | Ejecución físic             |                                |           |           |           | 0          | 0%                                        | 0                              | 0%                                                 | 0%                                           | 0%                                                 |
|                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                             | Meta financier          | 4868989.77    | 4868989.77 |                  | Ejecución fina              | 848517.07                      | 767381.83 | 975801.98 | 981091.91 | 3572792.79 | 73.38%                                    | 4498876.02                     | 20.84%                                             | 73.38%                                       | 20.84%                                             |
| 314752-MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR LOS CUMES ALDEA JOYA GRANDE ZARAGOZA, CHIMALTENANGO                          | Metro cuadrado                                                                                                                                                                                              | Meta física             | 167           | 167        | 1                | Ejecución física            |                                |           |           | 43        | 43         | 25.75%                                    | 43                             | 25.75%                                             | 25.75%                                       | 25.75%                                             |
|                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                             | Meta financiera         | 86178.40      | 86178.40   | 1                | Ejecución financiera        | 0                              | 0         | 0         | 17956     | 17956      | 20.84%                                    | 17956                          | 20.84%                                             | 20.84%                                       | 20.84%                                             |
| 317522-MEJORAMIENTO CALLE LOS MARROQUINES SECTOR II ALDEA PUERTA ABAJO ZARAGOZA, CHIMALTENANGO                       | Metro cuadrado                                                                                                                                                                                              | Meta física             | 585           | 585        | 1                | Ejecución física            |                                |           |           | 108.50    | 108.50     | 18.55%                                    | 108.50                         | 18.55%                                             | 18.55%                                       | 18.55%                                             |
|                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                             | Meta financiera         | 388351.80     | 388351.80  | 1                | Ejecución financiera        | 0                              | 0         | 0         | 64728.12  | 64728.12   | 16.67%                                    | 64728.12                       | 16.67%                                             | 16.67%                                       | 16.67%                                             |
| 317521-MEJORAMIENTO CALLE SECTOR LOS ARRIAGA ALDEA EL CUNTIC ZARAGOZA, CHIMALTENANGO                                 | Metro cuadrado                                                                                                                                                                                              | Meta física             | 415           | 415        | 1                | Ejecución física            |                                |           |           | 166       | 166        | 40%                                       | 166                            | 40%                                                | 40%                                          | 40%                                                |
|                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                             | Meta financiera         | 209404.23     | 209404.23  | 1                | Ejecución financiera        | 0                              | 0         | 0         | 41880.85  | 41880.85   | 20%                                       | 41880.85                       | 20%                                                | 20%                                          | 20%                                                |
| 312818-MEJORAMIENTO CAMINO RURAL QUE CONDUCE AL CEMENTERIO COMUNAL DE LA ALDEA RINCON GRANDE ZARAGOZA, CHIMALTENANGO | Metro cuadrado                                                                                                                                                                                              | Meta física             | 1500          | 1500       | 1                | Ejecución física            |                                |           |           |           | 0          | 0%                                        | 0                              | 0%                                                 | 0%                                           | 0%                                                 |
|                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                             | Meta financiera         | 899623.40     | 899623.40  | 1                | Ejecución financiera        | 0                              | 0         | 0         | 179924.68 | 179924.68  | 20%                                       | 179924.68                      | 20%                                                | 20%                                          | 20%                                                |
| 312816-MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR LA VIRGEN ALDEA LAS LOMAS ZARAGOZA, CHIMALTENANGO                            | Metro cuadrado                                                                                                                                                                                              | Meta física             | 1006          | 1006       | 1                | Ejecución física            |                                |           |           | 119       | 119        | 11.83%                                    | 119                            | 11.83%                                             | 11.83%                                       | 11.83%                                             |
|                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                             | Meta financiera         | 899750        | 899750     | 1                | Ejecución financiera        | 0                              | 0         | 0         | 179950    | 179950     | 20%                                       | 179950                         | 20%                                                | 20%                                          | 20%                                                |
| 292346-MEJORAMIENTO CALLE SECTOR LOS CUXIL ALDEA JOYA                                                                | Metro cuadrado                                                                                                                                                                                              | Meta física             | 300           | 423        | 1                | Ejecución física            |                                |           |           | 380       | 380        | 89.83%                                    | 380                            | 89.83%                                             | 126.67%                                      | 126.67%                                            |

Avance de Metas Físicas y Financieras

Ejecución mensual - Segundo Cuatrimestre 2023

Entidad: MUNICIPALIDAD DE ZARAGOZA

Fecha y Hora: 7/09/2023 20:43

| Producto/Intervención                                                                             | Unidad de Medida | Metas física/financiera | Inicial Anual | Vigente    | Reprogramaciones | Ejecución física/financiera | Ejecución Segundo Cuatrimestre |            |           |           |            | % Avance 2do. Cuatrimestre (Meta Vigente) | Acumulado al 2do. Cuatrimestre | % Avance Acumulado al 2do. Cuatrimestre (Meta Vigente) | % de Avance 2do. Cuatrimestre (Meta Inicial) | % Avance Acumulado al 2do. Cuatrimestre (Meta Inicial) |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------------|---------------|------------|------------------|-----------------------------|--------------------------------|------------|-----------|-----------|------------|-------------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------------------------------|----------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
|                                                                                                   |                  |                         |               |            |                  |                             | Mayo                           | Junio      | Julio     | Agosto    | Total      |                                           |                                |                                                        |                                              |                                                        |
| 292346-MEJORAMIENTO CALLE SECTOR LOS CUXIL ALDEA JOYA                                             | Metro cuadrado   | Meta financiera         | 311824        | 299400     | 1                | Ejecución financiera        | 0                              | 59880      | 0         | 215568    | 275448     | 92%                                       | 275448                         | 92%                                                    | 88.33%                                       | 88.33%                                                 |
| 299555-CONSTRUCCION MURO DE CONTENCIÓN SECTOR LOS ROQUELES ALDEA LAS LOMAS ZARAGOZA CHIMALTENANGO | Metro            | Meta física             | 70            | 70         | 0                | Ejecución física            |                                |            |           |           | 0          | 0%                                        | 70                             | 100%                                                   | 0%                                           | 100%                                                   |
|                                                                                                   |                  | Meta financiera         | 203652.67     | 203652.67  | 0                | Ejecución financiera        | 0                              | 0          | 0         | 0         | 0          | 0%                                        | 203652.67                      | 100%                                                   | 0%                                           | 100%                                                   |
| 310256-CONSERVACION CAMINO RURAL (S) DEL MUNICIPIO DE ZARAGOZA, CHIMALTENANGO                     | Evento           | Meta física             | 12            | 12         | 0                | Ejecución física            | 1                              | 1          | 1         | 1         | 4          | 33.33%                                    | 8                              | 66.67%                                                 | 33.33%                                       | 66.67%                                                 |
|                                                                                                   |                  | Meta financiera         | 310827.47     | 328446.99  | 1                | Ejecución financiera        | 60178.67                       | 23964.60   | 29230.84  | 29116.07  | 142490.18  | 43.38%                                    | 328446.99                      | 100%                                                   | 45.84%                                       | 105.67%                                                |
| 292358-MEJORAMIENTO CALLE SECTOR LOS BUSITOS ALDEA LAS LOMAS ZARAGOZA, CHIMALTENANGO              | Metro cuadrado   | Meta física             | 838           | 939.50     | 1                | Ejecución física            | 300                            | 200        | 200       | 69.50     | 769.50     | 81.91%                                    | 939.50                         | 100%                                                   | 91.83%                                       | 112.11%                                                |
|                                                                                                   |                  | Meta financiera         | 754106        | 803707     | 1                | Ejecución financiera        | 271478.16                      | 0          | 268445.31 | 0         | 539923.47  | 67.18%                                    | 690744.67                      | 85.94%                                                 | 71.6%                                        | 91.6%                                                  |
| 300860-MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR LA CAPILLA ALDEA LAS LOMAS ZARAGOZA, CHIMALTENANGO        | Metro cuadrado   | Meta física             | 1926          | 2254       | 1                | Ejecución física            | 300                            | 700        | 100       | 92        | 1192       | 52.88%                                    | 2115                           | 93.83%                                                 | 61.89%                                       | 109.81%                                                |
|                                                                                                   |                  | Meta financiera         | 1977737.63    | 2005556    | 1                | Ejecución financiera        | 516860.24                      | 683537.23  | 0         | 0         | 1200397.47 | 59.85%                                    | 1586050.02                     | 79.08%                                                 | 60.7%                                        | 80.2%                                                  |
| 297501-MEJORAMIENTO CAMINO RURAL PRINCIPAL ALDEA LAS COLMENAS ZARAGOZA, CHIMALTENANGO             | Metro cuadrado   | Meta física             | 1796          | 1925       | 1                | Ejecución física            | 400                            | 500        | 300       | 538       | 1738       | 90.29%                                    | 1738                           | 90.29%                                                 | 96.77%                                       | 96.77%                                                 |
|                                                                                                   |                  | Meta financiera         | 884490        | 1069468.35 | 1                | Ejecución financiera        | 0                              | 0          | 450084.78 | 179961.96 | 630046.74  | 58.91%                                    | 630046.74                      | 58.91%                                                 | 71.23%                                       | 71.23%                                                 |
| 294243-MEJORAMIENTO CALLE SECTOR LA TORRE ALDEA EL LLANO ZARAGOZA, CHIMALTENANGO                  | Metro cuadrado   | Meta física             | 645           | 772        | 1                | Ejecución física            | 200                            | 300        | 200       | 72        | 772        | 100%                                      | 772                            | 100%                                                   | 119.69%                                      | 119.69%                                                |
|                                                                                                   |                  | Meta financiera         | 426352        | 452380.30  | 1                | Ejecución financiera        | 0                              | 0          | 228041.05 | 72006.23  | 300047.28  | 66.33%                                    | 300047.28                      | 66.33%                                                 | 70.38%                                       | 70.38%                                                 |
| Eje Katun:                                                                                        |                  |                         |               |            |                  |                             |                                |            |           |           |            |                                           |                                |                                                        |                                              |                                                        |
| Proridad Nacional de Desarrollo:                                                                  |                  |                         |               |            |                  |                             |                                |            |           |           |            |                                           |                                |                                                        |                                              |                                                        |
| Meta Estratégica de Desarrollo:                                                                   |                  |                         |               |            |                  |                             |                                |            |           |           |            |                                           |                                |                                                        |                                              |                                                        |
| Dirección y Coordinación                                                                          | Documento        | Meta física             |               |            | 0                | Ejecución física            | 1                              | 1          | 1         | 1         | 4          | 0%                                        | 8                              | 0%                                                     | 0%                                           | 0%                                                     |
|                                                                                                   |                  | Meta financier          | 7865297.98    | 7865297.98 |                  | Ejecución fina              | 625169.66                      | 1961083.2  | 772860.53 | 547678.24 | 3906791.63 | 49.67%                                    | 6380509.94                     | 81.12%                                                 | 49.67%                                       | 81.12%                                                 |
| Dirección y Coordinación                                                                          | Documento        | Meta física             | 12            | 12         | 0                | Ejecución física            | 1                              | 1          | 1         | 1         | 4          | 33.33%                                    | 8                              | 66.67%                                                 | 33.33%                                       | 66.67%                                                 |
|                                                                                                   |                  | Meta financiera         | 7865297.98    | 7865297.98 | 0                | Ejecución financiera        | 625169.66                      | 1961083.20 | 772860.53 | 547678.24 | 3906791.63 | 49.67%                                    | 6380509.94                     | 81.12%                                                 | 49.67%                                       | 81.12%                                                 |

Avance de Metas Físicas y Financieras Ejecución mensual - Segundo Cuatrimestre 2023

Entidad: MUNICIPALIDAD DE ZARAGOZA

Fecha y Hora: 7/09/2023 20:43

| Producto/Intervención                                                                                 | Unidad de Medida                                                                                                                                                                                                 | Metas física/financie ra | Inicial Anual | Vigente    | Repro gramaciones | Ejecución física/financie ra | Ejecución Segundo Cuatrimestre |           |           |           |            | % Avance 2do. Cuatrimestre (Meta Vigente) | Acumulado al 2do. Cuatrimestre | % Avance Acumulado al 2do. Cuatrim. (Meta Vigente) | % de Avance 2do. Cuatrimestre (Meta Inicial) | % Avance Acumulado al 2do. Cuatrim. (Meta Inicial) |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|---------------|------------|-------------------|------------------------------|--------------------------------|-----------|-----------|-----------|------------|-------------------------------------------|--------------------------------|----------------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------------|
|                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                  |                          |               |            |                   |                              | Mayo                           | Junio     | Julio     | Agosto    | Total      |                                           |                                |                                                    |                                              |                                                    |
| Eje Katun:                                                                                            | Bienestar para la gente                                                                                                                                                                                          |                          |               |            |                   |                              |                                |           |           |           |            |                                           |                                |                                                    |                                              |                                                    |
| Proridad Nacional de Desarrollo:                                                                      | Educación                                                                                                                                                                                                        |                          |               |            |                   |                              |                                |           |           |           |            |                                           |                                |                                                    |                                              |                                                    |
| Meta Estratégica de Desarrollo:                                                                       | Para 2030, velar porque todas las niñas y todos los niños tengan una enseñanza primaria y secundaria completa, gratuita, equitativa y de calidad que produzca resultados de aprendizajes pertinentes y efectivos |                          |               |            |                   |                              |                                |           |           |           |            |                                           |                                |                                                    |                                              |                                                    |
| Estudiantes de primaria monolingue atendidos en el sistema escolar                                    | Persona                                                                                                                                                                                                          | Meta física              |               |            | 0                 | Ejecución físic              |                                |           |           |           | 0          | 0%                                        | 0                              | 0%                                                 | 0%                                           | 0%                                                 |
|                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                  | Meta financier           | 5474458.28    | 5474458.28 |                   | Ejecución fina               | 535377.78                      | 896997.67 | 150364.39 | 823147.81 | 2405887.65 | 43.95%                                    | 2786793.46                     | 45.95%                                             | 43.95%                                       | 45.94%                                             |
| 304469-AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA MANCHEREN GRANDE ZARAGOZA, CHIMALTENANGO | Metro cuadrado                                                                                                                                                                                                   | Meta física              | 519           | 519        | 0                 | Ejecución física             |                                |           | 261       | 200       | 461        | 88.82%                                    | 461                            | 88.82%                                             | 88.82%                                       | 88.82%                                             |
|                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                  | Meta financiera          | 1151210.98    | 1150800    | 1                 | Ejecución financiera         | 0                              | 230160    | 0         | 298655.62 | 528815.62  | 45.95%                                    | 528815.62                      | 45.95%                                             | 45.94%                                       | 45.94%                                             |
| 300853-AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA RICON CHIQUITO ZARAGOZA, CHIMALTENANGO   | Metro cuadrado                                                                                                                                                                                                   | Meta física              | 153           | 172        | 1                 | Ejecución física             |                                | 20        | 30        | 9         | 59         | 34.3%                                     | 160.60                         | 93.37%                                             | 38.56%                                       | 104.97%                                            |
|                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                  | Meta financiera          | 1159775       | 1204784.55 | 1                 | Ejecución financiera         | 495363.10                      | 84709.97  | 115977.50 | 0         | 696050.57  | 57.77%                                    | 928005.57                      | 77.03%                                             | 60.02%                                       | 80.02%                                             |
| 310262-APOYO A LA EDUCACION PRIMARIA DEL MUNICIPIO DE ZARAGOZA, CHIMALTENANGO                         | Evento                                                                                                                                                                                                           | Meta física              | 12            | 12         | 0                 | Ejecución física             | 1                              | 1         | 1         | 1         | 4          | 33.33%                                    | 8                              | 66.67%                                             | 33.33%                                       | 66.67%                                             |
|                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                  | Meta financiera          | 399800        | 399800     | 0                 | Ejecución financiera         | 40014.68                       | 29481.50  | 34386.89  | 75613.11  | 179496.18  | 44.9%                                     | 328446.99                      | 82.15%                                             | 44.9%                                        | 82.15%                                             |
| 297497-AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA RINCON GRANDE ZARAGOZA, CHIMALTENANGO    | Metro cuadrado                                                                                                                                                                                                   | Meta física              | 568           | 568        | 0                 | Ejecución física             |                                | 100       | 400       | 27        | 527        | 92.78%                                    | 527                            | 92.78%                                             | 92.78%                                       | 92.78%                                             |
|                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                  | Meta financiera          | 1547931.50    | 1547802    | 1                 | Ejecución financiera         | 0                              | 309560.40 | 0         | 0         | 309560.40  | 20%                                       | 309560.40                      | 20%                                                | 20%                                          | 20%                                                |
| 297499-AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA LAS LOMAS ZARAGOZA, CHIMALTENANGO        | Metro cuadrado                                                                                                                                                                                                   | Meta física              | 520           | 520        | 0                 | Ejecución física             |                                | 200       | 200       | 69        | 469        | 90.19%                                    | 469                            | 90.19%                                             | 90.19%                                       | 90.19%                                             |
|                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                  | Meta financiera          | 1215740.80    | 1349786.48 | 1                 | Ejecución financiera         | 0                              | 243085.80 | 0         | 448879.08 | 691964.88  | 51.26%                                    | 691964.88                      | 51.26%                                             | 56.92%                                       | 56.92%                                             |

Avance de Metas Físicas y Financieras  
Ejecución mensual - Segundo Cuatrimestre 2023

Entidad: MUNICIPALIDAD DE ZARAGOZA

Fecha y Hora: 7/09/2023 20:43

| Producto/Intervención                                                                                              | Unidad de Medida                                                                        | Metas física/financie ra | Inicial Anual | Vigente | Repro gramaciones | Ejecución física/financie ra | Ejecución Segundo Cuatrimestre |           |           |           |            | % Avance 2do. Cuatrimestre (Meta Vigente) | Acumulado al 2do. Cuatrimestre | % Avance Acumulado al 2do. Cuatrím. (Meta Vigente) | % de Avance 2do. Cuatrimestre (Meta Inicial) | % Avance Acumulado al 2do. Cuatrím. (Meta Inicial) |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|---------------|---------|-------------------|------------------------------|--------------------------------|-----------|-----------|-----------|------------|-------------------------------------------|--------------------------------|----------------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------------|
|                                                                                                                    |                                                                                         |                          |               |         |                   |                              | Mayo                           | Junio     | Julio     | Agosto    | Total      |                                           |                                |                                                    |                                              |                                                    |
| Eje Katun:                                                                                                         | Recursos naturales para hoy y para el futuro                                            |                          |               |         |                   |                              |                                |           |           |           |            |                                           |                                |                                                    |                                              |                                                    |
| Proridad Nacional de Desarrollo:                                                                                   | Acceso al agua y gestión de RRNN                                                        |                          |               |         |                   |                              |                                |           |           |           |            |                                           |                                |                                                    |                                              |                                                    |
| Meta Estratégica de Desarrollo:                                                                                    | Para 2030, lograr la ordenación sostenible y el uso eficiente de los recursos naturales |                          |               |         |                   |                              |                                |           |           |           |            |                                           |                                |                                                    |                                              |                                                    |
| Familias con servicios de agua apta para consumo humano                                                            | Familia                                                                                 | Meta física              | 968           | 968     | 0                 | Ejecución físic              |                                |           |           |           | 0          | 0%                                        | 0                              | 0%                                                 | 0%                                           | 0%                                                 |
|                                                                                                                    |                                                                                         | Meta financier           | 5358530       | 5358530 |                   | Ejecución fina               | 689099.42                      | 464318.44 | 1122107.9 | 723874.05 | 2999399.87 | 55.97%                                    | 5304196.76                     | 20%                                                | 55.97%                                       | 20%                                                |
| 311229-MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE ZONA 2 CASCO URBANO ZARAGOZA, CHIMALTENANGO                            | Pie                                                                                     | Meta física              | 1200          | 1200    | 1                 | Ejecución física             |                                |           |           | 785.40    | 785.40     | 65.45%                                    | 785.40                         | 65.45%                                             | 65.45%                                       | 65.45%                                             |
|                                                                                                                    |                                                                                         | Meta financiera          | 3025328       | 3025328 | 1                 | Ejecución financiera         | 0                              | 0         | 605065.60 | 0         | 605065.60  | 20%                                       | 605065.60                      | 20%                                                | 20%                                          | 20%                                                |
| 310771-CONSERVACION SISTEMA DE AGUA POTABLE DEL MUNICIPIO DE ZARAGOZA, CHIMALTENANGO                               | Evento                                                                                  | Meta física              | 12            | 12      | 0                 | Ejecución física             | 1                              | 1         | 1         | 1         | 4          | 33.33%                                    | 8                              | 66.67%                                             | 33.33%                                       | 66.67%                                             |
|                                                                                                                    |                                                                                         | Meta financiera          | 5084530       | 5084530 | 0                 | Ejecución financiera         | 675099.42                      | 453318.44 | 506042.36 | 722629.05 | 2357089.27 | 46.36%                                    | 4554715.72                     | 89.58%                                             | 46.36%                                       | 89.58%                                             |
| 310254-CONSERVACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO DEL MUNICIPIO DE ZARAGOZA, CHIMALTENANGO                   | Evento                                                                                  | Meta física              | 12            | 12      | 0                 | Ejecución física             | 1                              | 1         | 1         | 1         | 4          | 33.33%                                    | 8                              | 66.67%                                             | 33.33%                                       | 66.67%                                             |
|                                                                                                                    |                                                                                         | Meta financiera          | 274000        | 274000  | 0                 | Ejecución financiera         | 14000                          | 11000     | 11000     | 1245      | 37245      | 13.59%                                    | 144415.44                      | 52.71%                                             | 13.59%                                       | 52.71%                                             |
| Eje Katun:                                                                                                         | Recursos naturales para hoy y para el futuro                                            |                          |               |         |                   |                              |                                |           |           |           |            |                                           |                                |                                                    |                                              |                                                    |
| Proridad Nacional de Desarrollo:                                                                                   | Acceso al agua y gestión de RRNN                                                        |                          |               |         |                   |                              |                                |           |           |           |            |                                           |                                |                                                    |                                              |                                                    |
| Meta Estratégica de Desarrollo:                                                                                    | Para 2030, lograr la ordenación sostenible y el uso eficiente de los recursos naturales |                          |               |         |                   |                              |                                |           |           |           |            |                                           |                                |                                                    |                                              |                                                    |
| Familias con servicios de recolección, tratamiento y disposición final de desechos y resi                          | Familia                                                                                 | Meta física              | 625           | 625     | 0                 | Ejecución físic              |                                |           |           |           | 0          | 0%                                        | 0                              | 0%                                                 | 0%                                           | 0%                                                 |
|                                                                                                                    |                                                                                         | Meta financier           | 715500        | 715500  |                   | Ejecución fina               | 67339.76                       | 64261.51  | 59095.35  | 47829.11  | 238525.73  | 33.34%                                    | 400734.09                      | 56.01%                                             | 33.34%                                       | 56.01%                                             |
| 310196-SANEAMIENTO CALLE (S) Y RECOLECCION DE DESECHOS Y RESIDUOS SOLIDOS DEL MUNICIPIO DE ZARAGOZA, CHIMALTENANGO | Evento                                                                                  | Meta física              | 12            | 12      | 0                 | Ejecución física             | 1                              | 1         | 1         | 1         | 4          | 33.33%                                    | 8                              | 66.67%                                             | 33.33%                                       | 66.67%                                             |
|                                                                                                                    |                                                                                         | Meta financiera          | 715500        | 715500  | 0                 | Ejecución financiera         | 67339.76                       | 64261.51  | 59095.35  | 47829.11  | 238525.73  | 33.34%                                    | 400734.09                      | 56.01%                                             | 33.34%                                       | 56.01%                                             |

Avance de Metas Físicas y Financieras

Ejecución mensual - Segundo Cuatrimestre 2023

Entidad: MUNICIPALIDAD DE ZARAGOZA

Fecha y Hora: 7/09/2023 20:43

| Producto/Intervención                                                                                               | Unidad de Medida                                                                        | Metas física/financiera | Inicial Anual | Vigente    | Reprogramaciones | Ejecución física/financiera | Ejecución Segundo Cuatrimestre |          |           |        |           | % Avance 2do. Cuatrimestre (Meta Vigente) | Acumulado al 2do. Cuatrimestre | % Avance Acumulado al 2do. Cuatrim. (Meta Vigente) | % de Avance 2do. Cuatrimestre (Meta Inicial) | % Avance Acumulado al 2do. Cuatrim. (Meta Inicial) |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|---------------|------------|------------------|-----------------------------|--------------------------------|----------|-----------|--------|-----------|-------------------------------------------|--------------------------------|----------------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------------|
|                                                                                                                     |                                                                                         |                         |               |            |                  |                             | Mayo                           | Junio    | Julio     | Agosto | Total     |                                           |                                |                                                    |                                              |                                                    |
| Eje Katun:                                                                                                          | Recursos naturales para hoy y para el futuro                                            |                         |               |            |                  |                             |                                |          |           |        |           |                                           |                                |                                                    |                                              |                                                    |
| Proridad Nacional de Desarrollo:                                                                                    | Acceso al agua y gestión de RRNN                                                        |                         |               |            |                  |                             |                                |          |           |        |           |                                           |                                |                                                    |                                              |                                                    |
| Meta Estratégica de Desarrollo:                                                                                     | Para 2030, lograr la ordenación sostenible y el uso eficiente de los recursos naturales |                         |               |            |                  |                             |                                |          |           |        |           |                                           |                                |                                                    |                                              |                                                    |
| Familias que reciben otros servicios de saneamiento (mercados, rastros, cementerios)                                | Familia                                                                                 | Meta física             | 500           | 500        | 0                | Ejecución físic             |                                |          |           |        | 0         | 0%                                        | 0                              | 0%                                                 | 0%                                           | 0%                                                 |
|                                                                                                                     |                                                                                         | Meta financier          | 2309180.83    | 2309180.83 |                  | Ejecución fina              | 14000                          | 190994   | 11000     | 11245  | 227239    | 9.84%                                     | 494502.98                      | 100%                                               | 9.84%                                        | 303%                                               |
| 299889-CONSTRUCCION MURO PERIMETRAL A PROPIEDAD MUNICIPAL UBICADA EN ZONA 2 DEL CASCO URBANO ZARAGOZA CHIMALTENANGO | Metro lineal                                                                            | Meta física             | 61.21         | 61.21      | 0                | Ejecución física            |                                |          |           |        | 0         | 0%                                        | 61.21                          | 100%                                               | 0%                                           | 100%                                               |
|                                                                                                                     |                                                                                         | Meta financiera         | 71911.27      | 217892.40  | 1                | Ejecución financiera        | 0                              | 0        | 0         | 0      | 0         | 0%                                        | 217892.40                      | 100%                                               | 0%                                           | 303%                                               |
| 310192-CONSERVACION CEMENTERIO MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE ZARAGOZA, CHIMALTENANGO                                   | Evento                                                                                  | Meta física             | 12            | 12         | 0                | Ejecución física            | 1                              | 1        | 1         | 1      | 4         | 33.33%                                    | 8                              | 66.67%                                             | 33.33%                                       | 66.67%                                             |
|                                                                                                                     |                                                                                         | Meta financiera         | 514323.16     | 514323.16  | 0                | Ejecución financiera        | 14000                          | 11000    | 11000     | 11245  | 47245     | 9.19%                                     | 96616.58                       | 18.79%                                             | 9.19%                                        | 18.79%                                             |
| 310749-MEJORAMIENTO CALLE (S) INTERIOR CEMENTERIO MUNICIPAL CASCO URBANO ZARAGOZA, CHIMALTENANGO                    | Metro cuadrado                                                                          | Meta física             | 1500          | 1500       | 0                | Ejecución física            |                                | 100      | 300       | 400    | 800       | 53.33%                                    | 800                            | 53.33%                                             | 53.33%                                       | 53.33%                                             |
|                                                                                                                     |                                                                                         | Meta financiera         | 1722946.40    | 899623.40  | 1                | Ejecución financiera        | 0                              | 179994   | 0         | 0      | 179994    | 20.01%                                    | 179994                         | 20.01%                                             | 10.45%                                       | 10.45%                                             |
| Eje Katun:                                                                                                          | Estado garante de los derechos humanos y conductor del desarrollo                       |                         |               |            |                  |                             |                                |          |           |        |           |                                           |                                |                                                    |                                              |                                                    |
| Proridad Nacional de Desarrollo:                                                                                    | Fortalecimiento institucional, seguridad y justicia                                     |                         |               |            |                  |                             |                                |          |           |        |           |                                           |                                |                                                    |                                              |                                                    |
| Meta Estratégica de Desarrollo:                                                                                     | Fortalecimiento institucional, seguridad y justicia                                     |                         |               |            |                  |                             |                                |          |           |        |           |                                           |                                |                                                    |                                              |                                                    |
| Jóvenes con participación en actividades de prevención de la violencia (MINGOB)                                     | Persona                                                                                 | Meta física             | 100           | 100        | 0                | Ejecución físic             |                                |          |           |        | 0         | 0%                                        | 0                              | 0%                                                 | 0%                                           | 0%                                                 |
|                                                                                                                     |                                                                                         | Meta financier          | 1655839.51    | 1655839.51 |                  | Ejecución fina              | 38393.52                       | 41225.57 | 253407.69 | 42170  | 375196.78 | 22.66%                                    | 500964.73                      | 20%                                                | 22.66%                                       | 21.32%                                             |
| 310742-MEJORAMIENTO CANCHA POLIDEPORTIVA ALDEA RINCON CHIQUITO ZARAGOZA, CHIMALTENANGO                              | Metro cuadrado                                                                          | Meta física             | 584           | 584        | 0                | Ejecución física            |                                |          |           | 268    | 268       | 45.89%                                    | 268                            | 45.89%                                             | 45.89%                                       | 45.89%                                             |
|                                                                                                                     |                                                                                         | Meta financiera         | 1070000       | 1140646    | 1                | Ejecución financiera        | 0                              | 0        | 228129.20 | 0      | 228129.20 | 20%                                       | 228129.20                      | 20%                                                | 21.32%                                       | 21.32%                                             |
| 310330-CONSERVACION A LA CULTURA EL DEPORTE Y LA RECREACION DEL MUNICIPIO DE ZARAGOZA, CHIMALTENANGO                | Evento                                                                                  | Meta física             | 12            | 12         | 0                | Ejecución física            | 1                              | 1        | 1         | 1      | 4         | 33.33%                                    | 8                              | 66.67%                                             | 33.33%                                       | 66.67%                                             |
|                                                                                                                     |                                                                                         | Meta financiera         | 585839.51     | 585839.51  | 0                | Ejecución financiera        | 38393.52                       | 41225.57 | 25278.49  | 42170  | 147067.58 | 25.1%                                     | 272835.53                      | 46.57%                                             | 25.1%                                        | 46.57%                                             |

Avance de Metas Físicas y Financieras Ejecución mensual - Segundo Cuatrimestre 2023

Entidad: MUNICIPALIDAD DE ZARAGOZA

Fecha y Hora: 7/09/2023 20:43

| Producto/Intervención                                                                                             | Unidad de Medida                                                                                                                                                                                                                           | Metas física/financiera | Inicial Anual | Vigente    | Reprogramaciones | Ejecución física/financiera | Ejecución Segundo Cuatrimestre |           |           |          |            | % Avance 2do. Cuatrimestre (Meta Vigente) | Acumulado al 2do. Cuatrimestre | % Avance Acumulado al 2do. Cuatrím. (Meta Vigente) | % de Avance 2do. Cuatrimestre (Meta Inicial) | % Avance Acumulado al 2do. Cuatrím. (Meta Inicial) |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|---------------|------------|------------------|-----------------------------|--------------------------------|-----------|-----------|----------|------------|-------------------------------------------|--------------------------------|----------------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------------|
|                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                            |                         |               |            |                  |                             | Mayo                           | Junio     | Julio     | Agosto   | Total      |                                           |                                |                                                    |                                              |                                                    |
| Eje Katun:                                                                                                        | Bienestar para la gente                                                                                                                                                                                                                    |                         |               |            |                  |                             |                                |           |           |          |            |                                           |                                |                                                    |                                              |                                                    |
| Proridad Nacional de Desarrollo:                                                                                  | Acceso a servicios de salud                                                                                                                                                                                                                |                         |               |            |                  |                             |                                |           |           |          |            |                                           |                                |                                                    |                                              |                                                    |
| Meta Estratégica de Desarrollo:                                                                                   | Lograr la cobertura sanitaria universal, en particular la protección contra los riesgos financieros, el acceso a servicios de salud, esenciales de calidad y el acceso a medicamentos y vacunas seguras, eficaces, asequibles y de calidad |                         |               |            |                  |                             |                                |           |           |          |            |                                           |                                |                                                    |                                              |                                                    |
| Madre de niño y niña menor de 5 años, que recibe consejería sobre prácticas del cuidado infantil. (MS             | Persona                                                                                                                                                                                                                                    | Meta física             | 300           | 300        | 0                | Ejecución físic             |                                |           |           |          | 0          | 0%                                        | 0                              | 0%                                                 | 0%                                           | 0%                                                 |
|                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                            | Meta financier          | 1199560.50    | 1199560.50 |                  | Ejecución fina              | 745278.34                      | 117705.42 | 210490.03 | 32951.86 | 1106425.65 | 92.24%                                    | 1544706.56                     | 73.18%                                             | 92.24%                                       | 73.18%                                             |
| 310702-CONSERVACION A LA SALUD PREVENTIVA Y ASISTENCIA SOCIAL DEL MUNICIPIO DE ZARAGOZA, CHIMALTENANGO            | Evento                                                                                                                                                                                                                                     | Meta física             | 12            | 12         | 1                | Ejecución física            | 1                              | 1         | 1         | 1        | 4          | 33.33%                                    | 8                              | 66.67%                                             | 33.33%                                       | 66.67%                                             |
|                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                            | Meta financiera         | 553067        | 553067     | 1                | Ejecución financiera        | 78130.77                       | 52833.19  | 42455.28  | 32951.86 | 206371.10  | 37.31%                                    | 404739.91                      | 73.18%                                             | 37.31%                                       | 73.18%                                             |
| 300859-CONSTRUCCION PUESTO DE SALUD ALDEA JOYA GRANDE ZARAGOZA, CHIMALTENANGO                                     | Metro cuadrado                                                                                                                                                                                                                             | Meta física             | 150           | 150        | 0                | Ejecución física            | 10                             | 5         | 10        | 7.88     | 32.88      | 21.92%                                    | 150                            | 100%                                               | 21.92%                                       | 100%                                               |
|                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                            | Meta financiera         | 1199560.50    | 1199560.50 | 0                | Ejecución financiera        | 667147.57                      | 64872.23  | 168034.75 | 0        | 900054.55  | 75.03%                                    | 1139966.65                     | 95.03%                                             | 75.03%                                       | 95.03%                                             |
| Eje Katun:                                                                                                        | Bienestar para la gente                                                                                                                                                                                                                    |                         |               |            |                  |                             |                                |           |           |          |            |                                           |                                |                                                    |                                              |                                                    |
| Proridad Nacional de Desarrollo:                                                                                  | Reducción de la pobreza y protección social                                                                                                                                                                                                |                         |               |            |                  |                             |                                |           |           |          |            |                                           |                                |                                                    |                                              |                                                    |
| Meta Estratégica de Desarrollo:                                                                                   | Implementar sistemas y medidas de protección social para todos nacionalmente apropiadas, incluidos pisos, y para el año 2030 lograr una cobertura sustancial de los pobres y los vulnerables                                               |                         |               |            |                  |                             |                                |           |           |          |            |                                           |                                |                                                    |                                              |                                                    |
| Mujeres beneficiadas con capacitación y asistencia técnica en proyectos productivos                               | Persona                                                                                                                                                                                                                                    | Meta física             | 300           | 300        | 0                | Ejecución físic             |                                |           |           |          | 0          | 0%                                        | 0                              | 0%                                                 | 0%                                           | 0%                                                 |
|                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                            | Meta financier          | 196000        | 196000     |                  | Ejecución fina              | 4402                           | 4638      | 4263.10   | 12678.41 | 25981.51   | 13.26%                                    | 41981.51                       | 21.42%                                             | 13.26%                                       | 21.42%                                             |
| 310266-CAPACITACION ASISTENCIA TECNICA Y DESARROLLO INTEGRAL DE LA MUJER DEL MUNICIPIO DE ZARAGOZA, CHIMALTENANGO | Evento                                                                                                                                                                                                                                     | Meta física             | 12            | 12         | 0                | Ejecución física            | 1                              | 1         | 1         | 1        | 4          | 33.33%                                    | 8                              | 66.67%                                             | 33.33%                                       | 66.67%                                             |
|                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                            | Meta financiera         | 196000        | 196000     | 0                | Ejecución financiera        | 4402                           | 4638      | 4263.10   | 12678.41 | 25981.51   | 13.26%                                    | 41981.51                       | 21.42%                                             | 13.26%                                       | 21.42%                                             |
| Eje Katun:                                                                                                        | Bienestar para la gente                                                                                                                                                                                                                    |                         |               |            |                  |                             |                                |           |           |          |            |                                           |                                |                                                    |                                              |                                                    |
| Proridad Nacional de Desarrollo:                                                                                  | Reducción de la pobreza y protección social                                                                                                                                                                                                |                         |               |            |                  |                             |                                |           |           |          |            |                                           |                                |                                                    |                                              |                                                    |
| Meta Estratégica de Desarrollo:                                                                                   | Para 2030, potenciar y promover la inclusión social, económica y política de todos, independientemente de su edad, sexo, discapacidad, raza, etnia, origen, religión o situación económica u otra condición                                |                         |               |            |                  |                             |                                |           |           |          |            |                                           |                                |                                                    |                                              |                                                    |
| Niños , niñas y adolescentes representados, atendidos y/o referenciados para la protección de                     | Persona                                                                                                                                                                                                                                    | Meta física             | 100           | 100        | 0                | Ejecución físic             |                                |           |           |          | 0          | 0%                                        | 0                              | 0%                                                 | 0%                                           | 0%                                                 |
|                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                            | Meta financier          | 385306.50     | 385306.50  |                  | Ejecución fina              | 30426.65                       | 21672.40  | 40203.60  | 26057.20 | 118359.85  | 30.72%                                    | 216732.36                      | 56.25%                                             | 30.72%                                       | 56.25%                                             |
| 310710-CONSERVACION SERVICIOS A LA NIÑEZ JUVENTUD Y ADOLESCENCIA DEL MUNICIPIO DE ZARAGOZA, CHIMALTENANGO         | Evento                                                                                                                                                                                                                                     | Meta física             | 12            | 12         | 0                | Ejecución física            | 1                              | 1         | 1         | 1        | 4          | 33.33%                                    | 8                              | 66.67%                                             | 33.33%                                       | 66.67%                                             |
|                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                            | Meta financiera         | 385306.50     | 385306.50  | 0                | Ejecución financiera        | 30426.65                       | 21672.40  | 40203.60  | 26057.20 | 118359.85  | 30.72%                                    | 216732.36                      | 56.25%                                             | 30.72%                                       | 56.25%                                             |


Avance de Metas Físicas y Financieras

Ejecución mensual - Segundo Cuatrimestre 2023

Entidad: MUNICIPALIDAD DE ZARAGOZA

Fecha y Hora: 7/09/2023 20:43

| Producto/Intervención                                                               | Unidad de Medida                                                  | Metas física/financie ra | Inicial Anual | Vigente | Repro gramaciones | Ejecución física/financie ra | Ejecución Segundo Cuatrimestre |          |          |          |           | % Avance 2do. Cuatrimestre (Meta Vigente) | Acumulado al 2do. Cuatrimestre | % Avance Acumulado al 2do. Cuatrím. (Meta Vigente) | % de Avance Cuatrimestre (Meta Inicial) | % Avance Acumulado al 2do. Cuatrím. (Meta Inicial) |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------|---------------|---------|-------------------|------------------------------|--------------------------------|----------|----------|----------|-----------|-------------------------------------------|--------------------------------|----------------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------------------------------|
|                                                                                     |                                                                   |                          |               |         |                   |                              | Mayo                           | Junio    | Julio    | Agosto   | Total     |                                           |                                |                                                    |                                         |                                                    |
| Eje Katun:                                                                          | Estado garante de los derechos humanos y conductor del desarrollo |                          |               |         |                   |                              |                                |          |          |          |           |                                           |                                |                                                    |                                         |                                                    |
| Proridad Nacional de Desarrollo:                                                    | Fortalecimiento institucional, seguridad y justicia               |                          |               |         |                   |                              |                                |          |          |          |           |                                           |                                |                                                    |                                         |                                                    |
| Meta Estratégica de Desarrollo:                                                     | Fortalecimiento institucional, seguridad y justicia               |                          |               |         |                   |                              |                                |          |          |          |           |                                           |                                |                                                    |                                         |                                                    |
| Seguridad preventiva y del delito en áreas de mayor incidencia criminal (MINGOB)    | Evento                                                            | Meta física              | 1000          | 1000    | 0                 | Ejecución físic              |                                |          |          |          | 0         | 0%                                        | 0                              | 0%                                                 | 0%                                      | 0%                                                 |
|                                                                                     |                                                                   | Meta financier           | 1169500       | 1169500 |                   | Ejecución fina               | 86730.54                       | 94966.51 | 68595.80 | 63991.13 | 314283.98 | 26.87%                                    | 687978.34                      | 58.83%                                             | 26.87%                                  | 58.83%                                             |
| 310324-APOYO SERVICIOS SEGURIDAD CIUDADANA DEL MUNICIPIO DE ZARAGOZA, CHIMALTENANGO | Evento                                                            | Meta física              | 12            | 12      | 0                 | Ejecución física             | 1                              | 1        | 1        | 1        | 4         | 33.33%                                    | 8                              | 66.67%                                             | 33.33%                                  | 66.67%                                             |
|                                                                                     |                                                                   | Meta financiera          | 1169500       | 1169500 | 0                 | Ejecución financiera         | 86730.54                       | 94966.51 | 68595.80 | 63991.13 | 314283.98 | 26.87%                                    | 687978.34                      | 58.83%                                             | 26.87%                                  | 58.83%                                             |

F: 

Alcalde Municipal

