

Avance de Metas Físicas y Financieras
Ejecución mensual - Tercer Cuatrimestre 2023

Entidad: MUNICIPALIDAD DE ZARAGOZA

Fecha y Hora: 10/01/2024 19:17

Producto/Intervención	Unidad de Medida	Metas física/financie ra	Inicial Anual	Vigente	Repro grama ciones	Ejecución física/financie ra	Ejecución Tercer Cuatrimestre					% Avance 3er. Cuatrimestre (Meta Vigente)	Acumulado al 3er. Cuatrimestre	% Avance Acumulado al 3er. Cuatrim. (Meta Vigente)	% de Avance 3er. Cuatrimestre (Meta Inicial)	% Avance Acumulado al 3er. Cuatrim. (Meta Inicial)
							Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total					
Eje Katun:	Estado garante de los derechos humanos y conductor del desarrollo															
Proridad Nacional de Desarrollo:	Fortalecimiento institucional, seguridad y justicia															
Meta Estratégica de Desarrollo:	Fortalecimiento institucional, seguridad y justicia															
Áreas con alumbrado público	Metro cuadrado	Meta física	5000	5000	0	Ejecución físic					0	0%	0	0%	0%	0%
		Meta financier	905100	905100		Ejecución fina	91218.98	63932.39	67087.94	74767.81	297007.12	32.81%	887343.40	100%	32.81%	98.04%
310334-CONSERVACION RED DE ALUMBRADO PUBLICO DEL MUNICIPIO DE ZARAGOZA, CHIMALTENANGO	Evento	Meta física	12	12	0	Ejecución física	1	1	1	1	4	33.33%	12	100%	33.33%	100%
		Meta financiera	905100	887343.40	1	Ejecución financiera	91218.98	63932.39	67087.94	74767.81	297007.12	33.47%	887343.40	100%	32.81%	98.04%
Eje Katun:	Guatemala Urbana y Rural															
Proridad Nacional de Desarrollo:	Ordenamiento Territorial															
Meta Estratégica de Desarrollo:	El 100.0% de los municipios cuentan con planes de ordenamiento territorial integral que se implementan satisfactoriamente															
Areas con ordenamiento vial	Metro cuadrado	Meta física			0	Ejecución físic					0	0%	0	0%	0%	0%
		Meta financier	1544411.27	1544411.27		Ejecución fina	283147.02	49346.23	59091.44	321012.52	712597.21	46.14%	1564038.68	100%	46.14%	83.32%
299554-MEJORAMIENTO CALLE 4TA CALLE A Y 4TA AVENIDA A ENTRE 4TA CALLE Y LOTIFICACION VILLAS DE ZARAGOZA ZONA 3 CASCO URBANO ZARAGOZA CHIMALTENANGO	Metro cuadrado	Meta física	80.64	80.64	0	Ejecución física					0	0%	80.64	100%	0%	100%
		Meta financiera	71911.27	59917.27	1	Ejecución financiera	0	0	0	0	0	0%	59917.27	100%	0%	83.32%
310582-CONSERVACION CALLE (S) DEL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE ZARAGOZA, CHIMALTENANGO	Evento	Meta física	12	12	0	Ejecución física	1	1	1	1	4	33.33%	12	100%	33.33%	100%
		Meta financiera	572500	622896.04	1	Ejecución financiera	24459.60	49346.23	33971.44	120260.99	228038.26	36.61%	622896.04	100%	39.83%	108.8%
310746-MEJORAMIENTO CALLE 9A CALLE FINAL ZONA 4 CASCO URBANO ZARAGOZA, CHIMALTENANGO	Centrimetro cuadrado	Meta física	700	692.05	2	Ejecución física	200	200	11.05		411.05	59.4%	692.05	100%	58.72%	98.86%
		Meta financiera	550000	567225.37	2	Ejecución financiera	258687.42	0	0	200751.53	459438.95	81%	567225.37	100%	83.53%	103.13%
292363-MEJORAMIENTO CALLE 4TA CALLE A Y 5TA AVENIDA SECTOR LOS CORNEJOS ZONA 1 ZARAGOZA, CHIMALTENANGO	Centrimetro cuadrado	Meta física	450	475	2	Ejecución física	51				51	10.74%	475	100%	11.33%	105.56%
		Meta financiera	350000	314000	1	Ejecución financiera	0	0	25120	0	25120	8%	314000	100%	7.18%	89.71%

Avance de Metas Físicas y Financieras
Ejecución mensual - Tercer Cuatrimestre 2023

Entidad: MUNICIPALIDAD DE ZARAGOZA

Fecha y Hora: 10/01/2024 19:17

Producto/Intervención	Unidad de Medida	Metas física/financiera	Inicial Anual	Vigente	Reprogramaciones	Ejecución física/financiera	Ejecución Tercer Cuatrimestre					% Avance 3er. Cuatrimestre (Meta Vigente)	Acumulado al 3er. Cuatrimestre	% Avance Acumulado al 3er. Cuatrim. (Meta Vigente)	% de Avance 3er. Cuatrimestre (Meta Inicial)	% Avance Acumulado al 3er. Cuatrim. (Meta Inicial)
							Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total					
Eje Katun:	Recursos naturales para hoy y para el futuro															
Proridad Nacional de Desarrollo:	Acceso al agua y gestión de RRNN															
Meta Estratégica de Desarrollo:	Para 2020, promover la ordenación sostenible de todos los tipos de bosques, poner fin a la deforestación, recuperar los bosques degradados e incrementar la forestación y la reforestación a nivel de país															
Áreas municipales reforestadas o conservadas	Hectarea	Meta física	5	5	0	Ejecución físic					0	0%	0	0%	0%	0%
		Meta financier	210000	210000		Ejecución fina	0	0	0	0	0	0%	198368.81	100%	0%	94.46%
310517-CONSERVACION BOSQUES NATURALES DEL MUNICIPIO DE ZARAGOZA, CHIMALTENANGO	Evento	Meta física	12	12	0	Ejecución física	1	1	1	1	4	33.33%	12	100%	33.33%	100%
		Meta financiera	210000	198368.81	2	Ejecución financiera	0	0	0	0	0	0%	198368.81	100%	0%	94.46%
Eje Katun:	Bienestar para la gente															
Proridad Nacional de Desarrollo:	Reducción de la pobreza y protección social															
Meta Estratégica de Desarrollo:	Para 2030, potenciar y promover la inclusión social, económica y política de todos, independientemente de su edad, sexo, discapacidad, raza, etnia, origen, religión o situación económica u otra condición															
Carreteras y caminos terciarios	Kilometro	Meta física	500	500	0	Ejecución físic					0	0%	0	0%	0%	0%
		Meta financier	4868989.77	4868989.77		Ejecución fina	741052.77	657337.51	1477229.3	795779.74	3671399.32	75.4%	8009384.24	100%	75.4%	100%
314752-MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR LOS CUMES ALDEA JOYA GRANDE ZARAGOZA, CHIMALTENANGO	Metro cuadrado	Meta física	167	229	2	Ejecución física	100	86			186	81.22%	229	100%	111.38%	137.13%
		Meta financiera	86178.40	86178.40	1	Ejecución financiera	0	0	68222.40	0	68222.40	79.16%	86178.40	100%	79.16%	100%
317522-MEJORAMIENTO CALLE LOS MARROQUINES SECTOR II ALDEA PUERTA ABAJO ZARAGOZA, CHIMALTENANGO	Metro cuadrado	Meta física	585	645	2	Ejecución física	400	79			479	74.26%	645	100%	81.88%	110.26%
		Meta financiera	388351.80	388351.80	1	Ejecución financiera	304399.87	0	42071.08	0	346470.95	89.22%	388351.80	100%	89.22%	100%
317521-MEJORAMIENTO CALLE SECTOR LOS ARRIAGA ALDEA EL CUNTIC ZARAGOZA, CHIMALTENANGO	Metro cuadrado	Meta física	415	415	1	Ejecución física	200	49			249	60%	415	100%	60%	100%
		Meta financiera	209404.23	208582.88	2	Ejecución financiera	117266.37	0	49435.66	0	166702.03	79.92%	208582.88	100%	79.61%	99.61%
312818-MEJORAMIENTO CAMINO RURAL QUE CONDUCE AL CEMENTERIO COMUNAL DE LA ALDEA RINCON GRANDE ZARAGOZA, CHIMALTENANGO	Metro cuadrado	Meta física	1500	1500	1	Ejecución física	1000	300	34		1334	88.93%	1500	100%	88.93%	100%
		Meta financiera	899623.40	899623.40	1	Ejecución financiera	138043.83	0	333004.60	386694.12	857742.55	95.34%	899623.40	100%	95.34%	100%
312816-MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR LA VIRGEN ALDEA LAS LOMAS ZARAGOZA, CHIMALTENANGO	Metro cuadrado	Meta física	1006	1036	2	Ejecución física	400	450	67		917	88.51%	1036	100%	91.15%	102.98%
		Meta financiera	899750	1068738.78	2	Ejecución financiera	0	366522.16	209461.80	312804.82	888788.78	83.16%	1068738.78	100%	98.78%	118.78%
292346-MEJORAMIENTO CALLE SECTOR LOS CUXIL ALDEA JOY	Metro cuadrado	Meta física	300	429	2	Ejecución física	49				49	11.42%	429	100%	16.33%	143%

Avance de Metas Físicas y Financieras
Ejecución mensual - Tercer Cuatrimestre 2023

Entidad: MUNICIPALIDAD DE ZARAGOZA

Fecha y Hora: 10/01/2024 19:17

Producto/Intervención	Unidad de Medida	Metas física/financiera	Inicial Anual	Vigente	Reprogramaciones	Ejecución física/financiera	Ejecución Tercer Cuatrimestre					% Avance 3er. Cuatrimestre (Meta Vigente)	Acumulado al 3er. Cuatrimestre	% Avance Acumulado al 3er. Cuatrimestre (Meta Vigente)	% de Avance 3er. Cuatrimestre (Meta Inicial)	% Avance Acumulado al 3er. Cuatrimestre (Meta Inicial)
							Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total					
292346-MEJORAMIENTO CALLE SECTOR LOS CUXIL ALDEA JOY	Metro cuadrado	Meta financiera	311824	299400	1	Ejecución financiera	0	0	23952	0	23952	8%	299400	100%	7.68%	96.02%
299555-CONSTRUCCION MURO DE CONTENCIÓN SECTOR LOS ROQUELES ALDEA LAS LOMAS ZARAGOZA CHIMALTENANGO	Metro	Meta física	70	70	0	Ejecución física					0	0%	70	100%	0%	100%
		Meta financiera	203652.67	203652.67	0	Ejecución financiera	0	0	0	0	0	0%	203652.67	100%	0%	100%
310256-CONSERVACION CAMINO RURAL (S) DEL MUNICIPIO DE ZARAGOZA, CHIMALTENANGO	Evento	Meta física	12	12	0	Ejecución física	1	1	1	1	4	33.33%	12	100%	33.33%	100%
		Meta financiera	310827.47	523744.66	2	Ejecución financiera	1452.70	25520	72044.17	96280.80	195297.67	37.29%	523744.66	100%	62.83%	168.5%
292358-MEJORAMIENTO CALLE SECTOR LOS BUSITOS ALDEA LAS LOMAS ZARAGOZA, CHIMALTENANGO	Metro cuadrado	Meta física	838	939.50	1	Ejecución física					0	0%	939.50	100%	0%	112.11%
		Meta financiera	754106	803707	1	Ejecución financiera	0	112962.33	0	0	112962.33	14.06%	803707	100%	14.98%	106.58%
300860-MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR LA CAPILLA ALDEA LAS LOMAS ZARAGOZA, CHIMALTENANGO	Metro cuadrado	Meta física	1926	2254	1	Ejecución física	139				139	6.17%	2254	100%	7.22%	117.03%
		Meta financiera	1977737.63	2005556	1	Ejecución financiera	0	0	419505.98	0	419505.98	20.92%	2005556	100%	21.21%	101.41%
297501-MEJORAMIENTO CAMINO RURAL PRINCIPAL ALDEA LAS COLMENAS ZARAGOZA, CHIMALTENANGO	Metro cuadrado	Meta física	1796	1925	1	Ejecución física	187				187	9.71%	1925	100%	10.41%	107.18%
		Meta financiera	884490	1069468.35	1	Ejecución financiera	179890	0	259531.61	0	439421.61	41.09%	1069468.35	100%	49.68%	120.91%
294243-MEJORAMIENTO CALLE SECTOR LA TORRE ALDEA EL LLANO ZARAGOZA, CHIMALTENANGO	Metro cuadrado	Meta física	645	772	1	Ejecución física					0	0%	772	100%	0%	119.69%
		Meta financiera	426352	452380.30	1	Ejecución financiera	0	152333.02	0	0	152333.02	33.67%	452380.30	100%	35.73%	106.1%
Eje Katun:																
Proridad Nacional de Desarrollo:																
Meta Estratégica de Desarrollo:																
Dirección y Coordinación	Documento	Meta física			0	Ejecución físic	1	1	1	1	4	0%	12	0%	0%	0%
		Meta financier	7865297.98	7865297.98		Ejecución fina	649770.51	815531.23	654385.26	781081.91	2900768.91	36.88%	9281278.85	100%	36.88%	118%
Dirección y Coordinación	Documento	Meta física	12	12	0	Ejecución física	1	1	1	1	4	33.33%	12	100%	33.33%	100%
		Meta financiera	7865297.98	9281278.85	2	Ejecución financiera	649770.51	815531.23	654385.26	781081.91	2900768.91	31.25%	9281278.85	100%	36.88%	118%

Avance de Metas Físicas y Financieras

Ejecución mensual - Tercer Cuatrimestre 2023

Entidad: MUNICIPALIDAD DE ZARAGOZA

Fecha y Hora: 10/01/2024 19:17

Producto/Intervención	Unidad de Medida	Metas física/financie ra	Inicial Anual	Vigente	Repro grama ciones	Ejecución física/financie ra	Ejecución Tercer Cuatrimestre					% Avance 3er. Cuatrimestre (Meta Vigente)	Acumulado al 3er. Cuatrimestre	% Avance Acumulado al 3er. Cuatrím. (Meta Vigente)	% de Avance 3er. Cuatrimestre (Meta Inicial)	% Avance Acumulado al 3er. Cuatrím. (Meta Inicial)
							Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total					
Eje Katun:	Bienestar para la gente															
Proridad Nacional de Desarrollo:	Educación															
Meta Estratégica de Desarrollo:	Para 2030, velar porque todas las niñas y todos los niños tengan una enseñanza primaria y secundaria completa, gratuita, equitativa y de calidad que produzca resultados de aprendizajes pertinentes y efectivos															
Estudiantes de primaria monolingue atendidos en el sistema escolar	Persona	Meta física			0	Ejecución físic					0	0%	0	0%	0%	0%
		Meta financier	5474458.28	5474458.28		Ejecución fina	2122189.1	109443.15	578196.21	165588.45	2975416.98	54.35%	5762210.44	100%	54.35%	103.74%
304469-AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA MANCHEREN GRANDE ZARAGOZA, CHIMALTENANGO	Metro cuadrado	Meta física	519	519	0	Ejecución física	40	18			58	11.18%	519	100%	11.18%	100%
		Meta financiera	1151210.98	1194213	2	Ejecución financiera	486282.05	0	179115.33	0	665397.38	55.72%	1194213	100%	57.8%	103.74%
300853-AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA RICON CHIQUITO ZARAGOZA, CHIMALTENANGO	Metro cuadrado	Meta física	153	172	1	Ejecución física	11.40				11.40	6.63%	172	100%	7.45%	112.42%
		Meta financiera	1159775	1204784.55	1	Ejecución financiera	147337.82	0	129441.16	0	276778.98	22.97%	1204784.55	100%	23.86%	103.88%
310262-APOYO A LA EDUCACION PRIMARIA DEL MUNICIPIO DE ZARAGOZA, CHIMALTENANGO	Evento	Meta física	12	12	0	Ejecución física	1	1	1	1	4	33.33%	12	100%	33.33%	100%
		Meta financiera	399800	445404.66	1	Ejecución financiera	43635.17	26881.50	31211.50	15229.50	116957.67	26.26%	445404.66	100%	29.25%	111.41%
297497-AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA RINCON GRANDE ZARAGOZA, CHIMALTENANGO	Metro cuadrado	Meta física	568	568	0	Ejecución física	41				41	7.22%	568	100%	7.22%	100%
		Meta financiera	1547931.50	1568021.75	2	Ejecución financiera	1108102.40	0	0	150358.95	1258461.35	80.26%	1568021.75	100%	81.3%	101.3%
297499-AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA LAS LOMAS ZARAGOZA, CHIMALTENANGO	Metro cuadrado	Meta física	520	520	0	Ejecución física	51				51	9.81%	520	100%	9.81%	100%
		Meta financiera	1215740.80	1349786.48	1	Ejecución financiera	336831.73	82561.65	238428.22	0	657821.60	48.74%	1349786.48	100%	54.11%	111.03%

Avance de Metas Físicas y Financieras
Ejecución mensual - Tercer Cuatrimestre 2023

Entidad: MUNICIPALIDAD DE ZARAGOZA

Fecha y Hora: 10/01/2024 19:17

Producto/Intervención	Unidad de Medida	Metas física/financie ra	Inicial Anual	Vigente	Repro grama ciones	Ejecución física/financie ra	Ejecución Tercer Cuatrimestre					% Avance 3er. Cuatrimestre (Meta Vigente)	Acumulado al 3er. Cuatrimestre	% Avance Acumulado al 3er. Cuatrim. (Meta Vigente)	% de Avance 3er. Cuatrimestre (Meta Inicial)	% Avance Acumulado al 3er. Cuatrim. (Meta Inicial)
							Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total					
Eje Katun:	Recursos naturales para hoy y para el futuro															
Proridad Nacional de Desarrollo:	Acceso al agua y gestión de RRNN															
Meta Estratégica de Desarrollo:	Para 2030, lograr la ordenación sostenible y el uso eficiente de los recursos naturales															
Familias con servicios de agua apta para consumo humano	Familia	Meta física	968	968	0	Ejecución físic					0	0%	0	0%	0%	0%
		Meta financier	5358530	5358530		Ejecución fina	1180792.2	707666.44	1739041.0	840743.39	4468243.17	83.39%	9772439.93	100%	83.39%	101.66%
311229-MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE ZONA 2 CASCO URBANO ZARAGOZA, CHIMALTENANGO	Pie	Meta física	1200	1200	1	Ejecución física	200	200	14.60		414.60	34.55%	1200	100%	34.55%	100%
		Meta financiera	3025328	3075542	2	Ejecución financiera	674285.11	250255.13	1224652.78	321283.38	2470476.40	80.33%	3075542	100%	81.66%	101.66%
310771-CONSERVACION SISTEMA DE AGUA POTABLE DEL MUNICIPIO DE ZARAGOZA, CHIMALTENANGO	Evento	Meta física	12	12	0	Ejecución física	1	1	1	1	4	33.33%	12	100%	33.33%	100%
		Meta financiera	5084530	6385922.43	1	Ejecución financiera	478616.95	435518.37	479107.44	437963.95	1831206.71	28.68%	6385922.43	100%	36.02%	125.6%
310254-CONSERVACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO DEL MUNICIPIO DE ZARAGOZA, CHIMALTENANGO	Evento	Meta física	12	12	0	Ejecución física	1	1	1	1	4	33.33%	12	100%	33.33%	100%
		Meta financiera	274000	310975.50	1	Ejecución financiera	27890.22	21892.94	35280.84	81496.06	166560.06	53.56%	310975.50	100%	60.79%	113.49%
Eje Katun:	Recursos naturales para hoy y para el futuro															
Proridad Nacional de Desarrollo:	Acceso al agua y gestión de RRNN															
Meta Estratégica de Desarrollo:	Para 2030, lograr la ordenación sostenible y el uso eficiente de los recursos naturales															
Familias con servicios de recolección, tratamiento y disposición final de desechos y resi	Familia	Meta física	625	625	0	Ejecución físic					0	0%	0	0%	0%	0%
		Meta financier	715500	715500		Ejecución fina	39044.05	35000	40648.68	49733.46	164426.19	22.98%	565160.28	100%	22.98%	78.99%
310196-SANEAMIENTO CALLE (S) Y RECOLECCION DE DESECHOS Y RESIDUOS SOLIDOS DEL MUNICIPIO DE ZARAGOZA, CHIMALTENANGO	Evento	Meta física	12	12	0	Ejecución física	1	1	1	1	4	33.33%	12	100%	33.33%	100%
		Meta financiera	715500	565160.28	1	Ejecución financiera	39044.05	35000	40648.68	49733.46	164426.19	29.09%	565160.28	100%	22.98%	78.99%

Avance de Metas Físicas y Financieras
Ejecución mensual - Tercer Cuatrimestre 2023

Entidad: MUNICIPALIDAD DE ZARAGOZA

Fecha y Hora: 10/01/2024 19:17

Producto/Intervención	Unidad de Medida	Metas física/financie ra	Inicial Anual	Vigente	Repro grama ciones	Ejecución física/financie ra	Ejecución Tercer Cuatrimestre					% Avance 3er. Cuatrimestre (Meta Vigente)	Acumulado al 3er. Cuatrimestre	% Avance Acumulado al 3er. Cuatrim. (Meta Vigente)	% de Avance 3er. Cuatrimestre (Meta Inicial)	% Avance Acumulado al 3er. Cuatrim. (Meta Inicial)
							Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total					
Eje Katun:	Recursos naturales para hoy y para el futuro															
Proridad Nacional de Desarrollo:	Acceso al agua y gestión de RRNN															
Meta Estratégica de Desarrollo:	Para 2030, lograr la ordenación sostenible y el uso eficiente de los recursos naturales															
Familias que reciben otros servicios de saneamiento (mercados, rastros, cementerios)	Familia	Meta física	500	500	0	Ejecución físic					0	0%	0	0%	0%	0%
		Meta financier	2309180.83	2309180.83		Ejecución fina	459550.12	12590	13282.98	463590.88	949013.98	41.1%	1443516.96	100%	41.1%	303%
299889-CONSTRUCCION MURO PERIMETRAL A PROPIEDAD MUNICIPAL UBICADA EN ZONA 2 DEL CASCO URBANO ZARAGOZA CHIMALTENANGO	Metro lineal	Meta física	61.21	61.21	0	Ejecución física					0	0%	61.21	100%	0%	100%
		Meta financiera	71911.27	217892.40	1	Ejecución financiera	0	0	0	0	0	0%	217892.40	100%	0%	303%
310192-CONSERVACION CEMENTERIO MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE ZARAGOZA, CHIMALTENANGO	Evento	Meta física	12	12	0	Ejecución física	1	1	1	1	4	33.33%	12	100%	33.33%	100%
		Meta financiera	514323.16	146654.56	1	Ejecución financiera	13165	12590	13282.98	11000	50037.98	34.12%	146654.56	100%	9.73%	28.51%
310749-MEJORAMIENTO CALLE (S) INTERIOR CEMENTERIO MUNICIPAL CASCO URBANO ZARAGOZA, CHIMALTENANGO	Metro cuadrado	Meta física	1500	1615	1	Ejecución física	300	300	215		815	50.46%	1615	100%	54.33%	107.67%
		Meta financiera	1722946.40	1078970	2	Ejecución financiera	446385.12	0	0	452590.88	898976	83.32%	1078970	100%	52.18%	62.62%
Eje Katun:	Estado garante de los derechos humanos y conductor del desarrollo															
Proridad Nacional de Desarrollo:	Fortalecimiento institucional, seguridad y justicia															
Meta Estratégica de Desarrollo:	Fortalecimiento institucional, seguridad y justicia															
Jóvenes con participación en actividades de prevención de la violencia (MINGOB)	Persona	Meta física	100	100	0	Ejecución físic					0	0%	0	0%	0%	0%
		Meta financier	1655839.51	1655839.51		Ejecución fina	980150.18	212764	50090.83	322707.88	1565712.89	94.56%	2066677.62	100%	94.56%	114.95%
310742-MEJORAMIENTO CANCHA POLIDEPORTIVA ALDEA RINCON CHIQUITO ZARAGOZA, CHIMALTENANGO	Metro cuadrado	Meta física	584	584	0	Ejecución física	100	100	100	16	316	54.11%	584	100%	54.11%	100%
		Meta financiera	1070000	1230014.20	2	Ejecución financiera	821265.12	0	0	180619.88	1001885	81.45%	1230014.20	100%	93.63%	114.95%
310330-CONSERVACION A LA CULTURA EL DEPORTE Y LA RECREACION DEL MUNICIPIO DE ZARAGOZA, CHIMALTENANGO	Evento	Meta física	12	12	0	Ejecución física	1	1	1	1	4	33.33%	12	100%	33.33%	100%
		Meta financiera	585839.51	836663.42	1	Ejecución financiera	158885.06	212764	50090.83	142088	563827.89	67.39%	836663.42	100%	96.24%	142.81%

Avance de Metas Físicas y Financieras
Ejecución mensual - Tercer Cuatrimestre 2023

Entidad: MUNICIPALIDAD DE ZARAGOZA

Fecha y Hora: 10/01/2024 19:17

Producto/Intervención	Unidad de Medida	Metas física/financiera	Inicial Anual	Vigente	Reprogramaciones	Ejecución física/financiera	Ejecución Tercer Cuatrimestre					% Avance 3er. Cuatrimestre (Meta Vigente)	Acumulado al 3er. Cuatrimestre	% Avance Acumulado al 3er. Cuatrimestre (Meta Vigente)	% de Avance 3er. Cuatrimestre (Meta Inicial)	% Avance Acumulado al 3er. Cuatrimestre (Meta Inicial)
							Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total					
Eje Katun:	Bienestar para la gente															
Proridad Nacional de Desarrollo:	Acceso a servicios de salud															
Meta Estratégica de Desarrollo:	Lograr la cobertura sanitaria universal, en particular la protección contra los riesgos financieros, el acceso a servicios de salud, esenciales de calidad y el acceso a medicamentos y vacunas seguras, eficaces, asequibles y de calidad															
Madre de niño y niña menor de 5 años, que recibe consejería sobre prácticas del cuidado infantil. (MS	Persona	Meta física	300	300	0	Ejecución físic					0	0%	0	0%	0%	0%
		Meta financier	1199560.50	1199560.50		Ejecución fina	34021.56	88880.40	31951.14	37570.65	192423.75	16.04%	1737130.31	100%	16.04%	97.2%
310702-CONSERVACION A LA SALUD PREVENTIVA Y ASISTENCIA SOCIAL DEL MUNICIPIO DE ZARAGOZA, CHIMALTENANGO	Evento	Meta física	12	12	1	Ejecución física	1	1	1	1	4	33.33%	12	100%	33.33%	100%
		Meta financiera	553067	537569.81	2	Ejecución financiera	34021.56	29286.55	31951.14	37570.65	132829.90	24.71%	537569.81	100%	24.02%	97.2%
300859-CONSTRUCCION PUESTO DE SALUD ALDEA JOYA GRANDE ZARAGOZA, CHIMALTENANGO	Metro cuadrado	Meta física	150	150	0	Ejecución física					0	0%	150	100%	0%	100%
		Meta financiera	1199560.50	1199560.50	0	Ejecución financiera	0	59593.85	0	0	59593.85	4.97%	1199560.50	100%	4.97%	100%
Eje Katun:	Bienestar para la gente															
Proridad Nacional de Desarrollo:	Reducción de la pobreza y protección social															
Meta Estratégica de Desarrollo:	Implementar sistemas y medidas de protección social para todos nacionalmente apropiadas, incluidos pisos, y para el año 2030 lograr una cobertura sustancial de los pobres y los vulnerables															
Mujeres beneficiadas con capacitación y asistencia técnica en proyectos productivos	Persona	Meta física	300	300	0	Ejecución físic					0	0%	0	0%	0%	0%
		Meta financier	196000	196000		Ejecución fina	7137.85	7000	7000	7805	28942.85	14.77%	70924.36	100%	14.77%	36.19%
310266-CAPACITACION ASISTENCIA TECNICA Y DESARROLLO INTEGRAL DE LA MUJER DEL MUNICIPIO DE ZARAGOZA, CHIMALTENANGO	Evento	Meta física	12	12	0	Ejecución física	1	1	1	1	4	33.33%	12	100%	33.33%	100%
		Meta financiera	196000	70924.36	1	Ejecución financiera	7137.85	7000	7000	7805	28942.85	40.81%	70924.36	100%	14.77%	36.19%
Eje Katun:	Bienestar para la gente															
Proridad Nacional de Desarrollo:	Reducción de la pobreza y protección social															
Meta Estratégica de Desarrollo:	Para 2030, potenciar y promover la inclusión social, económica y política de todos, independientemente de su edad, sexo, discapacidad, raza, etnia, origen, religión o situación económica u otra condición															
Niños , niñas y adolescentes representados, atendidos y/o referenciados para la protección de	Persona	Meta física	100	100	0	Ejecución físic					0	0%	0	0%	0%	0%
		Meta financier	385306.50	385306.50		Ejecución fina	28264.20	386107.20	34241.20	158379.47	606992.07	157.53%	823724.43	100%	157.53%	213.78%
310710-CONSERVACION SERVICIOS A LA NIÑEZ JUVENTUD Y ADOLESCENCIA DEL MUNICIPIO DE ZARAGOZA, CHIMALTENANGO	Evento	Meta física	12	12	0	Ejecución física	1	1	1	1	4	33.33%	12	100%	33.33%	100%
		Meta financiera	385306.50	823724.43	1	Ejecución financiera	28264.20	386107.20	34241.20	158379.47	606992.07	73.69%	823724.43	100%	157.53%	213.78%

Avance de Metas Físicas y Financieras
Ejecución mensual - Tercer Cuatrimestre 2023

Entidad: MUNICIPALIDAD DE ZARAGOZA

Fecha y Hora: 10/01/2024 19:17

Producto/Intervención	Unidad de Medida	Metas física/financiera	Inicial Anual	Vigente	Reprogramaciones	Ejecución física/financiera	Ejecución Tercer Cuatrimestre					% Avance 3er. Cuatrimestre (Meta Vigente)	Acumulado al 3er. Cuatrimestre	% Avance Acumulado al 3er. Cuatrím. (Meta Vigente)	% de Avance 3er. Cuatrimestre (Meta Inicial)	% Avance Acumulado al 3er. Cuatrím. (Meta Inicial)
							Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total					
Eje Katun:	Estado garante de los derechos humanos y conductor del desarrollo															
Proridad Nacional de Desarrollo:	Fortalecimiento institucional, seguridad y justicia															
Meta Estratégica de Desarrollo:	Fortalecimiento institucional, seguridad y justicia															
Seguridad preventiva y del delito en áreas de mayor incidencia criminal (MINGOB)	Evento	Meta física	1000	1000	0	Ejecución físic					0	0%	0	0%	0%	0%
		Meta financier	1169500	1169500		Ejecución fina	54580.57	53680.57	56605.06	0	164866.20	14.1%	852844.54	100%	14.1%	72.92%
310324-APOYO SERVICIOS SEGURIDAD CIUDADANA DEL MUNICIPIO DE ZARAGOZA, CHIMALTENANGO	Evento	Meta física	12	12	0	Ejecución física	1	1	1	1	4	33.33%	12	100%	33.33%	100%
		Meta financiera	1169500	852868.54	1	Ejecución financiera	54580.57	53680.57	56605.06	0	164866.20	19.33%	852844.54	100%	14.1%	72.92%

F:

Alcalde Municipal

