

Avance de Metas Físicas y Financieras Primer Cuatrimestre 2025

Entidad: MUNICIPALIDAD DE ZARAGOZA

Fecha y Hora: 7/05/2025 09:21

Producto/Intervención	Unidad de Medida	Metas física/financiera	Inicial Anual	Vigente	Registro de Reprogramaciones	Ejecución física/financiera	Ejecución Primer Cuatrimestre					% de Avance (Meta vigente)	% de Avance (Meta inicial)
							Enero	Febrero	Marzo	Abril	Total		
Eje Katun:	Estado garante de los derechos humanos y conductor del desarrollo												
Proridad Nacional de Desarrollo:	Fortalecimiento institucional, seguridad y justicia												
Meta Estratégica de Desarrollo:	SIN MED ASOCIADA												
Áreas con alumbrado público	Metro cuadrado	Meta física	12000	12000	0	Ejecución física	1000	1000	1000	1000	4000	33.33%	33.33%
		Meta financiera	1250653.16	1250653.16	0	Ejecución financiera	140054.57	125672.30	92084.46	105767.76	463579.09	37.07%	37.07%
348456-CONSERVACION RED DE ALUMBRADO PUBLICO MUNICIPIO ZARAGOZA, CHIMALTENANGO	Metro cuadrado	Meta física	2400	2400	0	Ejecución física	200	200	200	200	800	33.33%	33.33%
		Meta financiera	1250653.16	1250653.16	0	Ejecución financiera	140054.57	125672.30	92084.46	105767.76	463579.09	37.07%	37.07%
Eje Katun:	Recursos naturales para hoy y para el futuro												
Proridad Nacional de Desarrollo:	Acceso al agua y gestión de RRNN												
Meta Estratégica de Desarrollo:	Para 2020, promover la ordenación sostenible de todos los tipos de bosques, poner fin a la deforestación, recuperar los bosques degradados e incrementar la forestación y la reforestación a nivel de país												
Áreas municipales reforestadas o conservadas	Hectarea	Meta física	120	120	0	Ejecución física	10	10	10	10	40	33.33%	33.33%
		Meta financiera	438238.58	438238.58	0	Ejecución financiera	8983.50	33483.50	12233.80	13163.50	67864.30	15.49%	15.49%
348459-CONSERVACION BOSQUES NATURALES Y MEDIO AMBIENTE, DEL MUNICIPIO DE ZARAGOZA, CHIMALTENANGO	Hectarea	Meta física	120	120	0	Ejecución física	10	10	10	10	40	33.33%	33.33%
		Meta financiera	438238.58	438238.58	0	Ejecución financiera	8983.50	33483.50	12233.80	13163.50	67864.30	15.49%	15.49%

Avance de Metas Físicas y Financieras Primer Cuatrimestre 2025

Entidad: **MUNICIPALIDAD DE ZARAGOZA**

Fecha y Hora: 7/05/2025 09:21

Producto/Intervención	Unidad de Medida	Metas física/financiera	Inicial Anual	Vigente	Registro de Reprogramaciones	Ejecución física/financiera	Ejecución Primer Cuatrimestre					% de Avance (Meta vigente)	% de Avance (Meta inicial)
							Enero	Febrero	Marzo	Abril	Total		
Eje Katun:	Bienestar para la gente												
Proridad Nacional de Desarrollo:	Educación												
Meta Estratégica de Desarrollo:	Para 2030, velar porque todas las niñas y todos los niños tengan una enseñanza primaria y secundaria completa, gratuita, equitativa y de calidad que produzca resultados de aprendizajes pertinentes y efectivos												
Estudiantes del ciclo básico atendidos en el sistema escolar	Metro	Meta física	26820	26820	0	Ejecución física	2235	2235	2235	2235	8940	33.33%	33.33%
		Meta financiera	869675	869675	0	Ejecución financiera	0	551174.14	0	0	551174.14	63.38%	63.38%
349398-MEJORAMIENTO INSTITUTO BASICO Y ESCUELA DE CIENCIAS COMERCIALES POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA LIC. CARLOS ABILIO GIRON NORIEGA ZARAGOZA, CHIMALTENANGO	Metro	Meta física	210	210	0	Ejecución física					0	0%	0%
		Meta financiera	90000	90000	0	Ejecución financiera					0	0%	0%
327879-MEJORAMIENTO INSTITUTO BASICO INEB ZONA 2 CASCO URBANO ZARAGOZA, CHIMALTENANGO	Metro cuadrado	Meta física	1462	1462	1	Ejecución física		1000			1000	68.4%	68.4%
		Meta financiera	779675	779675	1	Ejecución financiera	0	551174.14	0	0	551174.14	70.69%	70.69%

Avance de Metas Físicas y Financieras Primer Cuatrimestre 2025

Entidad: MUNICIPALIDAD DE ZARAGOZA

Fecha y Hora: 7/05/2025 09:21

Producto/Intervención	Unidad de Medida	Metas física/financiera	Inicial Anual	Vigente	Registro de Reprogramaciones	Ejecución física/financiera	Ejecución Primer Cuatrimestre					% de Avance (Meta vigente)	% de Avance (Meta inicial)
							Enero	Febrero	Marzo	Abril	Total		
Eje Katun:	Bienestar para la gente												
Proridad Nacional de Desarrollo:	Educación												
Meta Estratégica de Desarrollo:	Para 2030, velar porque todas las niñas y todos los niños tengan una enseñanza primaria y secundaria completa, gratuita, equitativa y de calidad que produzca resultados de aprendizajes pertinentes y efectivos												
Estudiantes del nivel primario bilingües atendidos en el sistema escolar	Persona	Meta física	26820	26820	0	Ejecución física	2235	2235	2235	2235	8940	33.33%	33.33%
		Meta financiera	3679102.37	3679102.37	0	Ejecución financiera	14416.87	125585.95	525688.34	49532.49	715223.65	19.44%	19.44%
348452-APOYO A LA EDUCACION PRIMARIA URBANA Y RURAL DEL MUNICIPIO DE ZARAGOZA, CHIMALTENANGO	Persona	Meta física	26820	26820	0	Ejecución física	2235	2235	2235	2235	8940	33.33%	33.33%
		Meta financiera	1285377.20	1285377.20	0	Ejecución financiera	14416.87	125585.95	62275.80	49532.49	251811.11	19.59%	19.59%
340745-MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA OFICIAL URBANA MIXTA DR. MARIANO GALVEZ, ZONA 2 ZARAGOZA, CHIMALTENANGO	Metro cuadrado	Meta física	500	500	0	Ejecución física					0	0%	0%
		Meta financiera	648264	648264	0	Ejecución financiera					0	0%	0%
331670-AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA EORM ALDEA AGUA DULCE ZARAGOZA, CHIMALTENANGO	Metro cuadrado	Meta física	50	50	0	Ejecución física					0	0%	0%
		Meta financiera	300000	300000	0	Ejecución financiera					0	0%	0%
314469-AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA EL LLANO ZARAGOZA, CHIMALTENANGO	Metro cuadrado	Meta física	550	550	1	Ejecución física			150		150	27.27%	27.27%
		Meta financiera	1445461.17	1445461.17	1	Ejecución financiera	0	0	463412.54	0	463412.54	32.06%	32.06%

Avance de Metas Físicas y Financieras Primer Cuatrimestre 2025

Entidad: **MUNICIPALIDAD DE ZARAGOZA**

Fecha y Hora: 7/05/2025 09:21

Producto/Intervención	Unidad de Medida	Metas física/financiera	Inicial Anual	Vigente	Registro de Reprogramaciones	Ejecución física/financiera	Ejecución Primer Cuatrimestre					% de Avance (Meta vigente)	% de Avance (Meta inicial)
							Enero	Febrero	Marzo	Abril	Total		
Eje Katun:	Recursos naturales para hoy y para el futuro												
Proridad Nacional de Desarrollo:	Acceso al agua y gestión de RRNN												
Meta Estratégica de Desarrollo:	Para 2030, lograr la ordenación sostenible y el uso eficiente de los recursos naturales												
Familias con servicios de agua apta para consumo humano	Metro	Meta física	5364	5364	0	Ejecución física	447	447	447	447	1788	33.33%	33.33%
		Meta financiera	10707225.28	10707225.28	0	Ejecución financiera	448865.52	551148.29	631305.67	585057.24	2216376.72	20.7%	20.7%
331681-AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA JOYA GRANDE ZARAGOZA, CHIMALTENANGO	Metro	Meta física	365	365	0	Ejecución física					0	0%	0%
		Meta financiera	2890938	2890938	0	Ejecución financiera					0	0%	0%
348443-APOYO SISTEMA DE AGUA POTABLE DEL MUNICIPIO DE ZARAGOZA, CHIMALTENANGO	Persona	Meta física	26820	26820	0	Ejecución física	2235	2235	2235	2235	8940	33.33%	33.33%
		Meta financiera	5612648.28	5612648.28	0	Ejecución financiera	448865.52	551148.29	563705.67	585057.24	2148776.72	38.28%	38.28%
331666-AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA RINCON CHIQUITO ZARAGOZA, CHIMALTENANGO	Metro cuadrado	Meta física	50	50	0	Ejecución física					0	0%	0%
		Meta financiera	650000	650000	0	Ejecución financiera					0	0%	0%
334805-REPOSICION SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA LOS POTRERILLOS ZARAGOZA, CHIMALTENANGO	Metro	Meta física	4000	4000	0	Ejecución física					0	0%	0%
		Meta financiera	1211039	1211039	0	Ejecución financiera					0	0%	0%
355579-MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA LOS POTRERILLOS, MUNICIPIO DE ZARAGOZA, CHIMALTENANGO	Metro	Meta física	426	426	1	Ejecución física			426		426	100%	100%
		Meta financiera	67600	67600	1	Ejecución financiera	0	0	67600	0	67600	100%	100%
353568-MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE CONDUCCION HACIA TANQUE ZONA 2 ZARAGOZA, CHIMALTENANGO	Metro	Meta física	880	880	1	Ejecución física					0	0%	0%
		Meta financiera	275000	275000	1	Ejecución financiera					0	0%	0%

Avance de Metas Físicas y Financieras Primer Cuatrimestre 2025

Entidad: **MUNICIPALIDAD DE ZARAGOZA**

Fecha y Hora: 7/05/2025 09:21

Producto/Intervención	Unidad de Medida	Metas física/financiera	Inicial Anual	Vigente	Registro de Reprogramaciones	Ejecución física/financiera	Ejecución Primer Cuatrimestre					% de Avance (Meta vigente)	% de Avance (Meta inicial)
							Enero	Febrero	Marzo	Abril	Total		
Eje Katun:	Recursos naturales para hoy y para el futuro												
Proridad Nacional de Desarrollo:	Acceso al agua y gestión de RRNN												
Meta Estratégica de Desarrollo:	Para 2030, lograr la ordenación sostenible y el uso eficiente de los recursos naturales												
Familias con servicios de alcantarillado	Metro	Meta física	5364	5364	0	Ejecución física	447	447	447	447	1788	33.33%	33.33%
		Meta financiera	2844559.73	2844559.73	0	Ejecución financiera	3550.60	4250.60	67650.60	137830.60	213282.40	7.5%	7.5%
331555-AMPLIACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO SECTOR ATRAS DE LA IGLESIA CATOLICA ALDEA RINCON GRANDE ZARAGOZA, CHIMALTENANGO	Metro	Meta física	555	555	0	Ejecución física					0	0%	0%
		Meta financiera	700000	700000	0	Ejecución financiera					0	0%	0%
356833-MEJORAMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO PLUVIAL 3ERA. CALLE FINAL, ZONA 1 ZARAGOZA, CHIMALTENANGO	Metro	Meta física	80	80	1	Ejecución física					0	0%	0%
		Meta financiera	180000	180000	1	Ejecución financiera					0	0%	0%
336995-MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUAS PLUVIALES 1RA AVENIDA ZONA 1 Y 2, 2DA AVENIDA ZONA 2 Y 3RA AVENIDA ZONA 3 CASCO URBANO ZARAGOZA, CHIMALTENANGO	Metro	Meta física	500	500	0	Ejecución física					0	0%	0%
		Meta financiera	1259516	1259516	0	Ejecución financiera					0	0%	0%
348451-CONSERVACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO DEL AREA URBANA Y RURAL DEL MUNICIPIO DE ZARAGOZA, CHIMALTENANGO	Familia	Meta física	5364	5364	0	Ejecución física	447	447	447	447	1788	33.33%	33.33%
		Meta financiera	705043.73	705043.73	0	Ejecución financiera	3550.60	4250.60	67650.60	137830.60	213282.40	30.25%	30.25%
Eje Katun:	Recursos naturales para hoy y para el futuro												
Proridad Nacional de Desarrollo:	Acceso al agua y gestión de RRNN												
Meta Estratégica de Desarrollo:	Para 2030, lograr la ordenación sostenible y el uso eficiente de los recursos naturales												
Familias con servicios de recolección, tratamiento y disposición final de desechos y residuos sólidos	Familia	Meta física	5364	5364	0	Ejecución física	447	447	447	447	1788	33.33%	33.33%
		Meta financiera	1791593.09	1791593.09	0	Ejecución financiera	89270.01	114829	170187.85	140303.84	514590.70	28.72%	28.72%
348447-CONSERVACION SERVICIOS DE RECOLECCION Y TREN DE ASEO DEL MUNICIPIO DE ZARAGOZA, CHIMALTENANGO	Familia	Meta física	5364	5364	0	Ejecución física	447	447	447	447	1788	33.33%	33.33%
		Meta financiera	1791593.09	1791593.09	0	Ejecución financiera	89270.01	114829	170187.85	140303.84	514590.70	28.72%	28.72%

Avance de Metas Físicas y Financieras Primer Cuatrimestre 2025

Entidad: **MUNICIPALIDAD DE ZARAGOZA**

Fecha y Hora: 7/05/2025 09:21

Producto/Intervención	Unidad de Medida	Metas física/financiera	Inicial Anual	Vigente	Registro de Reprogramaciones	Ejecución física/financiera	Ejecución Primer Cuatrimestre					% de Avance (Meta vigente)	% de Avance (Meta inicial)	
							Enero	Febrero	Marzo	Abril	Total			
Eje Katun:	Recursos naturales para hoy y para el futuro													
Proridad Nacional de Desarrollo:	Acceso al agua y gestión de RRNN													
Meta Estratégica de Desarrollo:	Para 2030, lograr la ordenación sostenible y el uso eficiente de los recursos naturales													
Familias que reciben otros servicios de saneamiento (mercados, rastros, cementerios)	Metro cuadrado	Meta física	5364	5364	0	Ejecución física	447	447	447	447	1788	33.33%	33.33%	
		Meta financiera	2363612	2363612	0	Ejecución financiera	11000	11000	9550	8500	40050	1.69%	1.69%	
348789-CONSTRUCCION RASTRO MUNICIPAL DE ZARAGOZA, CHIMALTENANGO	Metro cuadrado	Meta física	1200	1200	0	Ejecución física					0	0%	0%	
		Meta financiera	1500000	1500000	0	Ejecución financiera					0	0%	0%	
348871-CONSTRUCCION INFRAESTRUCTURA TRATAMIENTO DE DESECHOS SOLIDOS MUNICIPIO DE ZARAGOZA, CHIMALTENANGO	Metro cuadrado	Meta física	1000	1000	0	Ejecución física					0	0%	0%	
		Meta financiera	500000	500000	0	Ejecución financiera					0	0%	0%	
348446-CONSERVACION CEMENTERIO GENERAL DEL MUNICIPIO DE ZARAGOZA, CHIMALTENANGO	Persona	Meta física	12480	12480	0	Ejecución física	1040	1040	1040	1040	4160	33.33%	33.33%	
		Meta financiera	363612	363612	0	Ejecución financiera	11000	11000	9550	8500	40050	11.01%	11.01%	
Eje Katun:	Bienestar para la gente													
Proridad Nacional de Desarrollo:	Fortalecimiento institucional, seguridad y justicia													
Meta Estratégica de Desarrollo:	SIN MED ASOCIADA													
Festivales deportivos, recreativos y otros eventos de carácter especial, realizados para promover el acceso a la actividad física y la recreación.	Persona	Meta física	24	24	0	Ejecución física	2	2	2	2	8	33.33%	33.33%	
		Meta financiera	1918747.64	1918747.64	0	Ejecución financiera	55385.57	113362.87	160680.50	168816.83	498245.77	25.97%	25.97%	
348454-APOYO A LA CULTURA DEPORTE Y RECREACION DEL MUNICIPIO ZARAGOZA, CHIMALTENANGO	Persona	Meta física	26820	26820	0	Ejecución física	2235	2235	2235	2235	8940	33.33%	33.33%	
		Meta financiera	1918747.64	1918747.64	0	Ejecución financiera	55385.57	113362.87	160680.50	168816.83	498245.77	25.97%	25.97%	

Avance de Metas Físicas y Financieras Primer Cuatrimestre 2025

Entidad: **MUNICIPALIDAD DE ZARAGOZA**

Fecha y Hora: 7/05/2025 09:21

Producto/Intervención	Unidad de Medida	Metas física/financiera	Inicial Anual	Vigente	Registro de Reprogramaciones	Ejecución física/financiera	Ejecución Primer Cuatrimestre					% de Avance (Meta vigente)	% de Avance (Meta inicial)
							Enero	Febrero	Marzo	Abril	Total		
Eje Katun:	Riqueza para Todos y Todas												
Proridad Nacional de Desarrollo:	Empleo e inversión												
Meta Estratégica de Desarrollo:	SIN MED ASOCIADA												
Mejoramiento caminos rurales	Metro cuadrado	Meta física	26820	26820	0	Ejecución física	2235	2235	2235	2235	8940	33.33%	33.33%
		Meta financiera	9830166.38	9940978.88	0	Ejecución financiera	27357.51	568243.23	428783.25	208932.69	1233316.68	12.41%	12.55%
348873-MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CALLEJONES ALDEA RINCON CHIQUITO ZARAGOZA, CHIMALTENANGO	Metro cuadrado	Meta física	1000	1000	0	Ejecución física					0	0%	0%
		Meta financiera	240000	240000	0	Ejecución financiera					0	0%	0%
297502-MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR EL SAUSAL ALDEA MANCHEREN ZARAGOZA, CHIMALTENANGO	Metro cuadrado	Meta física	2000	2000	0	Ejecución física					0	0%	0%
		Meta financiera	900000	900000	0	Ejecución financiera					0	0%	0%
349413-MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR DON JOEL, ALDEA LAS LOMAS ZARAGOZA, CHIMALTENANGO	Metro cuadrado	Meta física	600	600	0	Ejecución física					0	0%	0%
		Meta financiera	300000	300000	0	Ejecución financiera					0	0%	0%
348869-MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR LOS PAULICH ALDEA PUERTA ABAJO ZARAGOZA, CHIMALTENANGO	Metro cuadrado	Meta física	370	370	0	Ejecución física					0	0%	0%
		Meta financiera	220000	220000	0	Ejecución financiera					0	0%	0%
348461-CONSERVACION CALLE (S) Y CAMINO (S) RURAL (ES) DEL MUNICIPIO ZARAGOZA, CHIMALTENANGO	Kilometro	Meta física	24	24	0	Ejecución física	2	2	2	2	8	33.33%	33.33%
		Meta financiera	2836616.74	2836616.74	0	Ejecución financiera	27357.51	354558.83	317970.75	208932.69	908819.78	32.04%	32.04%
348877-MEJORAMIENTO CALLE CALLEJON 6TA CALLE ZONA 1 ZARAGOZA, CHIMALTENANGO	Metro cuadrado	Meta física	280	280	0	Ejecución física					0	0%	0%
		Meta financiera	130000	130000	0	Ejecución financiera					0	0%	0%
331705-MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR BETO ARANA ALDEA LOS POTRERILLOS ZARAGOZA, CHIMALTENANGO	Metro cuadrado	Meta física	1150	1150	0	Ejecución física					0	0%	0%
		Meta financiera	710000	710000	0	Ejecución financiera					0	0%	0%
349391-MEJORAMIENTO CALLE 8 CALLE SEGUNDA AVENIDA ZONA 4 ZARAGOZA, CHIMALTENANGO	Metro cuadrado	Meta física	425	425	0	Ejecución física					0	0%	0%
		Meta financiera	200000	200000	0	Ejecución financiera					0	0%	0%
314489-MEJORAMIENTO CAMINO	Metro cuadrad	Meta física	1700	1700	0	Ejecución física					0	0%	0%

Avance de Metas Físicas y Financieras Primer Cuatrimestre 2025

Entidad: **MUNICIPALIDAD DE ZARAGOZA**

Fecha y Hora: 7/05/2025 09:21

Producto/Intervención	Unidad de Medida	Metas física/financiera	Inicial Anual	Vigente	Registro de Reprogramaciones	Ejecución física/financiera	Ejecución Primer Cuatrimestre					% de Avance (Meta vigente)	% de Avance (Meta inicial)
							Enero	Febrero	Marzo	Abril	Total		
314489-MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR DON AGUSTIN Y SECTOR LOS FIGUEROA, CAMINO PRINCIPAL HACIA ALDE	Metro cuadrado	Meta financiera	682000	682000		0 Ejecución financiera					0	0%	0%
349390-MEJORAMIENTO CALLE CALLEJON 1RA AVENIDA CUARTA CALLE ZONA 1 ZARAGOZA, CHIMALTENANGO	Metro cuadrado	Meta física	150	150		0 Ejecución física					0	0%	0%
		Meta financiera	75000	75000		0 Ejecución financiera					0	0%	0%
349415-MEJORAMIENTO CAMINO RURAL PARADA DE BUSES E INGRESO HACIA ALDEA PUERTA ABAJO ZARAGOZA, CHIMALTENANGO	Metro cuadrado	Meta física	120	120		0 Ejecución física					0	0%	0%
		Meta financiera	150000	150000		0 Ejecución financiera					0	0%	0%
348783-MEJORAMIENTO CAMINO RURAL (MURO DE CONTENCION) SECTOR INGRESO LOS JUMES ALDEA JOYA GRANDE ZARAGOZA, CHIMALTENANGO	Metro	Meta física	20	20		0 Ejecución física					0	0%	0%
		Meta financiera	200000	200000		0 Ejecución financiera					0	0%	0%
348787-MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR IGLESIA CATOLICA ALDEA LAS LOMAS ZARAGOZA, CHIMALTENANGO	Metro cuadrado	Meta física	405	405		0 Ejecución física					0	0%	0%
		Meta financiera	225000	225000		0 Ejecución financiera	0	0	0	0	0	0%	0%
327874-MEJORAMIENTO CAMINO RURAL PRINCIPAL QUE CONDUCE AL CASERIO EL PLAN ZARAGOZA, CHIMALTENANGO	Metro cuadrado	Meta física	1600	1600		1 Ejecución física					0	0%	0%
		Meta financiera	59862.34	59862.34		1 Ejecución financiera					0	0%	0%
329959-MEJORAMIENTO CALLE 2DA AVENIDA A FINAL ZONA 2 CASCO URBANO ZARAGOZA, CHIMALTENANGO	Metro cuadrado	Meta física	698	698		1 Ejecución física					0	0%	0%
		Meta financiera	34382.50	34382.50		1 Ejecución financiera					0	0%	0%
355482-MEJORAMIENTO CALLE TERCERA CALLE B ZONA 4 ZARAGOZA, CHIMALTENANGO	Metro cuadrado	Meta física	800	800		1 Ejecución física					0	0%	0%
		Meta financiera	500000	500000		1 Ejecución financiera					0	0%	0%
327876-MEJORAMIENTO CALLE 3RA CALLE FINAL ZONA 1 SECTOR EL PERIQUE ZARAGOZA, CHIMALTENANGO	Metro cuadrado	Meta física	600	600		1 Ejecución física					0	0%	0%
		Meta financiera	29892.30	29892.30		1 Ejecución financiera					0	0%	0%
314492-MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR LOS JUMES ALDEA JOYA GRANDE ZARAGOZA, CHIMALTENANGO	Metro cuadrado	Meta física	900	900		1 Ejecución física					0	0%	0%
		Meta financiera	159497.50	159497.50		1 Ejecución financiera					0	0%	0%
314488-MEJORAMIENTO CAMINO RURAL HACIA EL CEMENTERIO GENERAL, ALDEA LAS LOMAS ZARAGOZA, CHIMALTENANGO	Metro cuadrado	Meta física	1710	1710		1 Ejecución física			1500		1500	87.72%	87.72%
		Meta financiera	56984	167796.50		2 Ejecución financiera	0	0	110812.50	0	110812.50	66.04%	194.46%

Avance de Metas Físicas y Financieras Primer Cuatrimestre 2025

Entidad: **MUNICIPALIDAD DE ZARAGOZA**

Fecha y Hora: 7/05/2025 09:21

Producto/Intervención	Unidad de Medida	Metas física/financiera	Inicial Anual	Vigente	Registro de Reprogramaciones	Ejecución física/financiera	Ejecución Primer Cuatrimestre					% de Avance (Meta vigente)	% de Avance (Meta inicial)
							Enero	Febrero	Marzo	Abril	Total		
337651-MEJORAMIENTO CALLE SECTOR LA CASCADA ZONA 3 CASCO URBANO ZARAGOZA, CHIMALTENANGO	Metro cuadrado	Meta física	553	553	1	Ejecución física					0	0%	0%
		Meta financiera	456000	456000	1	Ejecución financiera					0	0%	0%
337654-MEJORAMIENTO CALLE 4AV. FINAL ZONA 2 CASCO URBANO ZARAGOZA, CHIMALTENANGO	Metro cuadrado	Meta física	340	340	1	Ejecución física		300			300	88.24%	88.24%
		Meta financiera	224931	224931	1	Ejecución financiera	0	213684.40	0	0	213684.40	95%	95%
331534-MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR LOS MACHOS MUERTOS ALDEA PUERTA ABAJO ZARAGOZA, CHIMALTENANGO	Metro cuadrado	Meta física	1971	1971	0	Ejecución física					0	0%	0%
		Meta financiera	900000	900000	0	Ejecución financiera					0	0%	0%
340720-MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR DON JULIAN, ALDEA LAS COLMENAS ZARAGOZA, CHIMALTENANGO	Metro	Meta física	100	100	0	Ejecución física					0	0%	0%
		Meta financiera	345000	345000	0	Ejecución financiera					0	0%	0%
348876-MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR LOS CAN ALDEA TULULCHE ZARAGOZA, CHIMALTENANGO	Metro cuadrado	Meta física	325	325	0	Ejecución física					0	0%	0%
		Meta financiera	195000	195000	0	Ejecución financiera					0	0%	0%
Eje Katun:	Bienestar para la gente												
Proridad Nacional de Desarrollo:	Reducción de la pobreza y protección social												
Meta Estratégica de Desarrollo:	Para 2030, potenciar y promover la inclusión social, económica y política de todas las personas, independientemente de su edad, sexo, discapacidad, raza, etnia, origen, religión o situación económica u otra condición												
Mujeres beneficiadas con capacitación, asistencia técnica en proyectos productivos y empresariales.	Persona	Meta física	13821	13821	0	Ejecución física	1151	1151	1151	1151	4604	33.31%	33.31%
		Meta financiera	707536.97	707536.97	0	Ejecución financiera	19430.61	30312.49	73101.19	128401.75	251246.04	35.51%	35.51%
348463-APOYO ASISTENCIA TECNICA Y DESARROLLO INTEGRAL DE LAS MUJERES DEL MUNICIPIO DE ZARAGOZA, CHIMALTENANGO	Persona	Meta física	13821	13821	0	Ejecución física	1151	1151	1151	1151	4604	33.31%	33.31%
		Meta financiera	707536.97	707536.97	0	Ejecución financiera	19430.61	30312.49	73101.19	128401.75	251246.04	35.51%	35.51%

Avance de Metas Físicas y Financieras Primer Cuatrimestre 2025

Entidad: MUNICIPALIDAD DE ZARAGOZA

Fecha y Hora: 7/05/2025 09:21

Producto/Intervención	Unidad de Medida	Metas física/financiera	Inicial Anual	Vigente	Registro de Reprogramaciones	Ejecución física/financiera	Ejecución Primer Cuatrimestre					% de Avance (Meta vigente)	% de Avance (Meta inicial)	
							Enero	Febrero	Marzo	Abril	Total			
Eje Katun:	Bienestar para la gente													
Proridad Nacional de Desarrollo:	Reducción de la pobreza y protección social													
Meta Estratégica de Desarrollo:	Para 2030, potenciar y promover la inclusión social, económica y política de todas las personas, independientemente de su edad, sexo, discapacidad, raza, etnia, origen, religión o situación económica u otra condición													
Niños y niñas de 6 meses a 7 años de edad en situación de pobreza y pobreza extrema beneficiados con atención integral.	Persona	Meta física	11529	11529	0	Ejecución física	960	960	960	960	3840	33.31%	33.31%	
		Meta financiera	338902	338902	0	Ejecución financiera	11785.14	19801.79	18981.43	20368.21	70936.57	20.93%	20.93%	
348469-APOYO SERVICIOS A LA NINEZ JUVENTUD Y ADOLESCENCIA DEL MUNICIPIO ZARAGOZA, CHIMALTENANGO	Persona	Meta física	11529	11529	0	Ejecución física	960	960	960	960	3840	33.31%	33.31%	
		Meta financiera	338902	338902	0	Ejecución financiera	11785.14	19801.79	18981.43	20368.21	70936.57	20.93%	20.93%	
Eje Katun:	Guatemala Urbana y Rural													
Proridad Nacional de Desarrollo:	Ordenamiento Territorial													
Meta Estratégica de Desarrollo:	En 2032 los gobiernos municipales alcanzan una mayor capacidad de gestión para atender las necesidades y demandas de la ciudadanía													
Personas atendidas con calidad en los servicios municipales	Metro cuadrado	Meta física	26820	26820	0	Ejecución física	2235	2235	2235	2235	8940	33.33%	33.33%	
		Meta financiera	775000	775000	0	Ejecución financiera	0	0	0	0	0	0%	0%	
327866-CONSTRUCCION URBANIZACION PARA PERSONAS DAMNIFICADAS POR LOS DIFERENTES EVENTOS CLIMATICOS EN EL MUNICIPIO ZARAGOZA, CHIMALTENANGO	Metro cuadrado	Meta física	1000	1000	0	Ejecución física					0	0%	0%	
		Meta financiera	500000	500000	0	Ejecución financiera					0	0%	0%	
348870-CONSTRUCCION SALON COMUNAL ALDEA TULULCHE ZARAGOZA, CHIMALTENANGO	Metro cuadrado	Meta física	70	70	0	Ejecución física					0	0%	0%	
		Meta financiera	275000	275000	0	Ejecución financiera					0	0%	0%	

Avance de Metas Físicas y Financieras Primer Cuatrimestre 2025

Entidad: **MUNICIPALIDAD DE ZARAGOZA**

Fecha y Hora: 7/05/2025 09:21

Producto/Intervención	Unidad de Medida	Metas física/financiera	Inicial Anual	Vigente	Registro de Reprogramaciones	Ejecución física/financiera	Ejecución Primer Cuatrimestre					% de Avance (Meta vigente)	% de Avance (Meta inicial)
							Enero	Febrero	Marzo	Abril	Total		
Eje Katun:	Bienestar para la gente												
Proridad Nacional de Desarrollo:	Acceso a servicios de salud												
Meta Estratégica de Desarrollo:	Lograr la cobertura sanitaria universal, en particular la protección contra los riesgos financieros, el acceso a servicios de salud, esenciales de calidad y el acceso a medicamentos y vacunas seguras, eficaces, asequibles y de calidad para todos												
Personas atendidas en servicios de recuperación de la salud	Metro cuadrado	Meta física	26820	26820	0	Ejecución física	2235	2235	2235	2235	8940	33.33%	33.33%
		Meta financiera	7235251.09	7235251.09	0	Ejecución financiera	45715.72	67144.67	1816356.27	114200.19	2043416.85	28.24%	28.24%
331760-MEJORAMIENTO PUESTO DE SALUD ALDEA AGUA DULCE ZARAGOZA, CHIMALTENANGO	Metro cuadrado	Meta física	100	100	0	Ejecución física					0	0%	0%
		Meta financiera	130000	130000	0	Ejecución financiera					0	0%	0%
348468-APOYO A LA SALUD PREVENTIVA DE LOS VECINOS DEL MUNICIPIO DE ZARAGOZA, CHIMALTENANGO	Persona	Meta física	26820	26820	0	Ejecución física	2235	2235	2235	2235	8940	33.33%	33.33%
		Meta financiera	1587453.59	1587453.59	0	Ejecución financiera	45715.72	67144.67	72418.77	114200.19	299479.35	18.87%	18.87%
340750-MEJORAMIENTO CENTRO DE SALUD CASCO URBANO ZARAGOZA, CHIMALTENANGO	Metro cuadrado	Meta física	1159	1159	0	Ejecución física					0	0%	0%
		Meta financiera	3000000	3000000	0	Ejecución financiera					0	0%	0%
314483-CONSTRUCCION PUESTO DE SALUD ALDEA RINCON CHIQUITO ZARAGOZA, CHIMALTENANGO	Metro cuadrado	Meta física	200	200	1	Ejecución física			150		150	75%	75%
		Meta financiera	1218437.50	1218437.50	1	Ejecución financiera	0	0	843937.50	0	843937.50	69.26%	69.26%
314486-CONSTRUCCION PUESTO DE SALUD ALDEA RINCON GRANDE ZARAGOZA, CHIMALTENANGO	Metro cuadrado	Meta física	225	225	1	Ejecución física			175		175	77.78%	77.78%
		Meta financiera	1299360	1299360	1	Ejecución financiera	0	0	900000	0	900000	69.26%	69.26%
Eje Katun:	Estado garante de los derechos humanos y conductor del desarrollo												
Proridad Nacional de Desarrollo:	Fortalecimiento institucional, seguridad y justicia												
Meta Estratégica de Desarrollo:	Crear instituciones eficaces, responsables y transparentes a todos los niveles												
Seguridad preventiva y del delito en áreas de mayor incidencia criminal	Persona	Meta física	24	24	0	Ejecución física	2	2	2	2	8	33.33%	33.33%
		Meta financiera	900603.31	900603.31	0	Ejecución financiera	34800	37800	77931.74	56385	206916.74	22.98%	22.98%
348457-APOYO SERVICIOS DE SEGURIDAD CIUDADANA Y VIGILANCIA DEL MUNICIPIO DE ZARAGOZA, CHIMALTENANGO	Persona	Meta física	26820	26820	0	Ejecución física	2235	2235	2235	2235	8940	33.33%	33.33%
		Meta financiera	900603.31	900603.31	0	Ejecución financiera	34800	37800	77931.74	56385	206916.74	22.98%	22.98%

Entidad: **MUNICIPALIDAD DE ZARAGOZA**

Fecha y Hora: 7/05/2025 09:21

Producto/Intervención	Unidad de Medida	Metas física/financiera	Inicial Anual	Vigente	Registro de Reprogramaciones	Ejecución física/financiera	Ejecución Primer Cuatrimestre					% de Avance (Meta vigente)	% de Avance (Meta inicial)
							Enero	Febrero	Marzo	Abril	Total		

F:  _____
 Alcalde Municipal