

Avance de Metas Físicas y Financieras Segundo Cuatrimestre 2025

Entidad: MUNICIPALIDAD DE ZARAGOZA

Fecha y Hora: 3/10/2025 14:29

Producto/Intervención	Unidad de Medida	Metas física/financiera	Inicial Anual	Vigente	Reprogramaciones	Ejecución física/financiera	Ejecución Segundo Cuatrimestre					% Avance 2do. Cuatrimestre (Meta Vigente)	Acumulado al 2do. Cuatrimestre	% Avance Acumulado al 2do. Cuatrimestre (Meta Vigente)	% de Avance 2do. Cuatrimestre (Meta Inicial)	% Avance Acumulado al 2do. Cuatrimestre (Meta Inicial)
							Mayo	Junio	Julio	Agosto	Total					
Eje Katun:	Estado garante de los derechos humanos y conductor del desarrollo															
Proridad Nacional de Desarrollo:	Fortalecimiento institucional, seguridad y justicia															
Meta Estratégica de Desarrollo:	SIN MED ASOCIADA															
Áreas con alumbrado público	Metro cuadrado	Meta física	12000	12000	0	Ejecución física	1000	1000	1000	1000	4000	33.33%	8000	66.67%	33.33%	66.67%
		Meta financiera	1250653.16	1205178.30		Ejecución financiera	25398.51	94299.53	135579.55	95434.87	350712.45	29.1%	814291.55	67.57%	28.04%	65.11%
348456-CONSERVACION RED DE ALUMBRADO PUBLICO MUNICIPIO ZARAGOZA, CHIMALTENANGO	Metro cuadrado	Meta física	2400	2400	0	Ejecución física	200	200	200	200	800	33.33%	1600	66.67%	33.33%	66.67%
		Meta financiera	1250653.16	1205178.30	1	Ejecución financiera	25398.51	94299.53	135579.55	95434.87	350712.46	29.1%	814291.55	67.57%	28.04%	65.11%
Eje Katun:	Recursos naturales para hoy y para el futuro															
Proridad Nacional de Desarrollo:	Acceso al agua y gestión de RRNN															
Meta Estratégica de Desarrollo:	Para 2020, promover la ordenación sostenible de todos los tipos de bosques, poner fin a la deforestación, recuperar los bosques degradados e incrementar la forestación y la reforestación a nivel de país															
Áreas municipales reforestadas o conservadas	Hectarea	Meta física	120	120	0	Ejecución física	10	10	10	10	40	33.33%	80	66.67%	33.33%	66.67%
		Meta financiera	438238.58	297283.26		Ejecución financiera	1033.50	21723.50	113021.48	9283.50	145061.93	48.8%	212926.28	71.62%	33.1%	48.59%
348459-CONSERVACION BOSQUES NATURALES Y MEDIO AMBIENTE, DEL MUNICIPIO DE ZARAGOZA, CHIMALTENANGO	Hectarea	Meta física	120	120	0	Ejecución física	10	10	10	10	40	33.33%	80	66.67%	33.33%	66.67%
		Meta financiera	438238.58	297283.26	1	Ejecución financiera	1033.50	21723.50	113021.48	9283.50	145061.98	48.8%	212926.28	71.62%	33.1%	48.59%

Avance de Metas Físicas y Financieras Segundo Cuatrimestre 2025

Entidad: **MUNICIPALIDAD DE ZARAGOZA**

Fecha y Hora: 3/10/2025 14:29

Producto/Intervención	Unidad de Medida	Metas física/financiera	Inicial Anual	Vigente	Reprogramaciones	Ejecución física/financiera	Ejecución Segundo Cuatrimestre					% Avance 2do. Cuatrimestre (Meta Vigente)	Acumulado al 2do. Cuatrimestre	% Avance Acumulado al 2do. Cuatrimestre (Meta Vigente)	% de Avance 2do. Cuatrimestre (Meta Inicial)	% Avance Acumulado al 2do. Cuatrimestre (Meta Inicial)
							Mayo	Junio	Julio	Agosto	Total					
Eje Katun:	Bienestar para la gente															
Proridad Nacional de Desarrollo:	Educación															
Meta Estratégica de Desarrollo:	Para 2030, velar porque todas las niñas y todos los niños tengan una enseñanza primaria y secundaria completa, gratuita, equitativa y de calidad que produzca resultados de aprendizajes pertinentes y efectivos															
Estudiantes del ciclo básico atendidos en el sistema escolar	Persona	Meta física	26820	26820	0	Ejecución físic	2235	2235	2235	2235	8940	33.33%	17880	66.67%	33.33%	66.67%
		Meta financier	1169675	1169675		Ejecución fina	0	0	0	228500.86	228500.86	19.54%	779675	66.66%	19.54%	66.66%
349398-MEJORAMIENTO INSTITUTO BASICO Y ESCUELA DE CIENCIAS COMERCIALES POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA LIC. CARLOS ABILIO GIRON NORIEGA ZARAGOZA, CHIMALTENANGO	Metro	Meta física	210	210	0	Ejecución física					0	0%	0	0%	0%	0%
		Meta financiera	90000	90000	0	Ejecución financiera					0	0%	0	0%	0%	0%
352777-MEJORAMIENTO INSTITUTO BASICO DE TELESECUNDARIA ALDEA LAS LOMAS ZARAGOZA, CHIMALTENANGO	Metro cuadrado	Meta física	300	300	1	Ejecución física					0	0%	0	0%	0%	0%
		Meta financiera	300000	300000	1	Ejecución financiera					0	0%	0	0%	0%	0%
327879-MEJORAMIENTO INSTITUTO BASICO INEB ZONA 2 CASCO URBANO ZARAGOZA, CHIMALTENANGO	Metro cuadrado	Meta física	1462	1462	1	Ejecución física				462	462	31.6%	1462	100%	31.6%	100%
		Meta financiera	779675	779675	1	Ejecución financiera	0	0	0	228500.86	228500.86	29.31%	779675	100%	29.31%	100%

Avance de Metas Físicas y Financieras Segundo Cuatrimestre 2025

Entidad: **MUNICIPALIDAD DE ZARAGOZA**

Fecha y Hora: 3/10/2025 14:29

Producto/Intervención	Unidad de Medida	Metas física/financie ra	Inicial Anual	Vigente	Repro grama ciones	Ejecución física/financie ra	Ejecución Segundo Cuatrimestre					% Avance 2do. Cuatrimestre (Meta Vigente)	Acumulado al 2do. Cuatrimestre	% Avance Acumulado al 2do. Cuatrím. (Meta Vigente)	% de Avance 2do. Cuatrimestre (Meta Inicial)	% Avance Acumulado al 2do. Cuatrím. (Meta Inicial)
							Mayo	Junio	Julio	Agosto	Total					
Eje Katun:	Bienestar para la gente															
Proridad Nacional de Desarrollo:	Educación															
Meta Estratégica de Desarrollo:	Para 2030, velar porque todas las niñas y todos los niños tengan una enseñanza primaria y secundaria completa, gratuita, equitativa y de calidad que produzca resultados de aprendizajes pertinentes y efectivos															
Estudiantes del nivel primario bilingües atendidos en el sistema escolar	Persona	Meta física	26820	26820	0	Ejecución físic	2235	2235	2235	2235	8940	33.33%	17880	66.67%	33.33%	66.67%
		Meta financier	3679102.37	3439134.77		Ejecución fina	36078.52	5103.19	820263.16	6114.14	867559.01	25.23%	1794384.09	52.18%	23.58%	48.77%
348452-APOYO A LA EDUCACION PRIMARIA URBANA Y RURAL DEL MUNICIPIO DE ZARAGOZA, CHIMALTENANGO	Persona	Meta física	26820	26820	0	Ejecución física	2235	2235	2235	2235	8940	33.33%	9090	33.89%	33.33%	33.89%
		Meta financiera	1285377.20	1285377.20	0	Ejecución financiera	36078.52	5103.19	7233.82	6114.14	54529.67	4.24%	517942.21	40.29%	4.24%	40.29%
340745-MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA OFICIAL URBANA MIXTA DR. MARIANO GALVEZ, ZONA 2 ZARAGOZA, CHIMALTENANGO	Metro cuadrado	Meta física	500	500	0	Ejecución física					0	0%	0	0%	0%	0%
		Meta financiera	648264	755000	1	Ejecución financiera					0	0%	0	0%	0%	0%
331670-AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA EORM ALDEA AGUA DULCE ZARAGOZA, CHIMALTENANGO	Metro cuadrado	Meta física	50	50	0	Ejecución física					0	0%	0	0%	0%	0%
		Meta financiera	300000	300000	0	Ejecución financiera					0	0%	0	0%	0%	0%
314469-AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA EL LLANO ZARAGOZA, CHIMALTENANGO	Metro cuadrado	Meta física	550	550	1	Ejecución física			150		150	27.27%	300	54.55%	27.27%	54.55%
		Meta financiera	1445461.17	1098757.57	2	Ejecución financiera	0	0	813029.34	0	813029.34	74%	1276441.88	116.17%	56.25%	88.31%

Avance de Metas Físicas y Financieras Segundo Cuatrimestre 2025

Entidad: MUNICIPALIDAD DE ZARAGOZA

Fecha y Hora: 3/10/2025 14:29

Producto/Intervención	Unidad de Medida	Metas física/financiera	Inicial Anual	Vigente	Reprogramaciones	Ejecución física/financiera	Ejecución Segundo Cuatrimestre					% Avance 2do. Cuatrimestre (Meta Vigente)	Acumulado al 2do. Cuatrimestre	% Avance Acumulado al 2do. Cuatrim. (Meta Vigente)	% de Avance 2do. Cuatrimestre (Meta Inicial)	% Avance Acumulado al 2do. Cuatrim. (Meta Inicial)
							Mayo	Junio	Julio	Agosto	Total					
Eje Katun:	Recursos naturales para hoy y para el futuro															
Proridad Nacional de Desarrollo:	Acceso al agua y gestión de RRNN															
Meta Estratégica de Desarrollo:	Para 2030, lograr la ordenación sostenible y el uso eficiente de los recursos naturales															
Familias con servicios de agua apta para consumo humano	Familia	Meta física	5364	5364	0	Ejecución físic	447	447	447	447	1788	33.33%	3576	66.67%	33.33%	66.67%
		Meta financier	10707225.28	11237386.26		Ejecución fina	534988.76	1348964.1	939680.44	589580.61	3413213.91	30.37%	5629590.63	50.1%	31.88%	52.58%
331681-AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA JOYA GRANDE ZARAGOZA, CHIMALTENANGO	Metro	Meta física	365	365	0	Ejecución física					0	0%	0	0%	0%	0%
		Meta financiera	2890938	2890938	0	Ejecución financiera					0	0%	0	0%	0%	0%
348443-APOYO SISTEMA DE AGUA POTABLE DEL MUNICIPIO DE ZARAGOZA, CHIMALTENANGO	Persona	Meta física	26820	26820	0	Ejecución física	2235	2235	2235	2235	8940	33.33%	17880	66.67%	33.33%	66.67%
		Meta financiera	5612648.28	6142809.26	1	Ejecución financiera	534988.76	524095.16	801444.44	589580.61	2450108.97	39.89%	4598885.69	74.87%	43.65%	81.94%
331666-AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA RINCON CHIQUITO ZARAGOZA, CHIMALTENANGO	Metro cuadrado	Meta física	50	50	0	Ejecución física					0	0%	0	0%	0%	0%
		Meta financiera	650000	650000	0	Ejecución financiera					0	0%	0	0%	0%	0%
334805-REPOSICION SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA LOS POTRERILLOS ZARAGOZA, CHIMALTENANGO	Metro	Meta física	4000	4000	0	Ejecución física		3000			3000	75%	3000	75%	75%	75%
		Meta financiera	1211039	1211039	0	Ejecución financiera	0	824868.94	0	0	824868.94	68.11%	824868.94	68.11%	68.11%	68.11%
355579-MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA LOS POTRERILLOS, MUNICIPIO DE ZARAGOZA, CHIMALTENANGO	Metro	Meta física	426	426	1	Ejecución física					0	0%	426	100%	0%	100%
		Meta financiera	67600	67600	1	Ejecución financiera	0	0	0	0	0	0%	67600	100%	0%	100%
353568-MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE CONDUCCION HACIA TANQUE ZONA 2 ZARAGOZA, CHIMALTENANGO	Metro	Meta física	880	880	1	Ejecución física			50		50	5.68%	50	5.68%	5.68%	5.68%
		Meta financiera	275000	275000	1	Ejecución financiera	0	0	138236	0	138236	50.27%	138236	50.27%	50.27%	50.27%

Avance de Metas Físicas y Financieras Segundo Cuatrimestre 2025

Entidad: **MUNICIPALIDAD DE ZARAGOZA**

Fecha y Hora: 3/10/2025 14:29

Producto/Intervención	Unidad de Medida	Metas física/financiera	Inicial Anual	Vigente	Reprogramaciones	Ejecución física/financiera	Ejecución Segundo Cuatrimestre					% Avance 2do. Cuatrimestre (Meta Vigente)	Acumulado al 2do. Cuatrimestre	% Avance Acumulado al 2do. Cuatrimestre (Meta Vigente)	% de Avance 2do. Cuatrimestre (Meta Inicial)	% Avance Acumulado al 2do. Cuatrimestre (Meta Inicial)
							Mayo	Junio	Julio	Agosto	Total					
Eje Katun:	Recursos naturales para hoy y para el futuro															
Proridad Nacional de Desarrollo:	Acceso al agua y gestión de RRNN															
Meta Estratégica de Desarrollo:	Para 2030, lograr la ordenación sostenible y el uso eficiente de los recursos naturales															
Familias con servicios de alcantarillado	Familia	Meta física	5364	5364	0	Ejecución físic	447	447	447	447	1788	33.33%	3576	66.67%	33.33%	66.67%
		Meta financier	16444559.73	16169863.33		Ejecución fina	23917	6651.60	79705.02	5291.84	115565.46	0.71%	328847.86	2.03%	0.7%	2%
331555-AMPLIACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO SECTOR ATRAS DE LA IGLESIA CATOLICA ALDEA RINCON GRANDE ZARAGOZA, CHIMALTENANGO	Metro	Meta física	555	555	0	Ejecución física					0	0%	0	0%	0%	0%
		Meta financiera	700000	700000	0	Ejecución financiera					0	0%	0	0%	0%	0%
352671-MEJORAMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO PLUVIAL SECTOR EL PILAR, ZONA 3 ZARAGOZA, CHIMALTENANGO	Metro lineal	Meta física	870	870	1	Ejecución física					0	0%	0	0%	0%	0%
		Meta financiera	13600000	13600000	1	Ejecución financiera					0	0%	0	0%	0%	0%
356833-MEJORAMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO PLUVIAL 3ERA. CALLE FINAL, ZONA 1 ZARAGOZA, CHIMALTENANGO	Metro	Meta física	80	80	1	Ejecución física					0	0%	0	0%	0%	0%
		Meta financiera	180000	180000	1	Ejecución financiera					0	0%	0	0%	0%	0%
336995-MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUAS PLUVIALES 1RA AVENIDA ZONA 1 Y 2, 2DA AVENIDA ZONA 2 Y 3RA AVENIDA ZONA 3 CASCO URBANO ZARAGOZA, CHIMALTENANGO	Metro	Meta física	500	500	0	Ejecución física					0	0%	0	0%	0%	0%
		Meta financiera	1259516	1259516	0	Ejecución financiera					0	0%	0	0%	0%	0%
348451-CONSERVACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO DEL AREA URBANA Y RURAL DEL MUNICIPIO DE ZARAGOZA, CHIMALTENANGO	Familia	Meta física	5364	5364	0	Ejecución física	447	447	447	447	1788	33.33%	3576	66.67%	33.33%	66.67%
		Meta financiera	705043.73	430347.33	1	Ejecución financiera	23917	6651.60	79705.02	5291.84	115565.46	26.85%	328847.86	76.41%	16.39%	46.64%

Avance de Metas Físicas y Financieras Segundo Cuatrimestre 2025

Entidad: **MUNICIPALIDAD DE ZARAGOZA**

Fecha y Hora: 3/10/2025 14:29

Producto/Intervención	Unidad de Medida	Metas física/financiera	Inicial Anual	Vigente	Reprogramaciones	Ejecución física/financiera	Ejecución Segundo Cuatrimestre					% Avance 2do. Cuatrimestre (Meta Vigente)	Acumulado al 2do. Cuatrimestre	% Avance Acumulado al 2do. Cuatrimestre (Meta Vigente)	% de Avance 2do. Cuatrimestre (Meta Inicial)	% Avance Acumulado al 2do. Cuatrimestre (Meta Inicial)
							Mayo	Junio	Julio	Agosto	Total					
Eje Katun:	Recursos naturales para hoy y para el futuro															
Proridad Nacional de Desarrollo:	Acceso al agua y gestión de RRNN															
Meta Estratégica de Desarrollo:	Para 2030, lograr la ordenación sostenible y el uso eficiente de los recursos naturales															
Familias con servicios de recolección, tratamiento y disposición final de desechos y resi	Familia	Meta física	5364	5364	0	Ejecución físic	447	447	447	447	1788	33.33%	3576	66.67%	33.33%	66.67%
		Meta financier	1791593.09	1784561.96		Ejecución fina	99965.25	220504.25	128841.25	133769.05	583079.80	32.67%	1097670.50	61.51%	32.55%	61.27%
348447-CONSERVACION SERVICIOS DE RECOLECCION Y TREN DE ASEO DEL MUNICIPIO DE ZARAGOZA, CHIMALTENANGO	Familia	Meta física	5364	5364	0	Ejecución física	447	447	447	447	1788	33.33%	3576	66.67%	33.33%	66.67%
		Meta financiera	1791593.09	1784561.96	1	Ejecución financiera	99965.25	220504.25	128841.25	133769.05	583079.80	32.67%	1097670.50	61.51%	32.55%	61.27%
Eje Katun:	Recursos naturales para hoy y para el futuro															
Proridad Nacional de Desarrollo:	Acceso al agua y gestión de RRNN															
Meta Estratégica de Desarrollo:	Para 2030, lograr la ordenación sostenible y el uso eficiente de los recursos naturales															
Familias que reciben otros servicios de saneamiento (mercados, rastros, cementerios)	Familia	Meta física	5364	5364	0	Ejecución físic	447	447	447	447	1788	33.33%	3576	66.67%	33.33%	66.67%
		Meta financier	2363612	2249746.20		Ejecución fina	54650	14500	12257.34	45290.44	126697.78	5.63%	166747.78	7.41%	5.36%	7.05%
348789-CONSTRUCCION RASTRO MUNICIPAL DE ZARAGOZA, CHIMALTENANGO	Metro cuadrado	Meta física	1200	1200	0	Ejecución física					0	0%	0	0%	0%	0%
		Meta financiera	1500000	1500000	0	Ejecución financiera					0	0%	0	0%	0%	0%
348871-CONSTRUCCION INFRAESTRUCTURA TRATAMIENTO DE DESECHOS SOLIDOS MUNICIPIO DE ZARAGOZA, CHIMALTENANGO	Metro cuadrado	Meta física	1000	1000	0	Ejecución física					0	0%	0	0%	0%	0%
		Meta financiera	500000	500000	0	Ejecución financiera					0	0%	0	0%	0%	0%
348446-CONSERVACION CEMENTERIO GENERAL DEL MUNICIPIO DE ZARAGOZA, CHIMALTENANGO	Persona	Meta física	12480	12480	0	Ejecución física	1040	1040	1040	1040	4160	33.33%	8320	66.67%	33.33%	66.67%
		Meta financiera	363612	249746.20	1	Ejecución financiera	54650	14500	12257.34	45290.44	126697.78	50.73%	166747.78	66.77%	34.84%	45.86%

Avance de Metas Físicas y Financieras Segundo Cuatrimestre 2025

Entidad: **MUNICIPALIDAD DE ZARAGOZA**

Fecha y Hora: 3/10/2025 14:29

Producto/Intervención	Unidad de Medida	Metas física/financiera	Inicial Anual	Vigente	Reprogramaciones	Ejecución física/financiera	Ejecución Segundo Cuatrimestre					% Avance 2do. Cuatrimestre (Meta Vigente)	Acumulado al 2do. Cuatrimestre	% Avance Acumulado al 2do. Cuatrimestre (Meta Vigente)	% de Avance 2do. Cuatrimestre (Meta Inicial)	% Avance Acumulado al 2do. Cuatrimestre (Meta Inicial)
							Mayo	Junio	Julio	Agosto	Total					
Eje Katun:	Bienestar para la gente															
Proridad Nacional de Desarrollo:	Fortalecimiento institucional, seguridad y justicia															
Meta Estratégica de Desarrollo:	SIN MED ASOCIADA															
Festivales deportivos, recreativos y otros eventos de carácter especial, realizados para promover el acceso	Evento	Meta física	24	24	0	Ejecución físic	2	2	2	2	8	33.33%	16	66.67%	33.33%	66.67%
		Meta financier	1918747.64	2203585.52		Ejecución fina	149329.93	191251.23	269769.47	168129.48	778480.11	35.33%	1276725.88	57.94%	40.57%	66.54%
348454-APOYO A LA CULTURA DEPORTE Y RECREACION DEL MUNICIPIO ZARAGOZA, CHIMALTENANGO	Persona	Meta física	26820	26820	0	Ejecución física	2235	2235	2235	2235	8940	33.33%	17880	66.67%	33.33%	66.67%
		Meta financiera	1918747.64	2203585.52	1	Ejecución financiera	149329.93	191251.23	269769.47	168129.48	778480.11	35.33%	1276725.88	57.94%	40.57%	66.54%
Eje Katun:	Riqueza para Todos y Todas															
Proridad Nacional de Desarrollo:	Empleo e inversión															
Meta Estratégica de Desarrollo:	SIN MED ASOCIADA															
Mejoramiento caminos rurales	Kilometro	Meta física	26820	26820	0	Ejecución físic	2235	2235	2235	2235	8940	33.33%	17880	66.67%	33.33%	66.67%
		Meta financier	10175166.38	10758587.98		Ejecución fina	506453.32	189014.92	1522551.7	380611.46	2598631.41	24.15%	3831948.09	35.62%	25.54%	37.66%
348873-MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CALLEJONES ALDEA RINCON CHIQUITO ZARAGOZA, CHIMALTENANGO	Metro cuadrado	Meta física	1000	1000	0	Ejecución física					0	0%	0	0%	0%	0%
		Meta financiera	240000	240000	0	Ejecución financiera					0	0%	0	0%	0%	0%
340720-MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR DON JULIAN, ALDEA LAS COLMENAS ZARAGOZA, CHIMALTENANGO	Metro	Meta física	100	100	1	Ejecución física					0	0%	0	0%	0%	0%
		Meta financiera	345000	345000	1	Ejecución financiera					0	0%	0	0%	0%	0%
297502-MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR EL SAUSAL ALDEA MANCHEREN ZARAGOZA, CHIMALTENANGO	Metro cuadrado	Meta física	2000	2000	0	Ejecución física					0	0%	0	0%	0%	0%
		Meta financiera	900000	900000	0	Ejecución financiera					0	0%	0	0%	0%	0%
349413-MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR DON JOEL, ALDEA LAS LOMAS ZARAGOZA, CHIMALTENANGO	Metro cuadrado	Meta física	600	600	0	Ejecución física			250		250	41.67%	250	41.67%	41.67%	41.67%
		Meta financiera	300000	300000	0	Ejecución financiera	0	0	245908.45	0	245908.45	81.97%	245908.45	81.97%	81.97%	81.97%
348869-MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR LOS PAULICH ALDEA PUERTA ABAJO ZARAGOZA, CHIMALTENANGO	Metro cuadrado	Meta física	370	370	0	Ejecución física			300		300	81.08%	300	81.08%	81.08%	81.08%
		Meta financiera	220000	220000	0	Ejecución financiera	0	0	176923.98	0	176923.98	80.42%	176923.98	80.42%	80.42%	80.42%
348461-CONSERVACION CALLE (S) Y CAMINO (S) RURAL (ES) DE	Kilometro	Meta física	24	24	0	Ejecución física	2	2	2	2	8	33.33%	16	66.67%	33.33%	66.67%

Entidad: MUNICIPALIDAD DE ZARAGOZA

Fecha y Hora: 3/10/2025 14:29

Producto/Intervención	Unidad de Medida	Metas física/financiera	Inicial Anual	Vigente	Reprogramaciones	Ejecución física/financiera	Ejecución Segundo Cuatrimestre					% Avance 2do. Cuatrimestre (Meta Vigente)	Acumulado al 2do. Cuatrimestre	% Avance Acumulado al 2do. Cuatrimestre (Meta Vigente)	% de Avance 2do. Cuatrimestre (Meta Inicial)	% Avance Acumulado al 2do. Cuatrimestre (Meta Inicial)
							Mayo	Junio	Julio	Agosto	Total					
348461-CONSERVACION CALLE (S) Y CAMINO (S) RURAL (ES) DE	Kilometro	Meta financiera	2836616.74	3309225.84	1	Ejecución financiera	412208.48	189014.92	308791.42	229364.86	1139379.68	34.43%	2048199.46	61.89%	40.17%	72.21%
348877-MEJORAMIENTO CALLE CALLEJON 6TA CALLE ZONA 1 ZARAGOZA, CHIMALTENANGO	Metro cuadrado	Meta física	280	280	0	Ejecución física					0	0%	0	0%	0%	0%
		Meta financiera	130000	130000	0	Ejecución financiera					0	0%	0	0%	0%	0%
331705-MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR BETO ARANA ALDEA LOS POTRERILLOS ZARAGOZA, CHIMALTENANGO	Metro cuadrado	Meta física	1150	1150	0	Ejecución física					0	0%	0	0%	0%	0%
		Meta financiera	710000	710000	0	Ejecución financiera					0	0%	0	0%	0%	0%
349391-MEJORAMIENTO CALLE 8 CALLE SEGUNDA AVENIDA ZONA 4 ZARAGOZA, CHIMALTENANGO	Metro cuadrado	Meta física	425	425	0	Ejecución física					0	0%	0	0%	0%	0%
		Meta financiera	200000	200000	0	Ejecución financiera					0	0%	0	0%	0%	0%
314489-MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR DON AGUSTIN Y SECTOR LOS FIGUEROA, CAMINO PRINCIPAL HACIA ALDEA LAS COLMENAS ZARAGOZA, CHIMALTENANGO	Metro cuadrado	Meta física	1700	1700	0	Ejecución física					0	0%	0	0%	0%	0%
		Meta financiera	682000	682000	0	Ejecución financiera					0	0%	0	0%	0%	0%
349390-MEJORAMIENTO CALLE CALLEJON 1RA AVENIDA CUARTA CALLE ZONA 1 ZARAGOZA, CHIMALTENANGO	Metro cuadrado	Meta física	150	150	0	Ejecución física			150		150	100%	150	100%	100%	100%
		Meta financiera	75000	75000	0	Ejecución financiera	0	0	74900	0	74900	99.87%	74900	99.87%	99.87%	99.87%
349415-MEJORAMIENTO CAMINO RURAL PARADA DE BUSES E INGRESO HACIA ALDEA PUERTA ABAJO ZARAGOZA, CHIMALTENANGO	Metro cuadrado	Meta física	120	120	0	Ejecución física					0	0%	0	0%	0%	0%
		Meta financiera	150000	150000	0	Ejecución financiera					0	0%	0	0%	0%	0%
348783-MEJORAMIENTO CAMINO RURAL (MURO DE CONTENCIÓN) SECTOR INGRESO LOS JUMES ALDEA JOYA GRANDE ZARAGOZA, CHIMALTENANGO	Metro	Meta física	20	20	0	Ejecución física			15		15	75%	15	75%	75%	75%
		Meta financiera	200000	200000	0	Ejecución financiera	0	0	159839.86	0	159839.86	79.92%	159839.86	79.92%	79.92%	79.92%
348787-MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR IGLESIA CATOLICA ALDEA LAS LOMAS ZARAGOZA, CHIMALTENANGO	Metro cuadrado	Meta física	405	405	0	Ejecución física			300		300	74.07%	300	74.07%	74.07%	74.07%
		Meta financiera	225000	225000	0	Ejecución financiera	0	0	184519.70	0	184519.70	82.01%	184519.70	82.01%	82.01%	82.01%
327874-MEJORAMIENTO CAMINO RURAL PRINCIPAL QUE CONDUCE AL CASERIO EL PLAN ZARAGOZA, CHIMALTENANGO	Metro cuadrado	Meta física	1600	1600	1	Ejecución física	1600				1600	100%	1600	100%	100%	100%
		Meta financiera	59862.34	59862.34	1	Ejecución financiera	59862.34	0	0	0	59862.34	100%	59862.34	100%	100%	100%
329959-MEJORAMIENTO CALLE 2DA AVENIDA A FINAL ZONA 2 C	Metro cuadrado	Meta física	698	698	1	Ejecución física	698				698	100%	698	100%	100%	100%

Avance de Metas Físicas y Financieras Segundo Cuatrimestre 2025

Entidad: MUNICIPALIDAD DE ZARAGOZA

Fecha y Hora: 3/10/2025 14:29

Producto/Intervención	Unidad de Medida	Metas física/financiera	Inicial Anual	Vigente	Reprogramaciones	Ejecución física/financiera	Ejecución Segundo Cuatrimestre					% Avance 2do. Cuatrimestre (Meta Vigente)	Acumulado al 2do. Cuatrimestre	% Avance Acumulado al 2do. Cuatrím. (Meta Vigente)	% de Avance 2do. Cuatrimestre (Meta Inicial)	% Avance Acumulado al 2do. Cuatrím. (Meta Inicial)
							Mayo	Junio	Julio	Agosto	Total					
329959-MEJORAMIENTO CALLE 2DA AVENIDA A FINAL ZONA 2 C	Metro cuadrado	Meta financiera	34382.50	34382.50	1	Ejecución financiera	34382.50	0	0	0	34382.50	100%	34382.50	100%	100%	100%
355482-MEJORAMIENTO CALLE TERCERA CALLE B ZONA 4 ZARAGOZA, CHIMALTENANGO	Metro cuadrado	Meta física	800	800	1	Ejecución física				400	400	50%	400	50%	50%	50%
		Meta financiera	500000	500000	1	Ejecución financiera	0	0	0	140000	140000	28%	140000	28%	28%	28%
327876-MEJORAMIENTO CALLE 3RA CALLE FINAL ZONA 1 SECTOR EL PERIQUE ZARAGOZA, CHIMALTENANGO	Metro cuadrado	Meta física	600	600	1	Ejecución física			600		600	100%	600	100%	100%	100%
		Meta financiera	29892.30	29892.30	1	Ejecución financiera	0	0	29892.30	0	29892.30	100%	29892.30	100%	100%	100%
314492-MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR LOS JUMES ALDEA JOYA GRANDE ZARAGOZA, CHIMALTENANGO	Metro cuadrado	Meta física	900	900	1	Ejecución física					0	0%	0	0%	0%	0%
		Meta financiera	159497.50	159497.50	1	Ejecución financiera					0	0%	0	0%	0%	0%
314488-MEJORAMIENTO CAMINO RURAL HACIA EL CEMENTERIO GENERAL, ALDEA LAS LOMAS ZARAGOZA, CHIMALTENANGO	Metro cuadrado	Meta física	1710	1710	1	Ejecución física					0	0%	1500	87.72%	0%	87.72%
		Meta financiera	56984	167796.50	2	Ejecución financiera	0	0	0	0	0	0%	110812.50	66.04%	0%	194.46%
337651-MEJORAMIENTO CALLE SECTOR LA CASCADA ZONA 3 CASCO URBANO ZARAGOZA, CHIMALTENANGO	Metro cuadrado	Meta física	553	553	1	Ejecución física			400		400	72.33%	400	72.33%	72.33%	72.33%
		Meta financiera	456000	456000	1	Ejecución financiera	0	0	341776	0	341776	74.95%	341776	74.95%	74.95%	74.95%
337654-MEJORAMIENTO CALLE 4AV. FINAL ZONA 2 CASCO URBANO ZARAGOZA, CHIMALTENANGO	Metro cuadrado	Meta física	340	340	1	Ejecución física				40	40	11.76%	340	100%	11.76%	100%
		Meta financiera	224931	224931	1	Ejecución financiera	0	0	0	11246.60	11246.60	5%	224931	100%	5%	100%
331534-MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR LOS MACHOS MUERTOS ALDEA PUERTA ABAJO ZARAGOZA, CHIMALTENANGO	Metro cuadrado	Meta física	1971	1971	0	Ejecución física					0	0%	0	0%	0%	0%
		Meta financiera	900000	900000	0	Ejecución financiera					0	0%	0	0%	0%	0%
340720-MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR DON JULIAN, ALDEA LAS COLMENAS ZARAGOZA, CHIMALTENANGO	Metro	Meta física	100	100	0	Ejecución física					0	0%	0	0%	0%	0%
		Meta financiera	345000	345000	0	Ejecución financiera					0	0%	0	0%	0%	0%
348876-MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR LOS CAN ALDEA TULULCHE ZARAGOZA, CHIMALTENANGO	Metro cuadrado	Meta física	325	325	0	Ejecución física					0	0%	0	0%	0%	0%
		Meta financiera	195000	195000	0	Ejecución financiera					0	0%	0	0%	0%	0%

Avance de Metas Físicas y Financieras Segundo Cuatrimestre 2025

Entidad: **MUNICIPALIDAD DE ZARAGOZA**

Fecha y Hora: 3/10/2025 14:29

Producto/Intervención	Unidad de Medida	Metas física/financiera	Inicial Anual	Vigente	Reprogramaciones	Ejecución física/financiera	Ejecución Segundo Cuatrimestre					% Avance 2do. Cuatrimestre (Meta Vigente)	Acumulado al 2do. Cuatrimestre	% Avance Acumulado al 2do. Cuatrím. (Meta Vigente)	% de Avance 2do. Cuatrimestre (Meta Inicial)	% Avance Acumulado al 2do. Cuatrím. (Meta Inicial)
							Mayo	Junio	Julio	Agosto	Total					
Eje Katun:	Bienestar para la gente															
Proridad Nacional de Desarrollo:	Reducción de la pobreza y protección social															
Meta Estratégica de Desarrollo:	Para 2030, potenciar y promover la inclusión social, económica y política de todas las personas, independientemente de su edad, sexo, discapacidad, raza, etnia, origen, religión o situación económica u otra condición															
Mujeres beneficiadas con capacitación, asistencia técnica en proyectos productivos y empresaria	Persona	Meta física	13821	13821	0	Ejecución físic	1151	1151	1151	1151	4604	33.31%	9208	66.62%	33.31%	66.62%
		Meta financier	707536.97	846980.16		Ejecución fina	192672.47	74405.80	51498.19	42629.86	361206.32	42.65%	612452.36	72.31%	51.05%	86.56%
348463-APOYO ASISTENCIA TECNICA Y DESARROLLO INTEGRAL DE LAS MUJERES DEL MUNICIPIO DE ZARAGOZA, CHIMALTENANGO	Persona	Meta física	13821	13821	0	Ejecución física	1151	1151	1151	1151	4604	33.31%	9208	66.62%	33.31%	66.62%
		Meta financiera	707536.97	846980.16	1	Ejecución financiera	192672.47	74405.80	51498.19	42629.86	361206.32	42.65%	612452.36	72.31%	51.05%	86.56%
Eje Katun:	Bienestar para la gente															
Proridad Nacional de Desarrollo:	Reducción de la pobreza y protección social															
Meta Estratégica de Desarrollo:	Para 2030, potenciar y promover la inclusión social, económica y política de todas las personas, independientemente de su edad, sexo, discapacidad, raza, etnia, origen, religión o situación económica u otra condición															
Niños y niñas de 6 meses a 7 años de edad en situación de pobreza y pobreza extrema beneficiados con	Persona	Meta física	11529	11529	0	Ejecución físic	900	1000	970	970	3840	33.31%	7680	66.61%	33.31%	66.61%
		Meta financier	338902	360927.48		Ejecución fina	3081.50	31788.66	21263.79	26272.43	82406.38	22.83%	153342.95	42.49%	24.32%	45.25%
348469-APOYO SERVICIOS A LA NINEZ JUVENTUD Y ADOLESCENCIA DEL MUNICIPIO ZARAGOZA, CHIMALTENANGO	Persona	Meta física	11529	11529	0	Ejecución física	900	1000	970	970	3840	33.31%	7680	66.61%	33.31%	66.61%
		Meta financiera	338902	360927.48	1	Ejecución financiera	3081.50	31788.66	21263.79	26272.43	82406.38	22.83%	153342.95	42.49%	24.32%	45.25%
Eje Katun:	Guatemala Urbana y Rural															
Proridad Nacional de Desarrollo:	Ordenamiento Territorial															
Meta Estratégica de Desarrollo:	En 2032 los gobiernos municipales alcanzan una mayor capacidad de gestión para atender las necesidades y demandas de la ciudadanía															
Personas atendidas con calidad en los servicios municipales	Persona	Meta física	26820	26820	0	Ejecución físic	2235	2235	2235	2235	8940	33.33%	17880	66.67%	33.33%	66.67%
		Meta financier	775000	775000		Ejecución fina	0	0	0	0	0	0%	0	0%	0%	0%
327866-CONSTRUCCION URBANIZACION PARA PERSONAS DAMNIFICADAS POR LOS DIFERENTES EVENTOS CLIMATICOS EN EL MUNICIPIO ZARAGOZA, CHIMALTENANGO	Metro cuadrado	Meta física	1000	1000	0	Ejecución física					0	0%	0	0%	0%	0%
		Meta financiera	500000	500000	0	Ejecución financiera					0	0%	0	0%	0%	0%
348870-CONSTRUCCION SALON COMUNAL ALDEA TULULCHE ZARAGOZA, CHIMALTENANGO	Metro cuadrado	Meta física	70	70	0	Ejecución física					0	0%	0	0%	0%	0%
		Meta financiera	275000	275000	0	Ejecución financiera					0	0%	0	0%	0%	0%

Avance de Metas Físicas y Financieras Segundo Cuatrimestre 2025

Entidad: **MUNICIPALIDAD DE ZARAGOZA**

Fecha y Hora: 3/10/2025 14:29

Producto/Intervención	Unidad de Medida	Metas física/financie ra	Inicial Anual	Vigente	Repro gramaciones	Ejecución física/financie ra	Ejecución Segundo Cuatrimestre					% Avance 2do. Cuatrimestre (Meta Vigente)	Acumulado al 2do. Cuatrimestre	% Avance Acumulado al 2do. Cuatrim. (Meta Vigente)	% de Avance 2do. Cuatrimestre (Meta Inicial)	% Avance Acumulado al 2do. Cuatrim. (Meta Inicial)
							Mayo	Junio	Julio	Agosto	Total					
Eje Katun:	Bienestar para la gente															
Proridad Nacional de Desarrollo:	Acceso a servicios de salud															
Meta Estratégica de Desarrollo:	Lograr la cobertura sanitaria universal, en particular la protección contra los riesgos financieros, el acceso a servicios de salud, esenciales de calidad y el acceso a medicamentos y vacunas seguras, eficaces, asequibles y de calidad															
Personas atendidas en servicios de recuperación de la salud	Persona	Meta física	26820	26820	0	Ejecución físic	2235	2235	2235	2235	8940	33.33%	17880	66.67%	33.33%	66.67%
		Meta financier	7235251.09	6623767.38		Ejecución fina	33524.50	96093.28	95146.87	67911.52	292676.17	4.42%	2336093.02	35.27%	4.05%	32.29%
331760-MEJORAMIENTO PUESTO DE SALUD ALDEA AGUA DULCE ZARAGOZA, CHIMALTENANGO	Metro cuadrado	Meta física	100	100	0	Ejecución física					0	0%	0	0%	0%	0%
		Meta financiera	130000	130000	0	Ejecución financiera					0	0%	0	0%	0%	0%
348468-APOYO A LA SALUD PREVENTIVA DE LOS VECINOS DEL MUNICIPIO DE ZARAGOZA, CHIMALTENANGO	Persona	Meta física	26820	26820	0	Ejecución física	2235	2235	2235	2235	8940	33.33%	17880	66.67%	33.33%	66.67%
		Meta financiera	1587453.59	975969.88	1	Ejecución financiera	33524.50	96093.28	95146.87	67911.52	292676.17	29.99%	592155.52	60.67%	18.44%	37.3%
340750-MEJORAMIENTO CENTRO DE SALUD CASCO URBANO ZARAGOZA, CHIMALTENANGO	Metro cuadrado	Meta física	1159	1159	0	Ejecución física					0	0%	0	0%	0%	0%
		Meta financiera	3000000	3000000	0	Ejecución financiera					0	0%	0	0%	0%	0%
314483-CONSTRUCCION PUESTO DE SALUD ALDEA RINCON CHIQUITO ZARAGOZA, CHIMALTENANGO	Metro cuadrado	Meta física	200	200	1	Ejecución física					0	0%	150	75%	0%	75%
		Meta financiera	1218437.50	1218437.50	1	Ejecución financiera	0	0	0	0	0	0%	843937.50	69.26%	0%	69.26%
314486-CONSTRUCCION PUESTO DE SALUD ALDEA RINCON GRANDE ZARAGOZA, CHIMALTENANGO	Metro cuadrado	Meta física	225	225	1	Ejecución física					0	0%	175	77.78%	0%	77.78%
		Meta financiera	1299360	1299360	1	Ejecución financiera	0	0	0	0	0	0%	900000	69.26%	0%	69.26%
Eje Katun:	Estado garante de los derechos humanos y conductor del desarrollo															
Proridad Nacional de Desarrollo:	Fortalecimiento institucional, seguridad y justicia															
Meta Estratégica de Desarrollo:	Crear instituciones eficaces, responsables y transparentes a todos los niveles															
Seguridad preventiva y del delito en áreas de mayor incidencia criminal	Evento	Meta física	24	24	0	Ejecución físic	2	2	2	2	8	33.33%	16	66.67%	33.33%	66.67%
		Meta financier	900603.31	824291.69		Ejecución fina	29043	83425	69648.43	45950.50	228066.93	27.67%	434983.67	52.77%	25.32%	48.3%
348457-APOYO SERVICIOS DE SEGURIDAD CIUDADANA Y VIGILANCIA DEL MUNICIPIO DE ZARAGOZA, CHIMALTENANGO	Persona	Meta física	26820	26820	0	Ejecución física	2235	2235	2235	2235	8940	33.33%	17880	66.67%	33.33%	66.67%
		Meta financiera	900603.31	824291.69	1	Ejecución financiera	29043	83425	69648.43	45950.50	228066.93	27.67%	434983.67	52.77%	25.32%	48.3%

Avance de Metas Físicas y Financieras Segundo Cuatrimestre 2025

Entidad: **MUNICIPALIDAD DE ZARAGOZA**

Fecha y Hora: 3/10/2025 14:29

Producto/Intervención	Unidad de Medida	Metas física/financiera	Inicial Anual	Vigente	Reprogramaciones	Ejecución física/financiera	Ejecución Segundo Cuatrimestre					% Avance 2do. Cuatrimestre (Meta Vigente)	Acumulado al 2do. Cuatrimestre	% Avance Acumulado al 2do. Cuatrimestre (Meta Vigente)	% de Avance 2do. Cuatrimestre (Meta Inicial)	% Avance Acumulado al 2do. Cuatrimestre (Meta Inicial)
							Mayo	Junio	Julio	Agosto	Total					

F: _____

Alcalde Municipal

