

Avance de Metas Físicas y Financieras Tercer Cuatrimestre 2025

Entidad: MUNICIPALIDAD DE ZARAGOZA

Fecha y Hora: 12/01/2026 18:03

Producto/Intervención	Unidad de Medida	Metas física/financiera	Inicial Anual	Vigente	Reprogramaciones	Ejecución física/financiera	Ejecución Tercer Cuatrimestre					% Avance 3er. Cuatrimestre (Meta Vigente)	Acumulado al 3er. Cuatrimestre	% Avance Acumulado al 3er. Cuatrimestre (Meta Vigente)	% de Avance 3er. Cuatrimestre (Meta Inicial)	% Avance Acumulado al 3er. Cuatrimestre (Meta Inicial)
							Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total					
Eje Katun:	Estado garante de los derechos humanos y conductor del desarrollo															
Proridad Nacional de Desarrollo:	Fortalecimiento institucional, seguridad y justicia															
Meta Estratégica de Desarrollo:	SIN MED ASOCIADA															
Áreas con alumbrado público	Metro cuadrado	Meta física	12000	12000	0	Ejecución físic	2106	2106	2106	2106	8424	70.2%	12000	100%	70.2%	100%
		Meta financier	1250653.16	1205178.3		Ejecución fina	72237.27	98376.92	113680.78	48058.37	332353.34	27.58%	1146644.89	95.14%	26.57%	91.68%
348456-CONSERVACION RED DE ALUMBRADO PUBLICO MUNICIPIO ZARAGOZA, CHIMALTENANGO	Metro cuadrado	Meta física	2400	2400	0	Ejecución física	200	200	200	200	800	33.33%	2400	100%	33.33%	100%
		Meta financiera	1250653.16	1205178.3	1	Ejecución financiera	72237.27	98376.92	113680.78	48058.37	332353.34	27.58%	1146644.89	95.14%	26.57%	91.68%
Eje Katun:	Recursos naturales hoy y para el futuro															
Proridad Nacional de Desarrollo:	Acceso al agua y gestión de los recursos naturales															
Meta Estratégica de Desarrollo:	Para 2020, promover la ordenación sostenible de todos los tipos de bosques, poner fin a la deforestación, recuperar los bosques degradados e incrementar la forestación y la reforestación a nivel de país															
Áreas municipales reforestadas o conservadas	Hectarea	Meta física	120	120	0	Ejecución físic	10	10	10	10	40	33.33%	120	100%	33.33%	100%
		Meta financier	438238.58	297283.26		Ejecución fina	9183.5	13983.5	12495.38	25829.2	61491.58	20.68%	274417.86	92.31%	14.03%	62.62%
348459-CONSERVACION BOSQUES NATURALES Y MEDIO AMBIENTE, DEL MUNICIPIO DE ZARAGOZA, CHIMALTENANGO	Hectarea	Meta física	120	120	0	Ejecución física	10	10	10	10	40	33.33%	120	100%	33.33%	100%
		Meta financiera	438238.58	297283.26	1	Ejecución financiera	9183.5	13983.5	12495.38	25829.2	61491.58	20.68%	274417.86	92.31%	14.03%	62.62%

Avance de Metas Físicas y Financieras Tercer Cuatrimestre 2025

Entidad: MUNICIPALIDAD DE ZARAGOZA

Fecha y Hora: 12/01/2026 18:03

Producto/Intervención	Unidad de Medida	Metas física/financiera	Inicial Anual	Vigente	Reprogramaciones	Ejecución física/financiera	Ejecución Tercer Cuatrimestre					% Avance 3er. Cuatrimestre (Meta Vigente)	Acumulado al 3er. Cuatrimestre	% Avance Acumulado al 3er. Cuatrimestre (Meta Vigente)	% de Avance 3er. Cuatrimestre (Meta Inicial)	% Avance Acumulado al 3er. Cuatrimestre (Meta Inicial)
							Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total					
Eje Katun:	Bienestar para la gente															
Proridad Nacional de Desarrollo:	Educación															
Meta Estratégica de Desarrollo:	Para 2030, velar porque todas las niñas y todos los niños tengan una enseñanza primaria y secundaria completa, gratuita, equitativa y de calidad que produzca resultados de aprendizajes pertinentes y efectivos															
Estudiantes del ciclo básico atendidos en el sistema escolar	Persona	Meta física	26820	26820	0	Ejecución físic	2235	2235	2235	2235	8940	33.33%	26820	100%	33.33%	100%
		Meta financier	1169675	1169675		Ejecución fina	0	0	0	0	0	0%	779675	66.66%	0%	66.66%
349398-MEJORAMIENTO INSTITUTO BASICO Y ESCUELA DE CIENCIAS COMERCIALES POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA LIC. CARLOS ABILIO GIRON NORIEGA ZARAGOZA, CHIMALTENANGO	Metro	Meta física	210	210	0	Ejecución física					0	0%	0	0%	0%	0%
		Meta financiera	90000	90000	0	Ejecución financiera					0	0%	0	0%	0%	0%
352777-MEJORAMIENTO INSTITUTO BASICO DE TELESECUNDARIA ALDEA LAS LOMAS ZARAGOZA, CHIMALTENANGO	Metro cuadrado	Meta física	300	300	1	Ejecución física					0	0%	0	0%	0%	0%
		Meta financiera	300000	300000	1	Ejecución financiera					0	0%	0	0%	0%	0%
327879-MEJORAMIENTO INSTITUTO BASICO INEB ZONA 2 CASCO URBANO ZARAGOZA, CHIMALTENANGO	Metro cuadrado	Meta física	1462	1462	1	Ejecución física					0	0%	1462	100%	0%	100%
		Meta financiera	779675	779675	1	Ejecución financiera	0	0	0	0	0	0%	779675	100%	0%	100%

Avance de Metas Físicas y Financieras Tercer Cuatrimestre 2025

Entidad: MUNICIPALIDAD DE ZARAGOZA

Fecha y Hora: 12/01/2026 18:03

Producto/Intervención	Unidad de Medida	Metas física/financiera	Inicial Anual	Vigente	Reprogramaciones	Ejecución física/financiera	Ejecución Tercer Cuatrimestre					% Avance 3er. Cuatrimestre (Meta Vigente)	Acumulado al 3er. Cuatrimestre	% Avance Acumulado al 3er. Cuatrimestre (Meta Vigente)	% de Avance 3er. Cuatrimestre (Meta Inicial)	% Avance Acumulado al 3er. Cuatrimestre (Meta Inicial)
							Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total					
Eje Katun:	Bienestar para la gente															
Proridad Nacional de Desarrollo:	Educación															
Meta Estratégica de Desarrollo:	Para 2030, velar porque todas las niñas y todos los niños tengan una enseñanza primaria y secundaria completa, gratuita, equitativa y de calidad que produzca resultados de aprendizajes pertinentes y efectivos															
Estudiantes del nivel primario bilingües atendidos en el sistema escolar	Persona	Meta física	26820	26820	0	Ejecución físic	2235	2235	2235	2235	8940	33.33%	26820	100%	33.33%	100%
		Meta financier	3679102.37	4371725.95		Ejecución fina	918783.46	73285.4	71565	102240.13	1165873.99	26.67%	2960258.08	67.71%	31.69%	80.46%
348452-APOYO A LA EDUCACION PRIMARIA URBANA Y RURAL DEL MUNICIPIO DE ZARAGOZA, CHIMALTENANGO	Persona	Meta física	26820	26820	0	Ejecución física	2235	2235	2235	2235	8940	33.33%	18030	67.23%	33.33%	67.23%
		Meta financiera	1285377.2	1285377.2	0	Ejecución financiera	167876.59	73285.4	71565	102240.13	414967.12	32.28%	932909.33	72.58%	32.28%	72.58%
340745-MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA OFICIAL URBANA MIXTA DR. MARIANO GALVEZ, ZONA 2 ZARAGOZA, CHIMALTENANGO	Metro cuadrado	Meta física	500	500	0	Ejecución física					0	0%	0	0%	0%	0%
		Meta financiera	648264	755000	1	Ejecución financiera					0	0%	0	0%	0%	0%
331670-AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA EORM ALDEA AGUA DULCE ZARAGOZA, CHIMALTENANGO	Metro cuadrado	Meta física	50	50	0	Ejecución física					0	0%	0	0%	0%	0%
		Meta financiera	300000	300000	0	Ejecución financiera					0	0%	0	0%	0%	0%
314469-AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA EL LLANO ZARAGOZA, CHIMALTENANGO	Metro cuadrado	Meta física	550	550	1	Ejecución física	151	0	0	0	151	27.45%	451	82%	27.45%	82%
		Meta financiera	1445461.17	2031348.75	4	Ejecución financiera	750906.87	0	0	0	750906.87	36.97%	2027348.75	99.8%	51.95%	140.26%

Avance de Metas Físicas y Financieras Tercer Cuatrimestre 2025

Entidad: **MUNICIPALIDAD DE ZARAGOZA**

Fecha y Hora: 12/01/2026 18:03

Producto/Intervención	Unidad de Medida	Metas física/financiera	Inicial Anual	Vigente	Reprogramaciones	Ejecución física/financiera	Ejecución Tercer Cuatrimestre					% Avance 3er. Cuatrimestre (Meta Vigente)	Acumulado al 3er. Cuatrimestre	% Avance Acumulado al 3er. Cuatrim. (Meta Vigente)	% de Avance 3er. Cuatrimestre (Meta Inicial)	% Avance Acumulado al 3er. Cuatrim. (Meta Inicial)
							Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total					
Eje Katun:	Recursos naturales hoy y para el futuro															
Proridad Nacional de Desarrollo:	Acceso al agua y gestión de los recursos naturales															
Meta Estratégica de Desarrollo:	Para 2030, lograr la ordenación sostenible y el uso eficiente de los recursos naturales															
Familias con servicios de agua apta para consumo humano	Familia	Meta física	5364	5364	0	Ejecución físic	447	447	447	447	1788	33.33%	5364	100%	33.33%	100%
		Meta financier	10707225.28	12078289.51		Ejecución fina	725628.53	758602.94	647833.39	639562.57	2771627.43	22.95%	8401218.06	69.56%	25.89%	78.46%
331681-AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA JOYA GRANDE ZARAGOZA, CHIMALTENANGO	Metro	Meta física	365	365	0	Ejecución física					0	0%	0	0%	0%	0%
		Meta financiera	2890938	2890938	0	Ejecución financiera					0	0%	0	0%	0%	0%
348443-APOYO SISTEMA DE AGUA POTABLE DEL MUNICIPIO DE ZARAGOZA, CHIMALTENANGO	Persona	Meta física	26820	26820	0	Ejecución física	2235	2235	2235	2235	8940	33.33%	26820	100%	33.33%	100%
		Meta financiera	5612648.28	6983712.51	2	Ejecución financiera	589210.23	508220.63	647833.39	639562.57	2384826.82	34.15%	6983712.51	100%	42.49%	124.43%
331666-AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA RINCON CHIQUITO ZARAGOZA, CHIMALTENANGO	Metro cuadrado	Meta física	50	50	0	Ejecución física					0	0%	0	0%	0%	0%
		Meta financiera	650000	650000	0	Ejecución financiera	0	0	0	0	0	0%	0	0%	0%	0%
334805-REPOSICION SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA LOS POTRERILLOS ZARAGOZA, CHIMALTENANGO	Metro	Meta física	4000	4000	0	Ejecución física	0	1000	0	0	1000	25%	4000	100%	25%	100%
		Meta financiera	1211039	1211039	0	Ejecución financiera	0	250382.31	0	0	250382.31	20.67%	1075251.25	88.79%	20.67%	88.79%
355579-MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA LOS POTRERILLOS, MUNICIPIO DE ZARAGOZA, CHIMALTENANGO	Metro	Meta física	426	426	1	Ejecución física					0	0%	426	100%	0%	100%
		Meta financiera	67600	67600	1	Ejecución financiera	0	0	0	0	0	0%	67600	100%	0%	100%
353568-MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE CONDUCCION HACIA TANQUE ZONA 2 ZARAGOZA, CHIMALTENANGO	Metro	Meta física	880	880	1	Ejecución física	830	0	0	0	830	94.32%	880	100%	94.32%	100%
		Meta financiera	275000	275000	1	Ejecución financiera	136418.3	0	0	0	136418.3	49.61%	274654.3	99.87%	49.61%	99.87%

Avance de Metas Físicas y Financieras Tercer Cuatrimestre 2025

Entidad: **MUNICIPALIDAD DE ZARAGOZA**

Fecha y Hora: 12/01/2026 18:03

Producto/Intervención	Unidad de Medida	Metas física/financiera	Inicial Anual	Vigente	Reprogramaciones	Ejecución física/financiera	Ejecución Tercer Cuatrimestre					% Avance 3er. Cuatrimestre (Meta Vigente)	Acumulado al 3er. Cuatrimestre	% Avance Acumulado al 3er. Cuatrimestre (Meta Vigente)	% de Avance 3er. Cuatrimestre (Meta Inicial)	% Avance Acumulado al 3er. Cuatrimestre (Meta Inicial)
							Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total					
Eje Katun:	Recursos naturales hoy y para el futuro															
Proridad Nacional de Desarrollo:	Acceso al agua y gestión de los recursos naturales															
Meta Estratégica de Desarrollo:	Para 2030, lograr la ordenación sostenible y el uso eficiente de los recursos naturales															
Familias con servicios de alcantarillado	Familia	Meta física	5364	5364	0	Ejecución físic	447	447	447	447	1788	33.33%	5364	100%	33.33%	100%
		Meta financier	16444559.73	16241867.88		Ejecución fina	17450	29125.28	83957.84	42970.87	173503.99	1.07%	502351.85	3.09%	1.06%	3.05%
331555-AMPLIACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO SECTOR ATRAS DE LA IGLESIA CATOLICA ALDEA RINCON GRANDE ZARAGOZA, CHIMALTENANGO	Metro	Meta física	555	555	0	Ejecución física					0	0%	0	0%	0%	0%
		Meta financiera	700000	700000	0	Ejecución financiera					0	0%	0	0%	0%	0%
352671-MEJORAMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO PLUVIAL SECTOR EL PILAR, ZONA 3 ZARAGOZA, CHIMALTENANGO	Metro lineal	Meta física	870	870	1	Ejecución física					0	0%	0	0%	0%	0%
		Meta financiera	13600000	13600000	1	Ejecución financiera					0	0%	0	0%	0%	0%
356833-MEJORAMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO PLUVIAL 3ERA. CALLE FINAL, ZONA 1 ZARAGOZA, CHIMALTENANGO	Metro	Meta física	80	80	1	Ejecución física					0	0%	0	0%	0%	0%
		Meta financiera	180000	180000	1	Ejecución financiera					0	0%	0	0%	0%	0%
336995-MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUAS PLUVIALES 1RA AVENIDA ZONA 1 Y 2, 2DA AVENIDA ZONA 2 Y 3RA AVENIDA ZONA 3 CASCO URBANO ZARAGOZA, CHIMALTENANGO	Metro	Meta física	500	500	0	Ejecución física					0	0%	0	0%	0%	0%
		Meta financiera	1259516	1259516	0	Ejecución financiera					0	0%	0	0%	0%	0%
348451-CONSERVACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO DEL AREA URBANA Y RURAL DEL MUNICIPIO DE ZARAGOZA, CHIMALTENANGO	Familia	Meta física	5364	5364	0	Ejecución física	447	447	447	447	1788	33.33%	5364	100%	33.33%	100%
		Meta financiera	705043.73	502351.88	2	Ejecución financiera	17450	29125.28	83957.84	42970.87	173503.99	34.54%	502351.85	100%	24.61%	71.25%

Avance de Metas Físicas y Financieras Tercer Cuatrimestre 2025

Entidad: **MUNICIPALIDAD DE ZARAGOZA**

Fecha y Hora: 12/01/2026 18:03

Producto/Intervención	Unidad de Medida	Metas física/financiera	Iniciat Anual	Vigente	Repro gramaciones	Ejecución física/financiera	Ejecución Tercer Cuatrimestre					% Avance 3er. Cuatrimestre (Meta Vigente)	Acumulado al 3er. Cuatrimestre	% Avance Acumulado al 3er. Cuatrím. (Meta Vigente)	% de Avance 3er. Cuatrimestre (Meta Inicial)	% Avance Acumulado al 3er. Cuatrím. (Meta Inicial)
							Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total					
Eje Katun:	Recursos naturales hoy y para el futuro															
Proridad Nacional de Desarrollo:	Acceso al agua y gestión de los recursos naturales															
Meta Estratégica de Desarrollo:	Para 2030, lograr la ordenación sostenible y el uso eficiente de los recursos naturales															
Familias con servicios de recolección, tratamiento y disposición final de desechos y resi	Familia	Meta física	5364	5364	0	Ejecución físic	447	447	447	447	1788	33.33%	5364	100%	33.33%	100%
		Meta financier	1791593.09	1784561.96		Ejecución fina	111312.93	130924.25	129283.51	15033.51	386554.2	21.66%	1484224.7	83.17%	21.58%	82.84%
348447-CONSERVACION SERVICIOS DE RECOLECCION Y TREN DE ASEO DEL MUNICIPIO DE ZARAGOZA, CHIMALTENANGO	Familia	Meta física	5364	5364	0	Ejecución física	447	447	447	447	1788	33.33%	5364	100%	33.33%	100%
		Meta financiera	1791593.09	1784561.96	1	Ejecución financiera	111312.93	130924.25	129283.51	15033.51	386554.2	21.66%	1484224.7	83.17%	21.58%	82.84%
Eje Katun:	Recursos naturales hoy y para el futuro															
Proridad Nacional de Desarrollo:	Acceso al agua y gestión de los recursos naturales															
Meta Estratégica de Desarrollo:	Para 2030, lograr la ordenación sostenible y el uso eficiente de los recursos naturales															
Familias que reciben otros servicios de saneamiento (mercados, rastros, cementerios)	Familia	Meta física	5364	5364	0	Ejecución físic	447	447	447	447	1788	33.33%	5364	100%	33.33%	100%
		Meta financier	2363612	2249746.2		Ejecución fina	18450	23140.66	10180	302	52072.66	2.31%	218820.44	9.73%	2.2%	9.26%
348789-CONSTRUCCION RASTRO MUNICIPAL DE ZARAGOZA, CHIMALTENANGO	Metro cuadrado	Meta física	1200	1200	0	Ejecución física					0	0%	0	0%	0%	0%
		Meta financiera	1500000	1500000	0	Ejecución financiera					0	0%	0	0%	0%	0%
348871-CONSTRUCCION INFRAESTRUCTURA TRATAMIENTO DE DESECHOS SOLIDOS MUNICIPIO DE ZARAGOZA, CHIMALTENANGO	Metro cuadrado	Meta física	1000	1000	0	Ejecución física					0	0%	0	0%	0%	0%
		Meta financiera	500000	500000	0	Ejecución financiera					0	0%	0	0%	0%	0%
348446-CONSERVACION CEMENTERIO GENERAL DEL MUNICIPIO DE ZARAGOZA, CHIMALTENANGO	Persona	Meta física	12480	12480	0	Ejecución física	1040	1040	1040	1040	4160	33.33%	12480	100%	33.33%	100%
		Meta financiera	363612	249746.2	1	Ejecución financiera	18450	23140.66	10180	302	52072.66	20.85%	218820.44	87.62%	14.32%	60.18%

Avance de Metas Físicas y Financieras Tercer Cuatrimestre 2025

Entidad: **MUNICIPALIDAD DE ZARAGOZA**

Fecha y Hora: 12/01/2026 18:03

Producto/Intervención	Unidad de Medida	Metas física/financiera	Inicial Anual	Vigente	Reprogramaciones	Ejecución física/financiera	Ejecución Tercer Cuatrimestre					% Avance 3er. Cuatrimestre (Meta Vigente)	Acumulado al 3er. Cuatrimestre	% Avance Acumulado al 3er. Cuatrimestre (Meta Vigente)	% de Avance 3er. Cuatrimestre (Meta Inicial)	% Avance Acumulado al 3er. Cuatrimestre (Meta Inicial)
							Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total					
Eje Katun:	Bienestar para la gente															
Proridad Nacional de Desarrollo:	Fortalecimiento institucional, seguridad y justicia															
Meta Estratégica de Desarrollo:	SIN MED ASOCIADA															
Festivales deportivos, recreativos y otros eventos de carácter especial, realizados para promover el acceso	Evento	Meta física	24	24	0	Ejecución físic	2	2	2	2	8	33.33%	24	100%	33.33%	100%
		Meta financier	1918747.64	3142639.24		Ejecución fina	396422.06	536703.32	158866.69	486805.29	1578797.36	50.24%	2855523.24	90.86%	82.28%	148.82%
348454-APOYO A LA CULTURA DEPORTE Y RECREACION DEL MUNICIPIO ZARAGOZA, CHIMALTENANGO	Persona	Meta física	26820	26820	0	Ejecución física	2235	2235	2235	2235	8940	33.33%	26820	100%	33.33%	100%
		Meta financiera	1918747.64	3142639.24	2	Ejecución financiera	396422.06	536703.32	158866.69	486805.29	1578797.36	50.24%	2855523.24	90.86%	82.28%	148.82%
Eje Katun:	Riqueza para Todos y Todas															
Proridad Nacional de Desarrollo:	Empleo e inversión															
Meta Estratégica de Desarrollo:	SIN MED ASOCIADA															
Mejoramiento caminos rurales	Kilometro	Meta física	26820	26820	0	Ejecución físic	2235	2235	2235	2235	8940	33.33%	26820	100%	33.33%	100%
		Meta financier	10605166.38	12580328.76		Ejecución fina	189430.06	1403338.7	1570875.3	2975522.5	6139166.64	48.8%	9971114.73	79.26%	57.89%	94.02%
348873-MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CALLEJONES ALDEA RINCON CHIQUITO ZARAGOZA, CHIMALTENANGO	Metro cuadrado	Meta física	1000	1000	0	Ejecución física					0	0%	0	0%	0%	0%
		Meta financiera	240000	240000	0	Ejecución financiera					0	0%	0	0%	0%	0%
340720-MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR DON JULIAN, ALDEA LAS COLMENAS ZARAGOZA, CHIMALTENANGO	Metro	Meta física	100	100	1	Ejecución física	0	0	50	15	65	65%	65	65%	65%	65%
		Meta financiera	345000	345000	1	Ejecución financiera	0	0	164090.63	73010.63	237101.26	68.73%	237101.26	68.73%	68.73%	68.73%
297502-MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR EL SAUSAL ALDEA MANCHEREN ZARAGOZA, CHIMALTENANGO	Metro cuadrado	Meta física	2000	2000	0	Ejecución física	0	0	680	460	1140	57%	1140	57%	57%	57%
		Meta financiera	900000	900000	0	Ejecución financiera	0	0	308925	253462.5	562387.5	62.49%	562387.5	62.49%	62.49%	62.49%
349413-MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR DON JOEL, ALDEA LAS LOMAS ZARAGOZA, CHIMALTENANGO	Metro cuadrado	Meta física	600	600	0	Ejecución física		350			350	58.33%	600	100%	58.33%	100%
		Meta financiera	300000	300000	0	Ejecución financiera	0	53974	0	0	53974	17.99%	299882.45	99.96%	17.99%	99.96%
348869-MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR LOS PAULICH ALDEA PUERTA ABAJO ZARAGOZA, CHIMALTENANGO	Metro cuadrado	Meta física	370	370	0	Ejecución física	70	0	0	0	70	18.92%	370	100%	18.92%	100%
		Meta financiera	220000	220000	0	Ejecución financiera	42576.02	0	0	0	42576.02	19.35%	219500	99.77%	19.35%	99.77%
348461-CONSERVACION CALLE (S) Y CAMINO (S) RURAL (ES) DE	Kilometro	Meta física	24	24	0	Ejecución física	2	2	2	2	8	33.33%	24	100%	33.33%	100%

Avance de Metas Físicas y Financieras Tercer Cuatrimestre 2025

Entidad: **MUNICIPALIDAD DE ZARAGOZA**

Fecha y Hora: 12/01/2026 18:03

Producto/Intervención	Unidad de Medida	Metas física/financiera	Inicial Anual	Vigente	Reprogramaciones	Ejecución física/financiera	Ejecución Tercer Cuatrimestre					% Avance 3er. Cuatrimestre (Meta Vigente)	Acumulado al 3er. Cuatrimestre	% Avance Acumulado al 3er. Cuatrimestre (Meta Vigente)	% de Avance 3er. Cuatrimestre (Meta Inicial)	% Avance Acumulado al 3er. Cuatrimestre (Meta Inicial)
							Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total					
348461-CONSERVACION CALLE (S) Y CAMINO (S) RURAL (ES) DE	Kilometro	Meta financiera	2836616.74	4700966.62	2	Ejecución financiera	32928.79	126517.44	186909.68	1990925.61	2337281.52	49.72%	4385480.98	93.29%	82.4%	154.6%
348877-MEJORAMIENTO CALLE CALLEJON 6TA CALLE ZONA 1 ZARAGOZA, CHIMALTENANGO	Metro cuadrado	Meta física	280	280	0	Ejecución física					0	0%	0	0%	0%	0%
		Meta financiera	130000	130000	0	Ejecución financiera					0	0%	0	0%	0%	0%
331705-MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR BETO ARANA ALDEA LOS POTRERILLOS ZARAGOZA, CHIMALTENANGO	Metro cuadrado	Meta física	1150	1150	0	Ejecución física	0	575	322		897	78%	897	78%	78%	78%
		Meta financiera	710000	710000	0	Ejecución financiera	0	377542.5	244950	0	622492.5	87.68%	622492.5	87.68%	87.68%	87.68%
349391-MEJORAMIENTO CALLE 8 CALLE SEGUNDA AVENIDA ZONA 4 ZARAGOZA, CHIMALTENANGO	Metro cuadrado	Meta física	425	425	0	Ejecución física					0	0%	0	0%	0%	0%
		Meta financiera	200000	200000	0	Ejecución financiera					0	0%	0	0%	0%	0%
314489-MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR DON AGUSTIN Y SECTOR LOS FIGUEROA, CAMINO PRINCIPAL HACIA ALDEA LAS COLMENAS ZARAGOZA, CHIMALTENANGO	Metro cuadrado	Meta física	1700	1700	0	Ejecución física	0	0	578	391	969	57%	969	57%	57%	57%
		Meta financiera	682000	682000	0	Ejecución financiera	0	0	320540	233585	554125	81.25%	554125	81.25%	81.25%	81.25%
349390-MEJORAMIENTO CALLE CALLEJON 1RA AVENIDA CUARTA CALLE ZONA 1 ZARAGOZA, CHIMALTENANGO	Metro cuadrado	Meta física	150	150	0	Ejecución física					0	0%	150	100%	0%	100%
		Meta financiera	75000	75000	0	Ejecución financiera	0	0	0	0	0	0%	74900	99.87%	0%	99.87%
349415-MEJORAMIENTO CAMINO RURAL PARADA DE BUSES E INGRESO HACIA ALDEA PUERTA ABAJO ZARAGOZA, CHIMALTENANGO	Metro cuadrado	Meta física	120	120	0	Ejecución física					0	0%	0	0%	0%	0%
		Meta financiera	150000	150000	0	Ejecución financiera					0	0%	0	0%	0%	0%
348783-MEJORAMIENTO CAMINO RURAL (MURO DE CONTENCIÓN) SECTOR INGRESO LOS JUMES ALDEA JOYA GRANDE ZARAGOZA, CHIMALTENANGO	Metro	Meta física	20	20	0	Ejecución física	0	0	0	5	5	25%	20	100%	25%	100%
		Meta financiera	200000	200000	0	Ejecución financiera	0	0	0	39960.14	39960.14	19.98%	199800	99.9%	19.98%	99.9%
348787-MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR IGLESIA CATOLICA ALDEA LAS LOMAS ZARAGOZA, CHIMALTENANGO	Metro cuadrado	Meta física	405	405	0	Ejecución física		105			105	25.93%	405	100%	25.93%	100%
		Meta financiera	225000	225000	0	Ejecución financiera	0	40192.3	0	0	40192.3	17.86%	224712	99.87%	17.86%	99.87%
327874-MEJORAMIENTO CAMINO RURAL PRINCIPAL QUE CONDUCE AL CASERIO EL PLAN ZARAGOZA, CHIMALTENANGO	Metro cuadrado	Meta física	1600	1600	1	Ejecución física					0	0%	1600	100%	0%	100%
		Meta financiera	59862.34	59862.34	1	Ejecución financiera	0	0	0	0	0	0%	59862.34	100%	0%	100%

Avance de Metas Físicas y Financieras Tercer Cuatrimestre 2025

Entidad: **MUNICIPALIDAD DE ZARAGOZA**

Fecha y Hora: 12/01/2026 18:03

Producto/Intervención	Unidad de Medida	Metas física/financiera	Inicial Anual	Vigente	Reprogramaciones	Ejecución física/financiera	Ejecución Tercer Cuatrimestre					% Avance 3er. Cuatrimestre (Meta Vigente)	Acumulado al 3er. Cuatrimestre	% Avance Acumulado al 3er. Cuatrimestre (Meta Vigente)	% de Avance 3er. Cuatrimestre (Meta Inicial)	% Avance Acumulado al 3er. Cuatrimestre (Meta Inicial)
							Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total					
329959-MEJORAMIENTO CALLE 2DA AVENIDA A FINAL ZONA 2 CASCO URBANO ZARAGOZA, CHIMALTENANGO	Metro cuadrado	Meta física	698	698	1	Ejecución física					0	0%	698	100%	0%	100%
		Meta financiera	34382.5	34382.5	1	Ejecución financiera	0	0	0	0	0	0%	34382.5	100%	0%	100%
355482-MEJORAMIENTO CALLE TERCERA CALLE B ZONA 4 ZARAGOZA, CHIMALTENANGO	Metro cuadrado	Meta física	800	800	1	Ejecución física	0	125	125	150	400	50%	800	100%	50%	100%
		Meta financiera	500000	500000	1	Ejecución financiera	0	130000	90000	139538.5	359538.5	71.91%	499538.5	99.91%	71.91%	99.91%
327876-MEJORAMIENTO CALLE 3RA CALLE FINAL ZONA 1 SECTOR EL PERIQUE ZARAGOZA, CHIMALTENANGO	Metro cuadrado	Meta física	600	600	1	Ejecución física					0	0%	600	100%	0%	100%
		Meta financiera	29892.3	29892.3	1	Ejecución financiera	0	0	0	0	0	0%	29892.3	100%	0%	100%
314492-MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR LOS JUMES ALDEA JOYA GRANDE ZARAGOZA, CHIMALTENANGO	Metro cuadrado	Meta física	900	900	1	Ejecución física	0	0	900	0	900	100%	900	100%	100%	100%
		Meta financiera	159497.5	159497.5	1	Ejecución financiera	0	0	159497.5	0	159497.5	100%	159497.5	100%	100%	100%
314488-MEJORAMIENTO CAMINO RURAL HACIA EL CEMENTERIO GENERAL, ALDEA LAS LOMAS ZARAGOZA, CHIMALTENANGO	Metro cuadrado	Meta física	1710	1710	1	Ejecución física					0	0%	1500	87.72%	0%	87.72%
		Meta financiera	56984	167796.5	2	Ejecución financiera	0	0	0	0	0	0%	110812.5	66.04%	0%	194.46%
337651-MEJORAMIENTO CALLE SECTOR LA CASCADA ZONA 3 CASCO URBANO ZARAGOZA, CHIMALTENANGO	Metro cuadrado	Meta física	553	553	1	Ejecución física	153	0	0	0	153	27.67%	553	100%	27.67%	100%
		Meta financiera	456000	456000	1	Ejecución financiera	113925.25	0	0	0	113925.25	24.98%	455701.25	99.93%	24.98%	99.93%
337654-MEJORAMIENTO CALLE 4AV. FINAL ZONA 2 CASCO URBANO ZARAGOZA, CHIMALTENANGO	Metro cuadrado	Meta física	340	340	1	Ejecución física					0	0%	340	100%	0%	100%
		Meta financiera	224931	224931	1	Ejecución financiera	0	0	0	0	0	0%	224931	100%	0%	100%
331534-MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR LOS MACHOS MUERTOS ALDEA PUERTA ABAJO ZARAGOZA, CHIMALTENANGO	Metro cuadrado	Meta física	1971	1971	0	Ejecución física	0	1182	217	79	1478	74.99%	1478	74.99%	74.99%	74.99%
		Meta financiera	900000	900000	0	Ejecución financiera	0	675112.5	95962.5	50175	821250	91.25%	821250	91.25%	91.25%	91.25%
340720-MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR DON JULIAN, ALDEA LAS COLMENAS ZARAGOZA, CHIMALTENANGO	Metro	Meta física	100	100	0	Ejecución física					0	0%	0	0%	0%	0%
		Meta financiera	345000	345000	0	Ejecución financiera					0	0%	0	0%	0%	0%
348876-MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR LOS CAN ALDEA TULULCHE ZARAGOZA, CHIMALTENANGO	Metro cuadrado	Meta física	325	325	0	Ejecución física	0	0	0	325	325	100%	325	100%	100%	100%
		Meta financiera	195000	195000	0	Ejecución financiera	0	0	0	194865.15	194865.15	99.93%	194865.15	99.93%	99.93%	99.93%
359918-CONSERVACION CAMINO RURAL CAMINO HACIA I	Metro	Meta física	3125	3125	1	Ejecución física					0	0%	0	0%	0%	0%

Avance de Metas Físicas y Financieras Tercer Cuatrimestre 2025

Entidad: **MUNICIPALIDAD DE ZARAGOZA**

Fecha y Hora: 12/01/2026 18:03

Producto/Intervención	Unidad de Medida	Metas física/financiera	Inicial Anual	Vigente	Reprogramaciones	Ejecución física/financiera	Ejecución Tercer Cuatrimestre					% Avance 3er. Cuatrimestre (Meta Vigente)	Acumulado al 3er. Cuatrimestre	% Avance Acumulado al 3er. Cuatrimestre (Meta Vigente)	% de Avance 3er. Cuatrimestre (Meta Inicial)	% Avance Acumulado al 3er. Cuatrimestre (Meta Inicial)
							Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total					
359918-CONSERVACION CAMINO RURAL CAMINO HACIA INFRAESTRUCTURA TRATAMIE	Metro	Meta financiera	430000	430000	1	Ejecución financiera					0	0%		0	0%	0%
Eje Katun:	Bienestar para la gente															
Proridad Nacional de Desarrollo:	Reducción de la pobreza y protección social															
Meta Estratégica de Desarrollo:	Para 2030, potenciar y promover la inclusión social, económica y política de todos, independientemente de su edad, sexo, discapacidad, raza, etnia, origen, religión o situación económica u otra condición															
Mujeres beneficiadas con capacitación, asistencia técnica en proyectos productivos y empresaria	Persona	Meta física	13821	13821	0	Ejecución físic	1151	1151	1151	1151	4604	33.31%	13812	99.93%	33.31%	99.93%
		Meta financier	707536.97	846980.16		Ejecución fina	40258.86	37640.36	57595.11	74951.75	210446.08	24.85%	822898.44	97.16%	29.74%	116.3%
348463-APOYO ASISTENCIA TECNICA Y DESARROLLO INTEGRAL DE LAS MUJERES DEL MUNICIPIO DE ZARAGOZA, CHIMALTENANGO	Persona	Meta física	13821	13821	0	Ejecución física	1151	1151	1151	1151	4604	33.31%	13812	99.93%	33.31%	99.93%
		Meta financiera	707536.97	846980.16	1	Ejecución financiera	40258.86	37640.36	57595.11	74951.75	210446.08	24.85%	822898.44	97.16%	29.74%	116.3%
Eje Katun:	Bienestar para la gente															
Proridad Nacional de Desarrollo:	Reducción de la pobreza y protección social															
Meta Estratégica de Desarrollo:	Para 2030, potenciar y promover la inclusión social, económica y política de todos, independientemente de su edad, sexo, discapacidad, raza, etnia, origen, religión o situación económica u otra condición															
Niños y niñas de 6 meses a 7 años de edad en situación de pobreza y pobreza extrema beneficiados con	Persona	Meta física	11529	11529	0	Ejecución físic	960	961	960	962	3843	33.33%	11523	99.95%	33.33%	99.95%
		Meta financier	338902	361377.48		Ejecución fina	16117.71	20872.19	36685.46	39740.54	113415.9	31.38%	266758.85	73.82%	33.47%	78.71%
348469-APOYO SERVICIOS A LA NINEZ JUVENTUD Y ADOLESCENCIA DEL MUNICIPIO ZARAGOZA, CHIMALTENANGO	Persona	Meta física	11529	11529	0	Ejecución física	960	961	960	962	3843	33.33%	11523	99.95%	33.33%	99.95%
		Meta financiera	338902	361377.48	2	Ejecución financiera	16117.71	20872.19	36685.46	39740.54	113415.9	31.38%	266758.85	73.82%	33.47%	78.71%

Avance de Metas Físicas y Financieras Tercer Cuatrimestre 2025

Entidad: **MUNICIPALIDAD DE ZARAGOZA**

Fecha y Hora: 12/01/2026 18:03

Producto/Intervención	Unidad de Medida	Metas física/financiera	Inicial Anual	Vigente	Reprogramaciones	Ejecución física/financiera	Ejecución Tercer Cuatrimestre					% Avance 3er. Cuatrimestre (Meta Vigente)	Acumulado al 3er. Cuatrimestre	% Avance Acumulado al 3er. Cuatrimestre (Meta Vigente)	% de Avance 3er. Cuatrimestre (Meta Inicial)	% Avance Acumulado al 3er. Cuatrimestre (Meta Inicial)
							Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total					
Eje Katun:	Guatemala Urbana y Rural															
Proridad Nacional de Desarrollo:	Ordenamiento Territorial															
Meta Estratégica de Desarrollo:	En 2032 los gobiernos municipales alcanzan una mayor capacidad de gestión para atender las necesidades y demandas de la ciudadanía															
Personas atendidas con calidad en los servicios municipales	Persona	Meta física	26820	26820	0	Ejecución físic	447	447	447	447	1788	6.67%	5364	20%	6.67%	20%
		Meta financier	775000	775000		Ejecución fina	0	0	0	0	0	0%	0	0%	0%	0%
327866-CONSTRUCCION URBANIZACION PARA PERSONAS DAMNIFICADAS POR LOS DIFERENTES EVENTOS CLIMATICOS EN EL MUNICIPIO ZARAGOZA, CHIMALTENANGO	Metro cuadrado	Meta física	1000	1000	0	Ejecución física					0	0%	0	0%	0%	0%
		Meta financiera	500000	500000	0	Ejecución financiera					0	0%	0	0%	0%	0%
348870-CONSTRUCCION SALON COMUNAL ALDEA TULULCHE ZARAGOZA, CHIMALTENANGO	Metro cuadrado	Meta física	70	70	0	Ejecución física					0	0%	0	0%	0%	0%
		Meta financiera	275000	275000	0	Ejecución financiera					0	0%	0	0%	0%	0%

Avance de Metas Físicas y Financieras Tercer Cuatrimestre 2025

Entidad: MUNICIPALIDAD DE ZARAGOZA

Fecha y Hora: 12/01/2026 18:03

Producto/Intervención	Unidad de Medida	Metas física/financiera	Inicial Anual	Vigente	Reprogramaciones	Ejecución física/financiera	Ejecución Tercer Cuatrimestre					% Avance 3er. Cuatrimestre (Meta Vigente)	Acumulado al 3er. Cuatrimestre	% Avance Acumulado al 3er. Cuatrimestre (Meta Vigente)	% de Avance 3er. Cuatrimestre (Meta Inicial)	% Avance Acumulado al 3er. Cuatrimestre (Meta Inicial)
							Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total					
Eje Katun:	Bienestar para la gente															
Prioridad Nacional de Desarrollo:	Acceso a servicios de salud															
Meta Estratégica de Desarrollo:	Lograr la cobertura sanitaria universal, en particular la protección contra los riesgos financieros, el acceso a servicios de salud esenciales de calidad y el acceso a medicamentos y vacunas seguros, eficaces, asequibles y de calidad p															
Personas atendidas en servicios de recuperación de la salud	Persona	Meta física	26820	26820	0	Ejecución físic	2235	2235	2235	2235	8940	33.33%	26820	100%	33.33%	100%
		Meta financier	7235251.09	6623767.38		Ejecución fina	57691.52	429881.19	114730.05	1777759.7	2380062.55	35.93%	4716155.57	71.2%	32.9%	65.18%
331760-MEJORAMIENTO PUESTO DE SALUD ALDEA AGUA DULCE ZARAGOZA, CHIMALTENANGO	Metro cuadrado	Meta física	100	100	0	Ejecución física					0	0%	0	0%	0%	0%
		Meta financiera	130000	130000	0	Ejecución financiera					0	0%	0	0%	0%	0%
348468-APOYO A LA SALUD PREVENTIVA DE LOS VECINOS DEL MUNICIPIO DE ZARAGOZA, CHIMALTENANGO	Persona	Meta física	26820	26820	0	Ejecución física	2235	2235	2235	2235	8940	33.33%	26820	100%	33.33%	100%
		Meta financiera	1587453.59	975969.88	1	Ejecución financiera	57691.52	56381.19	114730.05	72634.79	301437.55	30.89%	893593.07	91.56%	18.99%	56.29%
340750-MEJORAMIENTO CENTRO DE SALUD CASCO URBANO ZARAGOZA, CHIMALTENANGO	Metro cuadrado	Meta física	1159	1159	0	Ejecución física	0	405	0	372	777	67.04%	777	67.04%	67.04%	67.04%
		Meta financiera	3000000	3000000	0	Ejecución financiera	0	373500	0	1705125	2078625	69.29%	2078625	69.29%	69.29%	69.29%
314483-CONSTRUCCION PUESTO DE SALUD ALDEA RINCON CHIQUITO ZARAGOZA, CHIMALTENANGO	Metro cuadrado	Meta física	200	200	1	Ejecución física					0	0%	150	75%	0%	75%
		Meta financiera	1218437.5	1218437.5	1	Ejecución financiera	0	0	0	0	0	0%	843937.5	69.26%	0%	69.26%
314486-CONSTRUCCION PUESTO DE SALUD ALDEA RINCON GRANDE ZARAGOZA, CHIMALTENANGO	Metro cuadrado	Meta física	225	225	1	Ejecución física					0	0%	175	77.78%	0%	77.78%
		Meta financiera	1299360	1299360	1	Ejecución financiera	0	0	0	0	0	0%	900000	69.26%	0%	69.26%
Eje Katun:	Estado garante de los derechos humanos y conductor del desarrollo															
Prioridad Nacional de Desarrollo:	Fortalecimiento institucional, seguridad y justicia															
Meta Estratégica de Desarrollo:	Crear instituciones eficaces, responsables y transparentes a todos los niveles															
Seguridad preventiva y del delito en áreas de mayor incidencia criminal	Evento	Meta física	24	24	0	Ejecución físic	2	2	2	2	8	33.33%	24	100%	33.33%	100%
		Meta financier	900603.31	824291.69		Ejecución fina	34041.84	84899.88	70352.8	59182.5	248477.02	30.14%	683460.69	82.91%	27.59%	75.89%
348457-APOYO SERVICIOS DE SEGURIDAD CIUDADANA Y VIGILANCIA DEL MUNICIPIO DE ZARAGOZA, CHIMALTENANGO	Persona	Meta física	26820	26820	0	Ejecución física	2235	2235	2235	2235	8940	33.33%	26820	100%	33.33%	100%
		Meta financiera	900603.31	824291.69	1	Ejecución financiera	34041.84	84899.88	70352.8	59182.5	248477.02	30.14%	683460.69	82.91%	27.59%	75.89%

**Avance de Metas Físicas y Financieras
Tercer Cuatrimestre 2025**

Entidad: **MUNICIPALIDAD DE ZARAGOZA**

Fecha y Hora: 12/01/2026 18:03

Producto/Intervención	Unidad de Medida	Metas física/financiera	Inicial Anual	Vigente	Reprogramaciones	Ejecución física/financiera	Ejecución Tercer Cuatrimestre					% Avance 3er. Cuatrimestre (Meta Vigente)	Acumulado al 3er. Cuatrimestre	% Avance Acumulado al 3er. Cuatrimestre (Meta Vigente)	% de Avance 3er. Cuatrimestre (Meta Inicial)	% Avance Acumulado al 3er. Cuatrimestre (Meta Inicial)
							Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total					

F:

Alcalde Municipal

