

Avance de Metas Físicas y Financieras Primer Cuatrimestre 2026

 Entidad: **MUNICIPALIDAD DE ZARAGOZA**

Fecha y Hora: 8/05/2026 10:15

Producto/Intervención	Unidad de Medida	Metas física/financiera	Inicial Anual	Vigente	Registro de Reprogramaciones	Ejecución física/financiera	Ejecución Primer Cuatrimestre					% de Avance (Meta Vigente)	% de Avance (Meta Inicial)	
							Enero	Febrero	Marzo	Abril	Total			
Eje Katun:														
Recursos naturales hoy y para el futuro														
Prioridad Nacional de Desarrollo:														
Acceso al agua y gestión de los recursos naturales														
Meta Estratégica de Desarrollo:	Para 2020, promover la ordenación sostenible de todos los tipos de bosques, poner fin a la deforestación, recuperar los bosques degradados e incrementar la forestación y la reforestación a nivel de país													
Áreas municipales reforestadas, protegidas, viveros forestales municipales, cuidado de la biodiversidad (flora y fauna)	Hectarea	Meta física	120	120	0	Ejecución física	10	10	10	10	40	33.33%	33.33%	
		Meta financiera	440138	440138	0	Ejecución financiera	10283.5	15490.2	10050	17325.59	53149.29	12.08%	12.08%	
	Hectarea	Meta física	120	120	0	Ejecución física	10	10	10	10	40	33.33%	33.33%	
		Meta financiera	440138	440138	0	Ejecución financiera	10283.5	15490.2	10050	17325.59	53149.29	12.08%	12.08%	
BOSQUES NATURALES Y MEDIO AMBIENTE MUNICIPIO DE ZARAGOZA, CHIMALTENANGO														
Eje Katun:														
Bienestar para la gente														
Prioridad Nacional de Desarrollo:														
Educación														
Meta Estratégica de Desarrollo:	Para 2030, velar porque todas las niñas y todos los niños tengan una enseñanza primaria y secundaria completa, gratuita, equitativa y de calidad que produzca resultados de aprendizajes pertinentes y efectivos													
Estudiantes del nivel primario bilingües atendidos en el sistema escolar	Metro cuadrado	Meta física	11532	11532	0	Ejecución física	961	961	961	961	3844	33.33%	33.33%	
		Meta financiera	6834370.63	6834370.63	0	Ejecución financiera	47972.52	17200.86	63799.37	39076.85	168049.6	2.46%	2.46%	
331670-AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA EORM ALDEA AGUA DUCÉ ZARAGOZA, CHIMALTENANGO	Metro cuadrado	Meta física	50	50	1	Ejecución física					0	0%	0%	
		Meta financiera	299500	299500	1	Ejecución financiera					0	0%	0%	
356451-CONSTRUCCION ESCUELA PRIMARIA ALDEA JOYA GRANDE ZARAGOZA, CHIMALTENANGO	Metro cuadrado	Meta física	500	500	0	Ejecución física					0	0%	0%	
		Meta financiera	1700000	1700000	0	Ejecución financiera					0	0%	0%	
356400-MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA OFICIAL URBANA MIXTA DR. MARIANO GALVEZ ZONA 2 CASCO URBANO ZARAGOZA, CHIMALTENANGO	Metro cuadrado	Meta física	600	600	0	Ejecución física					0	0%	0%	
		Meta financiera	900000	900000	0	Ejecución financiera					0	0%	0%	
367328-APOYO A LA EDUCACION PRE PRIMARIA, PRIMARIA Y SECUNDARIA ZARAGOZA, CHIMALTENANGO	Persona	Meta física	11532	11532	0	Ejecución física	961	961	961	961	3844	33.33%	33.33%	
		Meta financiera	1031873.97	1031873.97	0	Ejecución financiera	47972.52	17200.86	63799.37	39076.85	168049.6	16.29%	16.29%	
372856-AMPLIACION INSTITUTO BASICO DE TELESECUNDARIA ALDEA CUNTIC ZARAGOZA, CHIMALTENANGO	Metro cuadrado	Meta física	70	70	1	Ejecución física					0	0%	0%	
		Meta financiera	500000	500000	1	Ejecución financiera					0	0%	0%	

Avance de Metas Físicas y Financieras Primer Cuatrimestre 2026

Producto/Intervención	Unidad de Medida	Metas física/financiera	Inicial Anual	Vigente	Registro de Reprogramaciones	Ejecución física/financiera	Ejecución Primer Cuatrimestre					% de Avance (Meta vigente)	% de Avance (Meta inicial)
							Enero	Febrero	Marzo	Abril	Total		
372934-MEJORAMIENTO INSTITUTO BASICO ZARAGOZA, IBZA, ZARAGOZA, CHIMALTENANGO	Metro cuadrado	Meta física Meta financiera	300 300000	300 300000		1 Ejecución física 1 Ejecución financiera					0 0	0% 0%	0% 0%
352777-MEJORAMIENTO INSTITUTO BASICO DE TELESECUNDARIA ALDEA LAS LOMAS ZARAGOZA, CHIMALTENANGO	Metro cuadrado	Meta física Meta financiera	300 299493.3	300 299493.3		1 Ejecución física 1 Ejecución financiera					0 0	0% 0%	0% 0%
314469-AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA EL LLANO ZARAGOZA, CHIMALTENANGO	Metro cuadrado	Meta física Meta financiera	549 549003.36	549 549003.36		1 Ejecución física 1 Ejecución financiera					0 0	0% 0%	0% 0%
340745-MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA OFICIAL URBANA MIXTA DR. MARIANO GALVEZ, ZONA 2 ZARAGOZA, CHIMALTENANGO	Metro cuadrado	Meta física Meta financiera	500 754500	500 754500		1 Ejecución física 1 Ejecución financiera					0 0	0% 0%	0% 0%
356401-AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA CUNTIC, ZARAGOZA, CHIMALTENANGO	Metro cuadrado	Meta física Meta financiera	70 500000	70 500000		0 Ejecución física 0 Ejecución financiera					0 0	0% 0%	0% 0%

**Avance de Metas Físicas y Financieras
Primer Cuatrimestre 2026**

Producto/Intervención	Unidad de Medida	Metas física/financiera	Inicial Anual	Vigente	Registro de Reprogramaciones	Ejecución física/financiera	Ejecución Primer Cuatrimestre					% de Avance (Meta vigente)	% de Avance (Meta inicial)
							Enero	Febrero	Marzo	Abril	Total		
Eje Katun:													
Recursos naturales hoy y para el futuro													
Prioridad Nacional de Desarrollo: Acceso al agua y gestión de los recursos naturales													
Meta Estratégica de Desarrollo: Para 2030, lograr la ordenación sostenible y el uso eficiente de los recursos naturales													
Familias beneficiadas con drenajes, alcantarillado, fosa séptica y planta de tratamiento de agua	Metro cuadrado	Meta física	4636	4636	0	Ejecución física	386	386	386	387	1545	33.33%	33.33%
		Meta financiera	4456711.7	4721711.7	0	Ejecución financiera	89000	96500	169632	66928.14	422060.14	8.94%	9.47%
372970-CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO ZONA 4 ZARAGOZA, CHIMALTENANGO	Metro cuadrado	Meta física	1089	1089	1	Ejecución física					0	0%	0%
368136-CONSERVACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO MUNICIPIO DE ZARAGOZA, CHIMALTENANGO	Familia	Meta física	4636	4636	0	Ejecución física	386	386	386	387	1545	33.33%	33.33%
		Meta financiera	319000	584000	1	Ejecución financiera	89000	96500	169632	66928.14	422060.14	72.27%	132.31%
356356-MEJORAMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO ALDEA RINCON GRANDE ZARAGOZA, CHIMALTENANGO	Metro	Meta física	70	70	0	Ejecución física					0	0%	0%
		Meta financiera	238214	238214	0	Ejecución financiera					0	0%	0%
372971-MEJORAMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO INGRESO ALDEA PUERTAABAJO ZARAGOZA, CHIMALTENANGO	Metro cuadrado	Meta física	100	100	1	Ejecución física					0	0%	0%
		Meta financiera	400000	400000	1	Ejecución financiera					0	0%	0%
356414-CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO SECTOR LA FLORIDA ZARAGOZA, CHIMALTENANGO	Metro	Meta física	230	230	0	Ejecución física					0	0%	0%
		Meta financiera	800000	800000	0	Ejecución financiera					0	0%	0%
331555-AMPLIACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO SECTOR ATRAS DE LA IGLESIA CATOLICA ALDEA RINCON GRANDE ZARAGOZA, CHIMALTENANGO	Metro	Meta física	555	555	1	Ejecución física					0	0%	0%
		Meta financiera	699497.7	699497.7	1	Ejecución financiera					0	0%	0%

Avance de Metas Físicas y Financieras
Primer Cuatrimestre 2026

Producto/Intervención	Unidad de Medida	Metas física/financiera	Inicial Anual	Vigente	Registro de Reprogramaciones	Ejecución física/financiera	Ejecución Primer Cuatrimestre					% de Avance (Meta vigente)	% de Avance (Meta Inicial)
							Enero	Febrero	Marzo	Abril	Total		
Eje Katun:													
Recursos naturales hoy y para el futuro													
Acceso al agua y gestión de los recursos naturales													
Prioridad Nacional de Desarrollo:													
Meta Estratégica de Desarrollo:													
Para 2030, lograr la ordenación sostenible y el uso eficiente de los recursos naturales													
Familias beneficiadas con sistema de aguas pluviales	Metro	Meta física	500	500	0	Ejecución física	41	41	41	42	165	33%	33%
		Meta financiera	15753558	15753558	0	Ejecución financiera	0	0	0	0	0	0%	0%
356166-CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO PLUVIAL ALDEA RINCON GRANDE ZARAGOZA, CHIMALTENANGO	Metro	Meta física	200	200	0	Ejecución física					0	0%	0%
		Meta financiera	900000	900000	0	Ejecución financiera					0	0%	0%
336895-MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUAS PLUVIALES 1RA AVENIDA ZONA 1 Y 2, 2DA AVENIDA ZONA 2 Y 3RA AVENIDA ZONA 3 CASCO URBANO ZARAGOZA, CHIMALTENANGO	Metro	Meta física	168	168	1	Ejecución física					0	0%	0%
		Meta financiera	1258558	1258558	1	Ejecución financiera					0	0%	0%
352671-MEJORAMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO PLUVIAL SECTOR EL PILAR, ZONA 3 ZARAGOZA, CHIMALTENANGO	Metro	Meta física	870	870	1	Ejecución física					0	0%	0%
		Meta financiera	13595000	13595000	1	Ejecución financiera					0	0%	0%
Eje Katun:													
Recursos naturales hoy y para el futuro													
Acceso al agua y gestión de los recursos naturales													
Prioridad Nacional de Desarrollo:													
Meta Estratégica de Desarrollo:													
Para 2030, lograr la ordenación sostenible y el uso eficiente de los recursos naturales													
Familias con servicio de recolección, tratamiento y disposición final de desechos y residuos sólidos hasta su disposición final. Limpieza y ornato	Metro cuadrado	Meta física	4636	4636	0	Ejecución física	386	386	386	387	1545	33.33%	33.33%
		Meta financiera	2940106.82	2940106.82	0	Ejecución financiera	132267.19	156014.43	190971.37	146194.93	625447.92	21.27%	21.27%
348871-CONSTRUCCION INFRAESTRUCTURA TRATAMIENTO DE DESECHOS SOLIDOS MUNICIPIO DE ZARAGOZA, CHIMALTENANGO	Metro cuadrado	Meta física	10000	10000	0	Ejecución física					0	0%	0%
		Meta financiera	1042414	1042414	0	Ejecución financiera					0	0%	0%
368147-CONSERVACION SERVICIOS RECOLECCION Y TREN DE ASEO MUNICIPIO DE ZARAGOZA, CHIMALTENANGO	Familia	Meta física	4636	4636	0	Ejecución física	386	386	386	387	1545	33.33%	33.33%
		Meta financiera	1897692.82	1897692.82	0	Ejecución financiera	132267.19	156014.43	190971.37	146194.93	625447.92	32.96%	32.96%

**Avance de Metas Físicas y Financieras
Primer Cuatrimestre 2026**

Producto/Intervención	Unidad de Medida	Metas física/financiera	Inicial Anual	Vigente	Registro de Reprogramaciones	Ejecución física/financiera	Ejecución Primer Cuatrimestre					% de Avance (Meta Vigente)	% de Avance (Meta Inicial)	
							Enero	Febrero	Marzo	Abril	Total			
Eje Katun:														
Recursos naturales hoy y para el futuro														
Acceso al agua y gestión de los recursos naturales														
Prioridad Nacional de Desarrollo:														
Meta Estratégica de Desarrollo:														
Para 2030, lograr la ordenación sostenible y el uso eficiente de los recursos naturales														
Familias con servicios de agua apta para consumo humano	Persona	Meta física	27816	27816	0	Ejecución física	2318	2318	2318	2318	9272	33.33%	33.33%	
		Meta financiera	12073510.09	12073510.09	0	Ejecución financiera	566587.61	660197.41	860078.42	709796.97	2796660.41	23.16%	23.16%	
368115-APOYO SISTEMA DE AGUA POTABLE AREA URBANA Y RURAL MUNICIPIO ZARAGOZA, CHIMALTENANGO	Persona	Meta física	27816	27816	0	Ejecución física	2318	2318	2318	2318	9272	33.33%	33.33%	
		Meta financiera	7498420.04	7498420.04	0	Ejecución financiera	566587.61	590259.91	860078.42	709796.97	2726722.91	36.36%	36.36%	
334805-REPOSICION SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA LOS POTRERILLOS ZARAGOZA, CHIMALTENANGO	Metro	Meta física	5516	5516	1	Ejecución física		2500			2500	45.32%	45.32%	
		Meta financiera	134748.75	134748.75	1	Ejecución financiera	0	69937.5	0		69937.5	51.9%	51.9%	
372960-MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE SECTOR EL PLAN ZARAGOZA, CHIMALTENANGO	Metro cubico	Meta física	50	50	1	Ejecución física					0	0%	0%	
		Meta financiera	900000	900000	1	Ejecución financiera					0	0%	0%	
331666-AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA RINCON CHQUITTO ZARAGOZA, CHIMALTENANGO	Metro cubico	Meta física	100	100	1	Ejecución física					0	0%	0%	
		Meta financiera	649803.3	649803.3	1	Ejecución financiera					0	0%	0%	
331681-AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA JOYA GRANDE ZARAGOZA, CHIMALTENANGO	Metro	Meta física	365	365	1	Ejecución física					0	0%	0%	
		Meta financiera	2890538	2890538	1	Ejecución financiera					0	0%	0%	

Avance de Metas Físicas y Financieras Primer Cuatrimestre 2026

 Entidad: **MUNICIPALIDAD DE ZARAGOZA**

Fecha y Hora: 8/05/2026 10:15

Producto/Intervención	Unidad de Medida	Metas física/financiera	Inicial Anual	Vigente	Registro de Reprogramaciones	Ejecución física/financiera	Ejecución Primer Cuatrimestre					% de Avance (Meta vigente)	% de Avance (Meta inicial)
							Enero	Febrero	Marzo	Abril	Total		
Eje Katun:													
Recursos naturales hoy y para el futuro													
Acceso al agua y gestión de los recursos naturales													
Prioridad Nacional de Desarrollo:													
Meta Estratégica de Desarrollo:													
Para 2030, lograr la ordenación sostenible y el uso eficiente de los recursos naturales													
Familias con servicios de mercados, rastros, administración de cementerios y la autorización y control de los cementerios privados:	Familia	Meta física	4636	4636	0	Ejecución física	386	386	386	387	1545	33.33%	33.33%
		Meta financiera	2008000	2008000	0	Ejecución financiera	0	16400	8200	6700	31300	1.56%	1.56%
368152-CONSERVACION CEMENTERIO MUNICIPAL ZARAGOZA, CHIMALTENANGO	Familia	Meta física	4636	4636	0	Ejecución física	386	386	386	387	1545	33.33%	33.33%
		Meta financiera	508000	508000	0	Ejecución financiera	0	16400	8200	6700	31300	6.16%	6.16%
348789-CONSTRUCCION RASTRO MUNICIPAL DE ZARAGOZA, CHIMALTENANGO	Metro cuadrado	Meta física	1000	1000	0	Ejecución física					0	0%	0%
		Meta financiera	1500000	1500000	0	Ejecución financiera					0	0%	0%
Eje Katun:													
Bienestar para la gente													
Prioridad Nacional de Desarrollo:													
Reducción de la pobreza y protección social													
Meta Estratégica de Desarrollo:													
Para 2030, potenciar y promover la inclusión social, económica y política de todos, independientemente de su edad, sexo, discapacidad, raza, etnia, origen, religión o situación económica u otra condición													
Mejoramiento caminos rurales	Kilometro	Meta física	24	24	0	Ejecución física	2	2	2	2	8	33.33%	33.33%
		Meta financiera	1527244.03	1527244.03	0	Ejecución financiera	94058.98	474276.85	439507.27	255468.15	1263311.25	8.27%	8.27%
367860-CONSERVACION CALLE (S) Y CAMINO (S) DEL MUNICIPIO DE ZARAGOZA, CHIMALTENANGO	Kilometro	Meta física	24	24	0	Ejecución física	2	2	2	2	8	33.33%	33.33%
		Meta financiera	3289136.52	3289136.52	0	Ejecución financiera	94058.98	474276.85	439507.27	255468.15	1263311.25	38.41%	38.41%
372968-MEJORAMIENTO CALLE PRIMERA AVENIDA Y SEGUNDA CALLE, ZONA 2 ZARAGOZA, CHIMALTENANGO	Metro cuadrado	Meta física	4000	4000	1	Ejecución física					0	0%	0%
		Meta financiera	4845000	4845000	1	Ejecución financiera					0	0%	0%
372969-MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR LOS MORALES ALDEA MANCHEREN ZARAGOZA, CHIMALTENANGO	Metro cuadrado	Meta física	1930	1930	1	Ejecución física					0	0%	0%
		Meta financiera	1055000	1055000	1	Ejecución financiera					0	0%	0%
372961-MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR LA LOMA ALDEA LOS POTRERILLOS ZARAGOZA, CHIMALTENANGO	Metro cuadrado	Meta física	1800	1800	1	Ejecución física					0	0%	0%
		Meta financiera	850000	850000	1	Ejecución financiera					0	0%	0%
372966-MEJORAMIENTO CAMINO	Metro cuadrado	Meta física	770	770	1	Ejecución física					0	0%	0%

Avance de Metas Físicas y Financieras Primer Cuatrimestre 2026

Producto/Intervención	Unidad de Medida	Metas física/financiera	Inicial Anual	Vigente	Registro de Reprogramaciones	Ejecución física/financiera	Ejecución Primer Cuatrimestre					% de Avance (Meta Vigente)	% de Avance (Meta Inicial)
							Enero	Febrero	Marzo	Abril	Total		
372966-MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR EL PUENTE ALD	Metro cuadrado	Meta financiera	350000	350000		1 Ejecución financiera					0	0%	0%
340720-MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR DON JULIAN, ALDEA LAS COLMENAS ZARAGOZA, CHIMALTENANGO	Metro	Meta física	100	100		1 Ejecución física					0	0%	0%
		Meta financiera	107398.74	107398.74		1 Ejecución financiera					0	0%	0%
331705-MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR BETO ARANA ALDEA LOS POTRERILLOS ZARAGOZA, CHIMALTENANGO	Metro cuadrado	Meta física	1150	1150		1 Ejecución física					0	0%	0%
		Meta financiera	86800.9	86800.9		1 Ejecución financiera					0	0%	0%
356399-CONSTRUCCION MURO DE CONTENCIÓN CAMINO ALDEA RINCON CHILUITO ZARAGOZA, CHIMALTENANGO	Metro	Meta física	20	20		0 Ejecución física					0	0%	0%
		Meta financiera	890000	890000		0 Ejecución financiera					0	0%	0%
356067-MEJORAMIENTO CAMINO RURAL ENTRADA PRINCIPAL SECTOR LOS LOPEZ ALDEA LAS LOMAS ZARAGOZA, CHIMALTENANGO	Metro cuadrado	Meta física	3000	3000		0 Ejecución física					0	0%	0%
		Meta financiera	1400000	1400000		0 Ejecución financiera					0	0%	0%
366383-MEJORAMIENTO CAMINO RURAL HACIA EL CEMENTERIO ALDEA JOYA GRANDE ZARAGOZA, CHIMALTENANGO	Metro cuadrado	Meta física	1800	1800		0 Ejecución física					0	0%	0%
		Meta financiera	900000	900000		0 Ejecución financiera					0	0%	0%
297502-MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR EL SAUSAL ALDEA MANCHEREN ZARAGOZA, CHIMALTENANGO	Metro cuadrado	Meta física	1125	1125		1 Ejecución física					0	0%	0%
		Meta financiera	337112.5	337112.5		1 Ejecución financiera					0	0%	0%
314489-MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR DON AGUSTIN Y SECTOR LOS FIGUEROA, CAMINO PRINCIPAL HACIA ALDEA LAS COLMENAS ZARAGOZA, CHIMALTENANGO	Metro cuadrado	Meta física	1566	1566		1 Ejecución física					0	0%	0%
		Meta financiera	127375	127375		1 Ejecución financiera					0	0%	0%
331534-MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR LOS MACHOS MUERTOS ALDEA PUERTA ABAJO ZARAGOZA, CHIMALTENANGO	Metro cuadrado	Meta física	1977	1977		1 Ejecución física					0	0%	0%
		Meta financiera	77636.37	77636.37		1 Ejecución financiera					0	0%	0%
314488-MEJORAMIENTO CAMINO RURAL HACIA EL CEMENTERIO GENERAL, ALDEA LAS LOMAS ZARAGOZA, CHIMALTENANGO	Metro cuadrado	Meta física	1770	1770		1 Ejecución física					0	0%	0%
		Meta financiera	56984	56984		1 Ejecución financiera					0	0%	0%
372962-MEJORAMIENTO CAMINO RURAL HACIA EL CEMENTERIO ALDEA RINCON GRANDE ZARAGOZA, CHIMALTENANGO	Metro cuadrado	Meta física	1605	1605		1 Ejecución física					0	0%	0%
		Meta financiera	900000	900000		1 Ejecución financiera					0	0%	0%

Avance de Metas Físicas y Financieras Primer Cuatrimestre 2026

Producto/Intervención	Unidad de Medida	Metas física/financiera	Inicial Anual	Vigente	Registro de Reprogramaciones	Ejecución física/financiera	Ejecución Primer Cuatrimestre					% de Avance (Meta Vigente)	% de Avance (Meta Inicial)
							Enero	Febrero	Marzo	Abril	Total		
Eje Katun:													
Prioridad Nacional de Desarrollo:													
Reducción de la pobreza y protección social													
Meta Estratégica de Desarrollo:													
Para 2030, potenciar y promover la inclusión social, económica y política de todos, independientemente de su edad, sexo, discapacidad, raza, etnia, origen, religión o situación económica u otra condición													
Mujeres beneficiadas con capacitación, asistencia técnica en proyectos productivos y empresariales	Persona	Meta física	14334	14334	0	Ejecución física	1194	1195	1194	1195	4778	33.33%	33.33%
		Meta financiera	1080456.34	1080456.34	0	Ejecución financiera	28670.19	53186.2	55823	62697.25	200376.64	18.55%	18.55%
	Persona	Meta física	14334	14334	0	Ejecución física	1194	1194	1195	1195	4778	33.33%	33.33%
		Meta financiera	1080456.34	1080456.34	0	Ejecución financiera	28670.19	53186.2	55823	62697.25	200376.64	18.55%	18.55%
TECNICA Y DESARROLLO INTEGRAL DE LAS MUJERES DEL MUNICIPIO DE ZARAGOZA, CHIMALTENANGO													

Avance de Metas Físicas y Financieras Primer Cuatrimestre 2026

 Entidad: **MUNICIPALIDAD DE ZARAGOZA**

Fecha y Hora: 8/05/2026 10:15

Producto/Intervención	Unidad de Medida	Metas física/financiera	Inicial Anual	Vigente	Registro de Reprogramaciones	Ejecución física/financiera	Ejecución Primer Cuatrimestre				% de Avance (Meta vigente)	% de Avance (Meta inicial)		
							Enero	Febrero	Marzo	Abril			Total	
Eje Katun:														
Bienestar para la gente														
Acceso a servicios de salud														
Meta Estratégica de Desarrollo: Lograr la cobertura sanitaria universal, en particular la protección contra los riesgos financieros, el acceso a servicios de salud esenciales de calidad y el acceso a medicamentos y vacunas seguros, eficaces, asequibles y de calidad para todos														
Personas atendidas en servicios de recuperación de la salud	Metro cuadrado	Meta física	27816	27816		0	Ejecución física	2318	2318	2318	2318	9272	33.33%	33.33%
		Meta financiera	4016043.98	4016043.98		0	Ejecución financiera	19775.32	119387.17	64664.32	196561.74	400388.55	9.97%	9.97%
376679-MEJORAMIENTO PUESTO DE SALUD ALDEA MANCHEREN ZARAGOZA, CHIMALTENANGO	Metro cuadrado	Meta física	1089	1089		1	Ejecución física					0	0%	0%
		Meta financiera	397550	397550		1	Ejecución financiera					0	0%	0%
314486-CONSTRUCCION PUESTO DE SALUD ALDEA RINCON GRANDE ZARAGOZA, CHIMALTENANGO	Metro cuadrado	Meta física	304	304		1	Ejecución física					0	0%	0%
		Meta financiera	556983.45	556983.45		1	Ejecución financiera					0	0%	0%
331760-MEJORAMIENTO PUESTO DE SALUD ALDEA AGUA DULCE ZARAGOZA, CHIMALTENANGO	Metro cuadrado	Meta física	33	33		1	Ejecución física					0	0%	0%
		Meta financiera	129657.1	129657.1		1	Ejecución financiera					0	0%	0%
340750-MEJORAMIENTO CENTRO DE SALUD CASCO URBANO ZARAGOZA, CHIMALTENANGO	Metro cuadrado	Meta física	1000	1000		0	Ejecución física					0	0%	0%
		Meta financiera	1500000	1500000		0	Ejecución financiera					0	0%	0%
367835-APOYO A LA SALUD PREVENTIVA PARA LOS VECINOS DEL MUNICIPIO DE ZARAGOZA, CHIMALTENANGO	Persona	Meta física	27816	27816		0	Ejecución física	2318	2318	2318	2318	9272	33.33%	33.33%
		Meta financiera	1057353.43	1057353.43		0	Ejecución financiera	19775.32	119387.17	64664.32	196561.74	400388.55	37.87%	37.87%
314483-CONSTRUCCION PUESTO DE SALUD ALDEA RINCON CHQUITO ZARAGOZA, CHIMALTENANGO	Metro cuadrado	Meta física	237	237		1	Ejecución física					0	0%	0%
		Meta financiera	374500	374500		1	Ejecución financiera					0	0%	0%

Entidad: **MUNICIPALIDAD DE ZARAGOZA**

Fecha y Hora: 8/05/2026 10:15

Producto/Intervención	Unidad de Medida	Metas física/financiera	Inicial Anual	Vigente	Registro de Reprogramaciones	Ejecución física/financiera	Ejecución Primer Cuatrimestre					% de Avance (Meta vigente)	% de Avance (Meta inicial)
							Enero	Febrero	Marzo	Abril	Total		
Eje Katun:													
Estado garante de los derechos humanos y conductor del desarrollo													
Fortalecimiento institucional, seguridad y justicia													
Prioridad Nacional de Desarrollo:													
Meta Estratégica de Desarrollo:													
SIN MED ASOCIADA													
Personas beneficiadas con áreas del municipio urbano y rural con ampliación, reposición y mejoramiento de alumbrado público	Metro cuadrado	Meta física	2400	2400		0 Ejecución física	200	200	200	200	800	33.33%	33.33%
		Meta financiera	1353997.6	1353997.6		0 Ejecución financiera	106271.76	78800.81	81338.66	138195.59	404606.82	29.88%	29.88%
368095-CONSERVACION RED DE ALUMBRADO PUBLICO URBANO Y RURAL MUNICIPIO DE ZARAGOZA, CHIMALTENANGO	Metro cuadrado	Meta física	2400	2400		0 Ejecución física	200	200	200	200	800	33.33%	33.33%
		Meta financiera	1353997.6	1353997.6		0 Ejecución financiera	106271.76	78800.81	81338.66	138195.59	404606.82	29.88%	29.88%
Eje Katun:													
Estado garante de los derechos humanos y conductor del desarrollo													
Fortalecimiento institucional, seguridad y justicia													
Prioridad Nacional de Desarrollo:													
Meta Estratégica de Desarrollo:													
Crear instituciones eficaces, responsables y transparentes a todos los niveles													
Personas beneficiadas con eventos de promoción cultural	Persona	Meta física	27816	27816		0 Ejecución física	2318	2318	2318	2318	9272	33.33%	33.33%
		Meta financiera	1767942.44	1767942.44		0 Ejecución financiera	49608.08	86233.06	276462.58	272002.27	684305.99	38.71%	38.71%
367898-APOYO A LA CULTURA RECREACION Y DEPORTE DEL MUNICIPIO ZARAGOZA, CHIMALTENANGO	Persona	Meta física	27816	27816		0 Ejecución física	2318	2318	2318	2318	9272	33.33%	33.33%
		Meta financiera	1767942.44	1767942.44		0 Ejecución financiera	49608.08	86233.06	276462.58	272002.27	684305.99	38.71%	38.71%

Entidad: **MUNICIPALIDAD DE ZARAGOZA**

Fecha y Hora: 8/05/2026 10:15

Producto/Intervención	Unidad de Medida	Metas física/financiera	Inicial Anual	Vigente	Registro de Reprogramaciones	Ejecución física/financiera	Ejecución Primer Cuatrimestre					% de Avance (Meta Vigente)	% de Avance (Meta Inicial)
							Enero	Febrero	Marzo	Abril	Total		
Eje Katun:													
Bienestar para la gente													
Prioridad Nacional de Desarrollo:													
Reducción de la pobreza y protección social													
Meta Estratégica de Desarrollo:													
Para 2030, fomentar la resiliencia de los pobres y las personas que se encuentran en situaciones vulnerables y reducir su exposición y vulnerabilidad a los fenómenos extremos relacionados con el clima y a otros desastres económicos, sociales y ambientales													
Población en condición de vulnerabilidad atendida	Metro lineal	Meta física	11532	11532	0	Ejecución física	961	961	961	961	3844	33.33%	33.33%
		Meta financiera	507483.65	507483.65	0	Ejecución financiera	13668.49	16363.82	21553.2	25280.1	76865.61	15.15%	15.15%
327866-CONSTRUCCION URBANIZACION PARA PERSONAS DAMNIFICADAS POR LOS DIFERENTES EVENTOS CLIMATICOS EN EL MUNICIPIO ZARAGOZA, CHIMALTENANGO	Metro lineal	Meta física	200	200	0	Ejecución física					0	0%	0%
		Meta financiera	200000	200000	0	Ejecución financiera					0	0%	0%
36738-APOYO SERVICIOS PARA JOVENES DEL MUNICIPIO DE ZARAGOZA, CHIMALTENANGO	Persona	Meta física	11532	11532	0	Ejecución física	961	961	961	961	3844	33.33%	33.33%
		Meta financiera	307483.65	307483.65	0	Ejecución financiera	13668.49	16363.82	21553.2	25280.1	76865.61	25%	25%
Eje Katun:													
Estado garante de los derechos humanos y conductor del desarrollo													
Prioridad Nacional de Desarrollo:													
Fortalecimiento institucional, seguridad y justicia													
Meta Estratégica de Desarrollo:													
Crear instituciones eficaces, responsables y transparentes a todos los niveles													
Seguridad preventiva y del delito en áreas de mayor incidencia criminal	Persona	Meta física	27816	27816	0	Ejecución física	2318	2318	2318	2318	9272	33.33%	33.33%
		Meta financiera	847120.17	847120.17	0	Ejecución financiera	758.37	152954.38	141119	85420	380251.75	44.89%	44.89%
367880-APOYO SERVICIOS SEGURIDAD Y VIGILANCIA MUNICIPIO ZARAGOZA, CHIMALTENANGO	Persona	Meta física	27816	27816	0	Ejecución física	2318	2318	2318	2318	9272	33.33%	33.33%
		Meta financiera	847120.17	847120.17	0	Ejecución financiera	758.37	152954.38	141119	85420	380251.75	44.89%	44.89%

F: _____
Alcalde Municipal

